



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 179/2025

OGGETTO: CC 33/22_MIT_EXTRA - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SP 12 DI NENNO - SP 66 DI SCIARBORASCA - SP 78 DI LERCA - SP 81 DI SAN FERMO - SP 79 DELLE COLLE - SP 52 DELLA GUARDIA - SP 70 DELLA CAMPORA - SP 11 DELLA VALBREVENNA - SP 84 DI MONTANESI

LOTTO 1 (ZONA PONENTE) - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 87.840,00= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA ITEM S.R.L.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_196_2025.docx

Hash:

F7C0F1C200C125AA64DBDB096BB97FD909043CB37B66B22B1E89FC7E6317ED5617D24618750D30
09BA968FBC5038412FB8B3109495CFE52FBF7EFD3A8A0426DB

Nome file allegato: Certificato Regolare Esecuzione.pdf.p7m.p7m (1).p7m

Hash:

E9CC150BEA1A4EB86DBBF476472C08EF57C2A1B22E147F2C40981D849027E9B1FB12EEF2041760F
39086C0759FB3AB3935799869C73FC5C4F39C421DFCB8599B

Nome file allegato: ErrataCorrige_CRE_CC_33_22_MIT_Extra_signed_signed.pdf

Hash:

CD1DD19406B92FF75E50981937BCEABEA1A862E3943832A18A9475B5B526CE70DAE6683F7F516CE
D1BC15382DE6E1A158A07942CCD0C9BB0152B2F40590700CA

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 179/2025

Oggetto: CC 33/22_MIT_EXTRA - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SP 12 DI NENNO - SP 66 DI SCIARBORASCA - SP 78 DI LERCA - SP 81 DI SAN FERMO - SP 79 DELLE COLLE - SP 52 DELLA GUARDIA - SP 70 DELLA CAMPORA - SP 11 DELLA VALBREVENNA - SP 84 DI MONTANESI LOTTO 1 (ZONA PONENTE) - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 87.840,00= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA ITEMA S.R.L.

In data 23/01/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. **96 del 19 dicembre 2024** con cui è stato approvato il **Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027**

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. **1324** in data **18/06/2021** della Direzione Territorio e Mobilità è stato approvato il disciplinare tecnico e relativa documentazione propedeutica all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Genova;

Con successivo Atto Dirigenziale n. **1357** in data **23/06/2021** la Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance ha approvato le condizioni generali, relativi allegati e bandi di gara di cui all'Accordo Quadro;

Con Atto Dirigenziale n. **2080** in data **04/10/2021** il Responsabile del Procedimento di Gara ha approvato le procedure di gara ed ha definitivamente aggiudicato l'accordo quadro relativo al Lotto 1 - Zona Ponente **CIG: 8798765A91** all'operatore economico ITEMA S.R.L. con il ribasso del 28,778% da applicare ai prezzi unitari contenuti nell'allegato n. 4 "Elenco Prezzi Unitari";

Il contratto relativo all'Accordo Quadro è stato stipulato in data 11/11/2021 prot. n. 55594 rep. 190;

Con Atto Dirigenziale n. **1176** in data **14/05/2024** la Direzione Territorio e Mobilità ha provveduto all'assunzione di Impegno per l'importo di € 87.840,00= (oneri fiscali e somme a disposizione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

includere) per interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo le SP 12 di Nenno – SP 66 di Sciarborasca – SP 78 di Lerca – SP 81 di San Fermo – SP 79 delle Colle – SP 52 della Guardia – SP 70 della Campora – SP 11 della Valbrevenna – SP 84 di Montanesi, (CUP: **D47H20001580001** – CC: **33/22_MIT_EXTRA**) – (CIG:**A059AB8876**);

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva, n. 114618356 rilasciata in data 27/05/2024 da Groupama Assicurazioni s.p.a. Ag. N00895 di Airola a garanzia dei suddetti lavori;

E' stato quindi sottoscritto dalle parti il contratto derivato n. 4 prot. 32401 del 21/05/2024 e in data 29/06/2024 i lavori sono stati consegnati;

Richiamate la note prot. 60418 del 16/11/2022 e prot. 60006 del 24/10/2023 recepite dall'Operatore Economico;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dai Servizi Tecnici in data **25/11/2024** e la successiva Errata Corrige sottoscritta in data 10/12/2024 dal RUP e dal D.L., allegati parte integrante, ove si è provveduto alla rettifica di errori materiali che non alterano l'importo dovuto all'Impresa, relativamente alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo quindi di liquidare all'Impresa ITEMA S.R.L. il saldo di € 72.000,00= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a **€ 87.840,00=** esattamente uguale rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 72.000,00=
I.V.A. 22%	€ 15.840,00=
Importo totale lavori	€ 87.840,00=

Atteso che alla spesa di **€ 87.840,00=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
ITEMA S.R.L.	1005202 - 2002964 Imp. 2219/2024	€ 87.840,00=	2024

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1333 del 16/06/2022 di accertamento dell'importo complessivo di € 3.665.350,16 a titolo di "Ulteriori Contributi per investimenti dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, per integrazione interventi su strade finanziati dal D.M. 16 Febbraio 2018", per l'anno 2022:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002945	€ 3.665.350,16=	2022	764

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Raffaella Dagnino, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dai Servizi Tecnici in data **25/11/2024**, e della successiva Errata Corrige sottoscritta in data 10/12/2024 dal RUP e dal D.L., allegati parte integrante, ove si è provveduto alla rettifica di errori materiali che non alterano l'importo dovuto all'Impresa, relativamente alla regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la SP 12 di Nenzo – SP 66 di Sciarborasca – SP 78 di Lerca – SP 81 di San Fermo – SP 79 delle Colle – SP 52 della Guardia – SP 70 della Campora – SP 11 della Valbrevenna – SP 84 di Montanesi, (CUP: **D47H20001580001** – CC: **33/22_MIT_EXTRA**) – (CIG:**A059AB8876**) la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 72.000,00= più IVA per € 15.840,00= per un totale complessivo di € **87.840,00=** ;
- di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **87.840,00=** (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa ITEMA S.R.L. con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
ITEMA S.R.L.	1005202 - 2002964 Imp. 2219/2024	€ 87.840,00=	2024

- di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 114618356 rilasciata in data 27/05/2024 da Groupama Assicurazioni s.p.a. Ag. N00895 di Airola a garanzia dei suddetti lavori;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

5. di dichiarare che non risulta nessuna economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € **87.840,00=**, è esattamente uguale a quella di affidamento oltre a € **2.160,00=** per somma a disposizione dell'amministrazione;
6. di accantonare € **1.200,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sulla prenotazione Imp. **2218/2024** somme a disposizione amministrazione;
7. di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento di € **89.040,00=** sarà rendicontata al MIT, di cui al Decreto Ministeriale 123/2020 "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" annualità 2021 - 2024 di cui all'accertamento **764/2022** interamente riscosso;
8. di provvedere a mantenere sulla prenotazione di spesa **2218/2024** l'economia sulle somme a disposizione di € **960,00=** in attesa della suddetta rendicontazione;
9. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità
Ufficio Sicurezza Stradale

OGGETTO: CC 33/22 MIT_Extra – SP 12 di Nenzo, SP 69 delle Capanne di Marcarolo, SP 66 di Sciarborasca, SP 78 di Lerca, SP 53 della Bastia, SP 81 di San Fermo, SP 79 delle Colle, SP 52 della Guardia, SP 70 della Campora, SP 11 della Valbrevenna, SP 84 di Montanesi – Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale.

Importo lavori:

Per lavori (al netto ribasso compresi oneri sicurezza)	€	72.000,00
Somma a disposizione dell'Amm.ne	€	18.000,00
Importo totale progetto	€	90.000,00

Accordo quadro prot n° 55594 del 11/11/2021 – Rep. 190

Impresa: **Itema S.r.l.**

Ribasso: 28,778 %

Contratto Derivato n. 4 perfezionato in data 21/05/2024- prot. 32401/2024

CUP: **D47H18001150001** - CIG PADRE: **8798765A91** - CIG FIGLIO:
A059AB8876

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.Lgs 50/2016 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

**1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE
DELL'OPERA:**

1.1 - PREMESSE:

- Richiamata la determinazione della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova n. 1324/2021 del 18/06/2021 con la quale è stato approvato il disciplinare tecnico e documentazione tecnica

propedeutica all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di manutenzione a tratti saltuari delle strade provinciali della Città Metropolitana di Genova;

- Richiamata la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1357 del 23/06/2021 con la quale sono stati approvati i documenti di gara "Accordo quadro", "Condizioni Generali" e relativi allegati unitamente al Bando di gara e suoi allegati, relativamente alla procedura in oggetto;
- Richiamata la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 2080 del 04/10/2021 con la quale è stata disposta, per quanto concerne la competenza della Città Metropolitana di Genova, l'aggiudicazione del Lotto n. 1 - zona Ponente all'operatore economico Itema S.r.l. in applicazione del criterio di aggiudicazione dei Lotti definito al punto II.1.6 del Bando di Gara, con il ribasso del 28,778 % da applicare ai prezzi unitari contenuti nell'allegato n. 4 "Elenco Prezzi Unitari", mantenendo inalterato l'importo massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di gara, pari ad € 72.000,00 (oneri fiscali esclusi) recante il seguente CIG "PADRE": 8798765A91;
- Relativamente al Lotto 1 - zona Ponente: l'affidamento all'operatore economico Itema S.r.l. è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata in data 11/11/2021 prot.55594 del 11/11/2021 - Rep. 190;
- Con Atto dirigenziale n. 1176/2024 del 14/05/2023 è stato assunto, per la Commessa in oggetto, impegno di spesa per l'importo di Euro 90.000,00= (oneri inclusi);
- È stato quindi attivato il Contratto Derivato n. 4 (O.P.L.) prot.32401 del 21/05/2024, successivamente sottoscritto da entrambe le parti, per un

importo complessivo di Euro 72.000,00= (oltre i.v.a.) come di seguito specificato.

- Con nota prot. 36502 del 06/06/2024 è stata trasmessa all'Impresa Richiesta preliminare di Lavori (R.P.L.) con annesso progetto esecutivo, cui ha fatto seguito l'Accettazione da parte dell'impresa tramite Mod. 04 CACM assunta al ns. prot. 37161 del 10/06/2024;

1.2 - FINANZIAMENTO :

- Visto l'atto dirigenziale n. 994 del 07/05/2019, con il quale sono state accertate le entrate assegnate a titolo di "finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con D.M. n. 224 del 29/05/2020, per gli anni 2022 e 2023 ed in particolare, per quanto riguarda l'intervento in oggetto, l'Accertamento n.19/2021 –Cod. 4020001 – Az. 4002934 – Esercizio 2021 – per l'importo di Euro 4.058.317,70;
- Visto l'atto dirigenziale n. 1176/2024 del 14/05/2023 con il quale è stato assunto per quanto riguarda l'intervento in oggetto, l'impegno di spesa n° 2219/2024 per un importo di € 90.000,00 in favore IteMa S.r.l. (Cod. 1005202, Az. 2002964);

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

I lavori riguardano il tracciamento di segnaletica orizzontale lungo la SP 73 del Faiallo, SP 5 della Bocchetta, SP 69 delle Capanne di Marcarolo, SP 53 della Bastia, SP 226 della Valle Scrivia, SP 52 della Guardia;

1.4 – DIREZIONE LAVORI con atto Dirigenziale agli atti della Direzione Territorio e Mobilità in cui risulta Responsabile del Procedimento Ing. Raffaella Dagnino, Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, Geom.

Roberto Lombardo, funzionario della stessa Direzione, relativamente all'intervento indicato in oggetto

1.5 - GENERALITA' DELL'APPALTATORE: relativamente al Lotto 1 - zona Ponente: l'affidamento alla Itema S.r.l. è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata in data 11/11/2021 prot.55594 - Rep. 190;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva rilasciata da Groupama Assicurazioni – rilasciata in data 24/05/2024 ed avente n° 114618337 per un importo di Euro 87.840,00= (Ottantasettemilaottcentoquaranta/00);

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto:

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 90.000,00 di cui € 72.000,00 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori € 72.000,00

di cui

- € 69.000,00 per lavori (al netto del ribasso d'asta)
- € 3.000,00 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

a) I.V.A. sui lavori contrattuali	€	15.840,00
b) Spese tecniche.	€	1.200,00
c) Altro	€	960,00



Totale somme a disposizione	€ 18.000,00
Totale quadro economico consuntivo	€ 90.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 13/06/2024;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DERIVATO: Ai sensi del Contratto Derivato il contratto doveva concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 10/10/2024.

2.3 - ORDINATIVI DI LAVORO:

Per l'esecuzione del Contratto Derivato in oggetto è stato emesso n. 1 Ordinativo di Lavoro.

Con O.D.L. prot. 38176 del 13/06/2024 è stato fissato un termine per l'esecuzione dei lavori di 120 gg e pertanto i lavori dovevano concludersi entro il 10/10/2024.

2.4 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione i lavori non sono stati sospesi.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: A seguito di quanto richiamato ai punti 2.4 e 2.5 il termine utile per ultimare i lavori di cui all'O.D.L. è il 10/10/2024.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI AL CONTRATTO DERIVATO: L'ultimazione dei lavori di cui all'O.D.L. è avvenuta il 07/10/2024 e quindi entro il termine indicato ai punti 2.3 e 2.6.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dall'art. 13 delle Condizioni generali non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non c'è stato subappalto;

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia,

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dallo stato di avanzamento ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice non è stata erogata alcuna somma a titolo di pagamenti in acconto.

7BIS – APPLICAZIONE ART. 26 COMMA 8 D.L. 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE 91 DEL 15 LUGLIO 2022

In attuazione dell'art. 26 comma 8 del decreto aiuti n. 50/2022 (conversione in Legge n. 91/2022) - modificato dalla Legge n. 197 del 29/12/2022, comma 458 che prevede l'immediato riconoscimento del caro materiali alle imprese titolari di contratti di lavori, è stato comunicato all'impresa con nota prot. n. 23077 del 08/04/2024 l'avvenuto aggiornamento dei prezzi unitari per l'anno 2024.

Sulla scorta di quanto previsto dal dettato normativo si è proceduto con la redazione dei nuovi prezzi unitari rivalutati applicando il Prezzario Regione Liguria - aggiornamento annuale del prezzario regionale delle opere edili per l'anno 2024 e seguendo le indicazioni contenute nei "Pareri MIMS" rinvenibili ai codici identificativi n. 1392 del 28/06/2022 - 1780 del 02/08/2022 – n. 1528 del 28/09/2022. Laddove la voce di prezzo non fosse contenuta nel Prezzario Regione Liguria anno 2024, la stessa è stata riformulata aggiornando puntualmente le analisi

prezzi sulla scorta di indagine di mercato. Lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 è adottato applicando il nuovo elenco prezzi aggiornato.

I maggiori importi derivanti dall'applicazione di suddetto elenco prezzi, aggiornato al 2024, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura del 90 per cento.

I prezzi unitari aggiornati sono stati inseriti nel conto finale e applicati a tutte le quantità eseguite nell'ambito del Contratto Derivato sottoscritto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 50/2022 e s.m.i.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 25/11/24 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 72.000,00

(IVA esclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE	
-	Importo lavori al netto conto finale	€ 72.000,00
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	<u>€ 72.000,00</u>
•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE	
-	IVA 22% su € 72.000,00	€ 15.840,00
-	RESTANO	<u>€ 15.840,00</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO	
-	DELL'IMPRESA	<u>€ 87.840,00</u>

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

- IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori al netto del

ribasso d'asta (28,778%)	€	69.000,00
Oneri di sicurezza	€	<u>3.000,00</u>
SOMMANO	€	72.000,00

Somme a disposizione della stazione appaltante

- I.V.A. sui lavori	€	15.840,00
- Spese tecniche	€	1.200,00
- Altro	€	<u>960,00</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>18.000,00</u>

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 90.000,00

• IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

- All'ultimazione dei lavori le spese risultano così

ripartite:

- Importo netto conto finale	€	72.000,00
- IVA sul conto finale	€	<u>15.840,00</u>
SOMMANO	€	87.840,00

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 2.160,00 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	0,00
- Risparmio su IVA	€	0,00
- Risparmio su altro	€	2.160,00
TORNANO	€	2.160,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.



10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Caserta mediante polizza assicurativa n° 18287900 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state effettuate prove e campioni sui materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.lgs 50/2016

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

A norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto geom. Roberto Lombardo ha effettuato i sopralluoghi lungo le strade dove si sono realizzati i lavori.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Roberto Lombardo direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti nonché quelli risultanti dall'applicazione del D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 72.000,00;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio sui lavori di € 9,28;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di Caserta mediante polizza assicurativa n° 18287900 con decorrenza continuativa.
- con decorrenza continuativa l'impresa Itema S.r.l., con effetto continuativo e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

CERTIFICA

che i lavori di cui al Contratto Derivato n. 4: SP 12 di Nenno, SP 69 delle Capanne di Marcarolo, SP 66 di Sciarborasca, SP 78 di Lerca, SP 53 della Bastia, SP 81 di San Fermo, SP 79 delle Colle, SP 52 della Guardia, SP 70 della

Campora, SP 11 della Valbrevenna, SP 84 di Montanesi – Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale.

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Itema S.r.l.

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato dello Conto finale	€ 72.000,00
Resta a credito liquido della ditta	€ 72.000,00

(diconsi euro settantaduemila/00)

che possono essere corrisposte all'impresa Itema S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 25/11/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Roberto Lombardo
[documento firmato digitalmente]

L'IMPRESA ESECUTRICE

Itema S.r.l.
[documento firmato digitalmente]

Ai sensi dell'art. 202 del DLgs 50/2016 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Raffaella Dagnino
[documento firmato digitalmente]



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Infrastrutture e mobilità
Ufficio Sicurezza Stradale

OGGETTO: CC 33/22 MIT_Extra - SP 12 di Nenzo, SP 69 delle Capanne di Marcarolo, SP 66 di Sciarborasca, SP 78 di Lerca, SP 53 della Bastia, SP 81 di San Fermo, SP 79 delle Colle, SP 52 della Guardia, SP 70 della Campora, SP 11 della Valbrenna, SP 84 di Montanesi - Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale

Importo del lavoro (oneri fiscali inclusi 22%) € 90.000,00

Ditta: ITEM S.r.l., con sede in Via Bellini 30 - 81100 Caserta

Contratto: Accordo Quadro prot. n. 55594 del 11/11/2021 - Rep 190

ERRATA CORRIGE ALLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2024, il giorno 10 del mese di dicembre, il Responsabile Unico del Procedimento del lavoro in oggetto, Ing. Raffaella Dagnino:

- Visto la "Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione" sottoscritto digitalmente in data 25/11/2024 dall'impresa Esecutrice nella personale del Sig. Elia Vittorio, dal Direttore dei Lavori Geom. Lombardo Roberto e dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Ing. Raffaella Dagnino;
- Ritenuto necessario apportare al documento sopra citato, modifiche meramente formali/non sostanziali in quanto non alterano l'importo contrattualmente dovuto all'Impresa Itema S.r.l.;
- Sentito il Direttore dei Lavori;

RECEPISCE

La modifica della parte prima del documento riguardante la “Relazione sul Conto Finale” come di seguito riportato (evidenziate in rosso le parti modificate):

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva rilasciata da Groupama Assicurazioni – rilasciata in data **27/05/2024** ed avente n° **114618356** per un importo di Euro **10.817,00=** (**Diecimilaottocentodiciasette/00**);

7BIS – APPLICAZIONE ART. 26 COMMA 8 D.L. 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE 91 DEL 15 LUGLIO 2022

In attuazione dell'art. 26 comma 8 del decreto aiuti n. 50/2022 (conversione in Legge n. 91/2022) - modificato dalla Legge **n. 213 del 30/12/2023, comma 304** che prevede l'immediato riconoscimento del caro materiali alle imprese titolari di contratti di lavori, è stato comunicato all'impresa con nota prot. n. 23077 del 08/04/2024 l'avvenuto aggiornamento dei prezzi unitari per l'anno 2024.(...)

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Roberto Lombardo direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti nonché quelli risultanti dall'applicazione del D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 72.000,00;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando **nessun** risparmio sui lavori;(…)

STABILISCE

La sottoscrizione della presente Errata Corrige alla “Relazione sul Conto Finale” quale parte integrante e sostanziale del documento “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione”, con il contenuto sopra specificato e relativo alla modifica di elementi meramente formali/non sostanziali in quanto non alterano l'importo contrattualmente dovuto all'Impresa IteMa S.r.l.

Letto, firmato e sottoscritto

Genova, 10/12/24

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Roberto Lombardo
[documento firmato digitalmente]

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Ing. Raffaella Dagnino
[documento firmato digitalmente]



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 33/22_MIT_EXTRA - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SP 12 DI NENNO - SP 66 DI SCIARBORASCA - SP 78 DI LERCA - SP 81 DI SAN FERMO - SP 79 DELLE COLLE - SP 52 DELLA GUARDIA - SP 70 DELLA CAMPORA - SP 11 DELLA VALBREVENNA - SP 84 DI MONTANESI

LOTTO 1 (ZONA PONENTE) - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 87.840,00= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA ITEMA S.R.L.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	4020001	0	4002945	+	3.665.350,16						764	2022			
Note: Finanziamento straordinario MIT 2022															
USCITA	1005202	0	200964	+	1.200,00		2218	2024					D47H20001580001		
Note: accantonare fondo ncentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50															
USCITA	1005202	0	2002964	-	960,00		2218	2024					D47H20001580001		
Note: economia somme a disposizione amministrazione da rendicontare															
USCITA	1005202	0	2002964	+	87.840,00			2219	2024				D47H20001580001	A059AB8876	
Note: Saldo Impresa ITEMA SRL - Lav. 53															
TOTALE ENTRATE:				+	3.665.350,16										
TOTALE SPESE:				+	90.000,00										

Genova li, 28/01/2025



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**