



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 153/2025

OGGETTO: C.C. 09/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE INSTABILE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE DELLA S.P. 3 DI CROSETTA D'ORERO IN COMUNE DI SERRA RICCÒ ALLA PROGR.VA KM 5+000 CIRCA, A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 16 E 17 OTTOBRE 2024. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 40.462,28= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA C.P.C. S.R.L. - CUP D37H18001370001 - CIG B42B5F6F82

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_195_2025.docx

Hash:

29F169ACB7B9DA41E10775A19785084D43EBE053613333BADE80B4A5C7AD511A24AB28A1A17A4A
F5DFD4CA21A33DFBA18212A2438E1445FBFF2631B2A5C5EDA0

Nome file allegato: CC 09-24_SU CRE.pdf

Hash:

2DA126BC998A75844CF65714D08C2B05EAEDC2FBC7DDF1B881856BE3FE2761A822CA6C7F98EA4D
FC78C177A240A1A61B5B4BC655DA87367EB47ACA2BF51B5891

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 153/2025

Oggetto: C.C. 09/24_SU – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE INSTABILE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE DELLA S.P. 3 DI CROCETTA D'ORERO IN COMUNE DI SERRA RICCÒ ALLA PROGR.VA KM 5+000 CIRCA, A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 16 E 17 OTTOBRE 2024. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 40.462,28= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA C.P.C. S.R.L. – CUP D37H18001370001 – CIG B42B5F6F82.

In data 22/01/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

Visto il Bilancio di previsione 2025/2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Visto il verbale di somma urgenza con perizia giustificativa, datato 20/10/2024, in cui sono stati indicati i lavori dell'importo complessivo di euro 40.491,84= (di cui euro 33.190,03= per lavori compresi oneri di sicurezza e costo del personale, ed euro 7.301,81= per IVA al 22%) relativi alla rimozione materiale instabile e consolidamento scarpata stradale sulla S.P. 3 di Crocetta d'Orero alla progr.va Km 5+000 circa, affidati alla Ditta C.P.C. S.R.L. con sede in P.ZZA DELLA VITTORIA, 11 – GENOVA – P.IVA 03425520107;

Visto il Decreto n. 83 del 31/10/2024 con cui il Sindaco Metropolitano ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza sopra citato dell'importo di euro 40.491,84=;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 06/11/2024 recante: “Presenza d'atto interventi di somma urgenza per rimozione materiale instabile e consolidamento scarpata stradale della S.P. 3 di Crocetta d'Orero alla progressiva Km 5+000 circa a seguito dell'evento meteorologico del 16 e 17 ottobre 2024 in Comune di Serra Riccò – CUP D37H18001370001” ai



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 40.491,84= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi e somme a disposizione)";

Ritenuto pertanto di destinare per l'evento imprevisto verificatosi in data 16 e 17 ottobre 2024 quota parte del finanziamento individuato dal **C.C. 18/22_MIT** per l'intervento di somma urgenza **C.C. 09/24_SU** – Lavori di somma urgenza per rimozione materiale instabile e consolidamento scarpata stradale della S.P. 3 di Crocetta d'Orero alla progr.va Km 5+000 circa a seguito dell'evento meteorologico del 16 e 17 ottobre 2024 in Comune di Serra Riccò – CUP D37H18001370001);

Atteso che con Atto dirigenziale n. 3117 del 02/12/2024 sono stati assunti gli impegni di spesa per la Ditta C.P.C. S.R.L., che si è resa disponibile ad eseguire i lavori per l'importo di euro **40.491,84=** (oneri inclusi) – **CUP D37H18001370001** – **CIG B42B5F6F82**;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatta dai Servizi Tecnici in data **13/12/2024**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori proponendo di liquidare alla Ditta C.P.C. S.R.L. il saldo di euro **33.165,80=** che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a euro **40.462,28=** con un economia di spesa di euro **29,56=** rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa totale di euro **40.462,28=** si farà fronte con le seguente imputazione: secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
C.P.C. S.R.L.	1005202 2002950 Imp. 4149/2024	€ 40.462,28=	2024

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023:secondo lo specchio che segue:

Codice	Azione	Importo	Anno di esigibilità	Accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70=	2022	18

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Pietro Gaggero, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori, allegato parte integrante, redatta dai Servizi Tecnici in data 13/12/2024, inerenti l'avvenuta esecuzione ed ultimazione dei lavori di somma urgenza per rimozione di materiale instabile e consolidamento della scarpata stradale sulla S.P. 3 di Crocetta d'Orero alla progr.va Km 5+000 circa, a seguito dell'evento meteorologico del 16 e 17 ottobre 2024 in Comune di Serra Riccò (C.C. 09/24_SU – CUP D37H18001370001 – CIG B42B5F6F82) la cui spesa è stata consuntivamente accertata in euro 33.165,80= più IVA per euro 7.296,48= per un totale complessivo di euro 40.462,28=;
- 2) di autorizzare la liquidazione dell'importo di euro 40.462,28= (oneri inclusi) per i lavori all'Impresa C.P.C. S.R.L. con le seguenti imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
C.P.C. S.R.L.	1005202 2002950 Imp. 4149/2024	€ 40.462,28=	2024

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di Regolare Esecuzione) l'importo totale di euro 29,56= risultante dalla differenza tra euro 40.462,28= somma effettivamente spesa e quella di affidamento di euro 40.491,84=;
- 5) di azzerare l'impegno n. 4149/2024 e rendere disponibile l'importo totale di euro 29,56= sulla prenotazione 3725/2024;
- 6) di dare atto che in data 05/11/2024, tramite il Portale Zerogis, è stata inviata richiesta di rimborso dai Servizi Tecnici a Regione Liguria per l'intervento relativo all'evento meteorologico del 16 e 17 ottobre 2024 occorso sulla S.P. 3 in Comune di Serra Riccò l'importo di Euro 40.491,84, e che quando Regione Liguria riconoscerà alla città Metropolitana tale somma verrà reintegrata sul finanziamento individuato dal C.C. 18/22_MIT;
- 7) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

Importo di bollo

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR
Ufficio Viabilità ponente

OGGETTO: SP 3 di Crocetta d'Orero - CC: 09-24/SU Lavori di consolidamento scarpata di monte mediante disgaggio materiale instabile e rafforzamento corticale alla progressiva km 5+000 - Comune di Serra Riccò

CUP D37H18001370001 - CIG: B42B5F6F82

A) Importo lavori € 33.190,03

di cui:

- soggetto a ribasso d'asta € 34.936,88

- sconto (10,00%) € -3.493,69

- oneri di sicurezza € 1.746,84

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne €. 7.301,81

Importo totale progetto (A+B) € 40.491,84

Impresa: C.P.C. S.r.l. con sede legale in Piazza della Vittoria 11a/1b, 16121

Genova (GE);

Scrittura privata del 03/12/2024

Ribasso: 10,00%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art 116 del D.lgs 36/2023 e All II.14 art 1 c 2 lett g), t), z) del D.lgs 36/2023

* * *

CPC s.r.l.

Legale Rappresentante
Roberto PUCCIONI

MOD_ESE_31_v.1_Rev.2

Pag. 1 di 12

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità - Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità e interventi PNRR- Ufficio Viabilità Ponente; il R.U.P., ing. Pietro Gaggero, ed i progettisti sono stati individuati con verbale di somma urgenza in data 20/10/2024.

Con Decreto n. 83 del 31/10/2024 il Sindaco Metropolitanano ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio descritto di seguito, dell'importo di euro 40.491,84.

Con deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 30 del 06/11/2024 recante: "Presa d'atto interventi di somma urgenza per rimozione materiale instabile e consolidamento scarpata stradale, della SP 3 di Crocetta d'Orero, alla progressiva Km 5+000 circa a seguito dell'evento meteorologico del 16 e 17 ottobre 2024 - Comune di Serra Riccò (CUP D37H18001370001" ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 40.491,84= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi e somme a disposizione)".

Il verbale di somma urgenza e relativa perizia sono stati finanziati con Determina Dirigenziale n. 3117/2024 in data 02/12/2024 per un importo complessivo di € 40.491,84 così ripartito:

A) Importo lavori	€ 33.190,03
di cui:	
- soggetto a ribasso d'asta	€ 34.936,88
- sconto (10,00%)	€ -3.493,69



- oneri di sicurezza € 1.746,84

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per :

a) Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge	€ <u>7.301,81</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>7.301,81</u>
Totale quadro economico	€ <u>40.491,84</u>

1.2 - FINANZIAMENTO : L'opera è stata finanziata con Codice 1005202, Capitolo 0, Azione 2002950, Impegno 4149/2024.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

L'intervento in somma urgenza ha comportato le seguenti lavorazioni:

- rimozione del materiale attualmente presente sulla piattaforma stradale;
 - pulizia e disboscamento della scarpata soprastante;
 - rifacimento delle reti paramassi per una superficie di circa 300 mq;
 - svuotamento delle n. 5 sacche potenzialmente pericolose della rete paramassi esistente e successiva riparazione;
- rimozione materiale franato sulla tombinatura esistente, distruzione della condotta, disboscamento e disgaggio materiale instabile della soprastante scarpata.

B

A

1.4 - DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti da Ing. Alessandro Dall'Aste Brandolini, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) individuato con verbale di somma urgenza in data 20/10/2024.

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito somma urgenza per franamento del ciglio stradale è stata convocata l'impresa C.P.C. S.r.l. con sede legale in Piazza della Vittoria 11a/1b, 16121 Genova (GE); che si è resa immediatamente disponibile offrendo un ribasso contrattuale sull'importo di perizia del 10,00 % e, quindi per un importo netto contrattuale di € 31.443,19 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 40.491,84.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: trattandosi di lavori in Somma Urgenza non programmati, l'impresa appaltatrice non ha costituito cauzione definitiva.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario, ricorrere a perizie suppletive

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 40.491,84 di cui € 33.190,03 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Importo lavori € 33.190,03

di cui:

- soggetto a ribasso d'asta € 34.936,88

- sconto (10,00%) € -3.493,69

- oneri di sicurezza € 1.746,84

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per :

CPC s.r.l.
Legale Rappresentante
Roberto PUCCIONI

a) Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge	€ <u>7.301,81</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>7.301,81</u>
Totale quadro economico consuntivo	€ 40.491,84

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale di somma urgenza in data 20/10/2024;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Come da relativa Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 03/12/24.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI:

Non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione di maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 15/11/2024, come da certificato in data 15/11/2024, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO:

La penale non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Non sono stati erogati all'impresa esecutrice pagamenti in acconto.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 15/11/2024 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 40.462,28 (IVA inclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE		
-	Importo lavori al netto conto finale	€	33.165,80
-	a cui si deduce :		
-	Certificati di Pagamento	€	0,00
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	<u>33.165,80</u>
•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE		
-	IVA 22% su € 33.165,80	€	7.296,48

- da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	0,00
- RESTANO	€	<u>7.296,48</u>
- RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u><u>40.462,28</u></u>

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

- **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

A) Importo lavori € 33.190,03

di cui:

- soggetto a ribasso d'asta	€	34.936,88
- sconto (10,00%)	€	-3.493,69
- oneri di sicurezza	€	1.746,84

B) **Somme a disposizione della stazione appaltante per :**

b) Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa

privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge € 7.301,81

Totale somme a disposizione € 7.301,81

Totale quadro economico consuntivo € **40.491,84**

- **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	33.165,80
- IVA sul conto finale	€	7.296,48
SOMMANO	€	40.462,28

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 29,56 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	24,23
- Risparmio su IVA	€	5,33
- Risparmio su altro	€	0,00
TORNANO	€	29,56

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art 210 del D.lgs 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 7147116/71 presso INAIL di Genova

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 03/12/2024, allegata alla presente.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori ha rilasciato in data 03/12/2024 una dichiarazione, allegata alla presente, attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il R.U.P. conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori sono state effettuate prove e campioni sui materiali come risulta dall'allegato "fascicolo sui materiali". Le prove eseguite hanno dato esiti soddisfacenti

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 - ATTUAZIONE ART 116 DEL D.lgs 36/2023

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P. ai sensi e per gli effetti degli art. Art 116 del D.lgs 36/2023 -

20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

A norma dell'art. 50 c.7 del D.lgs 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data

di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, e al R.U.P., in data 13/12/2024 il sottoscritto Ing. Alessandro Dall'Aste Brandolini si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Roberto Puccioni.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- rimozione del materiale attualmente presente sulla piattaforma stradale;
- pulizia e disboscamento della scarpata soprastante;
- rifacimento delle reti paramassi per una superficie di circa 300 mq;
- svuotamento delle n. 5 sacche potenzialmente pericolose della rete paramassi esistente e successiva riparazione;
- rimozione materiale franato sulla tombinatura esistente, disostruzione della condotta, disboscamento e disaggancio materiale instabile della soprastante scarpata.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Alessandro Dall'Aste Brandolini direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti €. 33.165,80;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di €. 24,23;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza assicurativa continuativa. n° 7147116/71 presso INAIL di Genova e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

CERTIFICA

che i lavori di somma urgenza di consolidamento scarpata di monte mediante disgaggio materiale instabile e rafforzamento corticale alla progressiva km 5+000 - Comune di Serra Riccò

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

MOD_ESE_31_v.1_Rev.3

CPC s.r.l.
Legale Rappresentante
Roberto PUCCIONI

Pag. 11 di 12



A)	Importo netto confermato del Conto finale	€	33.165,80
B)	Detrazioni		
-	Per somme in acconto già erogate;	€	0,00
-	altro;	€	0,00
	Sommano	€	<u>33.165,80</u>
	Resta a credito liquido della ditta	€	33.165,80

(diconsi euro trentatremilacentosessantacinque /80)

che possono essere corrisposte all'impresa C.P.C. S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 13/12/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Alessandro Dall'Aste Brandolini

L'IMPRESA ESECUTRICE

CPC s.r.l.
 Legale Rappresentante
 C.P.C. S.r.l. Roberto PUCCIONI

Ai sensi dell'art 116 del D.lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL R.U.P.

Ing. Pietro Gaggero



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: C.C. 09/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE INSTABILE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE DELLA S.P. 3 DI CROCETTA D'ORERO IN COMUNE DI SERRA RICCÒ ALLA PROGR.VA KM 5+000 CIRCA, A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 16 E 17 OTTOBRE 2024. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 40.462,28= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA C.P.C. S.R.L. - CUP D37H18001370001 - CIG B42B5F6F82

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	40200.01	0	4002934	+	4.058.317,70					18	2022			
Note: contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018 - ANNUALITA' 2022														
USCITA	1005202	0	2002950	-	29,56			4149	2024			D37H18001370001	B42B5F6F82	
Note: ECONOMIA SUI LAVORI														
USCITA	1005202	0	2002950	+	40.462,28			4149	2024			D37H18001370001	B42B5F6F82	
Note: SALDO C.P.C. S.R.L. - LAV.36														
USCITA	1005202	0	2002950	-	29,56	3725	2024					D37H18001370001		
Note: Economia sulla pren. 3725/2024 - LAV.36														
TOTALE ENTRATE:				+	4.058.317,70									
TOTALE SPESE:				+	40.462,28									

Genova li, 28/01/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

con firma digitale