



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 200/2025

OGGETTO: CC 04/24_MIT_EXTRA SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO -INTERVENTI DI MA-NUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE (SP 14 E SP 30) COMUNE DI DAVAGNA E COMUNE DI CAMOGLI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 22.552,70= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA CO.MA.C SRL

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_240_2025.docx

Hash:

BFF3F72C6FE5893A039FC1AB843C536F14B72DECA381CCF0A72CD8C69C2823BF026BACC8563BE54
AEEF231EB112FAF44754DC3ED14C8457A822D2251AB4A8D5D

Nome file allegato: CRE SP 14_SP 30.pdf

Hash:

A86F7C8ED28C8C95B9EBC3A218DBE1FA072DDD386488DCA40442A05D7B15026B55D91404EC8492
40DA910218C3D7D2A50DC9CA693FB92DDA1EAE80B846A9D3C9

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 200/2025

Oggetto: CC 04/24_MIT_EXTRA SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE (SP 14 E SP 30) COMUNE DI DAVAGNA E COMUNE DI CAMOGLI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 22.552,70= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA CO.MA.C SRL.

In data 28/01/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il **Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027**

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Premesso che:

Con Atto dirigenziale n. 791/2024 in data 27/03/2024 è stata approvata la procedura di scelta del contraente e lo schema di avviso di manifestazione di interesse e relativo allegato per gli interventi SP dell'Ufficio Viabilità Centro - di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale S.P. 14 e SP 30 -Comune di Davagna e Camogli, CUP: **D47H20001610001** - CC: 04/24_MIT_EXTRA);

Con Atto Dirigenziale n. 1169 in data 10/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 450.000,00= (compreso di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione) relativo agli interventi suddetti;

Con Atto dirigenziale n. 1392 in data 31/05/2024 i lavori sono stati affidati, tramite piattaforma digitale "Tuttogare", all'Impresa CO.MA.C. SRL con sede a Genova per l'importo totale di € **404.479,23=** (di cui € 287.111,83= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 6,50%, € 8.000,00= per oneri di sicurezza € 36.428,52= per costo manodopera ed € 72.938,88= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 45.520,77= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **B1047A730F**);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 10003810005247 rilasciata in data 07/06/2024 da Bene Assicurazioni S.P.A. Società Benefit – Ag. Genova cod. 100038 dell'importo di € 16.577,02= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 13/06/2024 prot. 38025 è stata stipulata la scrittura privata e in data 05/06/2024 i lavori sono stati consegnati;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **20/12/2024**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa CO.MA.C. SRL alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 313.026,10= (oltre € 84.016,20= per quota IVA al 22%) – il saldo di € 18.485,82= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a **€ 22.552,70=** con un economia di spesa di € 34,69= rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 331.511,92=
I.V.A. 22%	€ 72.932,62=
Importo totale lavori	€ 404.444,54=

Atteso che alla spesa di **€ 22.552,70=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
CO.MA.C. SRL	10052.02 2002964 Imp. 2347/2024	€ 22.552,70=

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 683/2024 del 19/03/2024 con cui, in virtù del Decreto ministeriale n. 123 del 19/03/2020 avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal Decreto Ministeriale prot. 49 del 16 febbraio 2018" registrato alla Corte di Conti il 14 aprile 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 127 del 18 maggio 2020 - Programma annualità 2020-2024 -, è stato disposto l'accertamento in entrata per il 2024 di € 3.665.350,16=, come da tabella sottostante:

Codice	Azione	Importo	Anno di esigibilità	Accertamento
4020001	4002945	€ 3.665.350,16=	2024	902



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **20/12/2024**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi SP dell'Ufficio Viabilità Centro - di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale S.P. 14 e SP 30 - Comune di Davagna e Camogli, (CUP: **D47H20001610001**) (CIG: **B1047A730F**) CC: **0424_MIT_EXTRA**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 331.511,92= più I.V.A. per € 72.932,62= per un totale complessivo di € **404.444,54=**;
- di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **22.552,70=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
CO.MA.C. SRL	10052.02 2002964 Imp. 2347/2024	€ 22.552,70=

- di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'operatore economico dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 10003810005247 rilasciata in data 07/06/2024 da Bene Assicurazioni S.P.A. Società Benefit - Ag. Genova cod. 100038 dell'importo di € 16.577,02= a garanzia dei suddetti lavori;
- di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € **34,69=** risultante dalla differenza tra euro **404.444,54=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione comprensiva di perizia di variante di euro **404.479,23=** oltre a € **45.520,77=** per somme a disposizione amministrazione;
- di accantonare € **5.624,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36 sulla prenotazione Imp. **2348/2024** somme a disposizione amministrazione per cui i servizi finanziari prenderanno il relativo impegno;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

7. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento è risultata pari a € **410.068,54=** e sarà rendicontata al MIT, di cui al Decreto Ministeriale 123/2020 "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" annualità 2024 di cui all'Acc. **902/2024** interamente riscosso;
8. di dare atto che l'economia realizzata è di euro **39.931,46=** presente nei seguenti impegni/prenotazioni
 - € 34,69= Imp. **2347/2024**;
 - € 39.896,77= pren./Imp. **2348/2024**;
- 9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art. 18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC 04/24_MIT_EXTRA - SP dell'Ufficio Viabilità centro -Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale (SP 14 e SP 30) Comune di Davagna e Comune di Camogli.

Importo lavori:	€ 351.500,00
- soggetto a ribasso d'asta	€ 307.071,48
- costo manodopera	€ 36.428,52
- oneri di sicurezza	€ 8.000,00
Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 98.500,00
Importo totale progetto	<u>€ 450.000,00</u>

Impresa: CO.MA.C. SRL

Contratto : prot. n. 38025 del 13/06/2024

Ribasso: 6,50%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116, art. 206 e art.28 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 – PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Lavori Pubblici ed è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 1169/2024 del 10.05.2024.

Con atto di nomina dirigenziale prot. n. 5167 del 25/01/2024, agli atti della Direzione Territorio e Mobilità, sono stati nominati:

- Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Francesca Villa, Funzionario con posizione organizzativa dell'Ufficio Lavori Pubblici;
- Progettista: Geom. Nicola Ghio
- Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione il Geom. Nicola Ghio, dipendente della stessa Direzione;

Il progetto esecutivo di cui sopra, completato e sottoscritto il 11/03/2024, è stato verificato e validato in data 11/03/2024, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, per una spesa complessiva di € 450.000,00 così ripartita:

A) Somme per lavori € **351.500,00**

di cui

- € 307.071,48 per lavori soggetti a ribasso
- € 36.428,52 per costi della manodopera non soggetto a ribasso d'asta
- € 8.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

€ 98.500,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € **450.000,00**

1.2 – FINANZIAMENTO: Dato atto che con la Determinazione dirigenziale n. 683 del 19/03/2024, in virtù del Decreto ministeriale n. 123 del 19/03/2020, avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Integrazione al programma previsto dal Decreto Ministeriale n. 49 del 16 febbraio 2018", registrato alla Corte di Conti il 14 aprile 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 127 del 18 maggio 2020 Programma annualità 2020-2024, è stato disposto l'accertamento n. 902 in entrata per il 2024 di € 3.665.350,16 e, in particolare, per il finanziamento

del suddetto intervento è stata prevista nel bilancio corrente di CMGE, la somma di € 450.000,00;

1.2 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: Lavori di scarifica e bitumatura dei seguenti tratti di strada:

SP 14 di Davagna:

- dal km 13+850 al km 14+050
- dal km 14+400 al km 14+800

SP 30 di Camogli:

- dal km 0+800 al km 1+500
- dal km 1+695 al km 2+000

- dal km 2+090 al km 2+300
- dal km 3+800 al km 3+485
- dal km 4+065 al km 4+500

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Geom. Nicola Ghio (dipendente della Città Metropolitana di Genova - Direzione Territorio e Mobilità), incaricato con atto di nomina dirigenziale prot. n. 5167 del 25/01/2024

1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: come evidenziato dalla Determina dirigenziale n. 1169/2024 del 10.05.2024 del Responsabile del Servizio Amministrazione e Trasporti – Direzione Territorio e mobilità con cui è stato approvato il progetto esecutivo, riguardante l'intervento: "CC 04/24_MIT EXTRA - SP DELL'UFFICIO VIABILITA' CENTRO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - SP 14 E SP 30 - COMUNE DI DAVAGNA E COMUNE DI CAMOGLI - CUP D47H20001610001- ID 4609 MF - CUI L80007350103202400003 e dato mandato alla Stazione Unica Appaltante per l'espletamento della procedura di gara.

Rilevato che dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e dal verbale della seduta riservata per il calcolo della soglia di anomalia dell'offerta, tenutesi entrambe in data 30 maggio 2024, risulta quale miglior offerente l'operatore economico CO.MA.C. SRL di Genova (GE), secondo il criterio del prezzo più basso con il ribasso del 6,500%; Preso atto che i costi della manodopera indicati nell'offerta economica dall'operatore CO.MA.C. SRL di Genova, corrispondono a quelli individuati in progetto; Dato atto che le verifiche condotte sull'operatore economico CO.MA.C. SRL in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 effettuate recentemente, si sono concluse con esito positivo e pertanto tutti i certificati sono ancora in corso di validità, come comunicato dall'Ufficio Contratti in data 30/05/2024 con nota prot. interno n. 34567/2024;

1.6 – CAUZIONE CONTRATTUALE: per la stipula del contratto è stata costituita una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n.10003810005247 rilasciata il 07 giugno 2024 da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Società Benefit – Ag. Genova cod. 100038, per una somma garantita pari a € 16.577,02#.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per l'opera è la seguente:

➤ Importo contrattuale **€ 331.540,35**

di cui:

- a) Euro 287.111,83# per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie (al netto del ribasso d'asta del 6,50%);
- b) Euro 8.000,00# per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
- c) Euro 36.428,52# per il costo della manodopera (non soggetti a ribasso)

➤ Somme a disposizione della stazione appaltante: **€ 118.459,65**

di cui:

- € 72.938,88 per I.V.A. sui lavori contrattuali;
- € 5.624,00 per spese tecniche;
- € 1.046,00 per spese verifiche tecniche, collaudi;
- € 14.500,00 per imprevisti;
- € 19.959,65 per ribasso d'asta del 6,50 %;
- € 4.391,12, per IVA su ribasso d'asta;

Totale quadro economico **€ 450.000,00**

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, per i motivi indicati nel verbale di consegna del 05/06/2024, data in cui sono stati consegnati i lavori.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata prot. 38025 del 13/06/2024, i lavori dovevano concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 02/10/2024.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori sono stati sospesi come da "Verbale di sospensione lavori" del 06/08/2024 e successiva ripresa dei lavori come da "Verbale di ripresa

dei lavori" del 07/10/2024, per un totale di giorni complessivi 62 di sospensione, con nuova data di ultimazione lavori del 03/12/2024,

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione di maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: la ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è stato confermato entro il 03/12/2024.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 11/11/2024, come da certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: per l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori non ha impartito ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 313.026,10 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, mediante n° 1 stato di avanzamento lavori.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 25/11/2024 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a complessivi € 331.511,92 oltre IVA 22%, pari complessivamente a € 18.485,82 così ottenuto:.

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:**

- Importo lavori al netto conto finale € 331.511,92
- a cui si detrae:

▪ 1° Certificato di Pagamento	€ 164.361,01	
▪ 2° Certificato di Pagamento	€ 101.742,86	
▪ 3° Certificato di Pagamento	€ <u>46.922,23</u>	
▪ Sommano	€ 313.026,10	
▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		18.485,82
➤ IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE		
▪ IVA 22% su € 331.511,92	€ 72.932,62	
▪ da cui si detrae IVA 22% su		
1° Certificato di Pagamento su 164.361,01	€ 36.159,42	
2° Certificato di Pagamento su 101.742,86	€ 22.383,43	
3° Certificato di Pagamento su 164.361,01	€ <u>10.322,89</u>	
Sommano	€ 68.865,74	
➤ RESTANO per IVA		€ <u>4.066,88</u>
➤ CREDITO COMPLESSIVO		€ 22.552,70

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'atto Dirigenziale n. 1392/2024 del 31/05/2024 risultano ripartite come segue:

➤ Importo dei lavori		€ 331.540,35
di cui:		
▪ € 287.111,83 (al netto del ribasso d'asta del 6,50 %)		
▪ € 36.428,52 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta;		
▪ € 8.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		
➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:		€ 118.459,65
di cui:		
- € 72.938,88 per I.V.A. sui lavori contrattuali;		
- € 5.624,00 per spese tecniche;		
- € 1.046,00 per spese verifiche tecniche, collaudi;		
- € 14.500,00 per imprevisti;		
- € 19.959,65 per ribasso d'asta del 6,50 %;		

- € 4.391,12, per IVA su ribasso d'asta;

Totale quadro economico

€ 450.000,00

B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 331.511,92	
di cui:		
➤ IVA sul conto finale	€ <u>72.932,62</u>	
➤ Totale		€ 404.444,54

Pertanto rimane una differenza attiva di

€ 45.555,46

così ripartita:

▪ Risparmio sui lavori	€ 28,43
▪ Risparmio IVA su € 28,43	€ 6,25
▪ Per spese tecniche	€ 5.624,00
▪ Risparmio su altro	€ 15.546,00
▪ Ribasso d'asta	€ 19.959,65
▪ I.V.A. su ribasso d'asta	€ <u>4.391,12</u>

TORNANO

€ 45.555,45

La differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc....

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario-art 210 del D.lgs 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL P.A.T. n° 90275608/54 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: l'impresa CO.MA.C. s.r.l. risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: in sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non sono state occupate o espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il R.U.P. conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono state effettuate prove e campioni sui materiali come risulta dal "fascicolo sui materiali" conservato agli atti.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

19 - ART 116 D.LGS 36/2023 : I p.ti 1-18 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 36/20236 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa e al RUP, in data 04/12/2024, il sottoscritto Geom. Nicola Ghio si è recato nei luoghi dove si sono realizzati i lavori, alla presenza del Geom. Massimo Casaleggio, Direttore Tecnico dell'Impresa CO.MA.C. s.r.l., si è proceduto al controllo delle opere eseguite che possono così riassumersi: SP dell'Ufficio Viabilità centro –Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale (SP 14 e SP 30) Comune di Davagna e Comune di Camogli.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite complessivamente con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: il sottoscritto Geom. Nicola Ghio, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato salvo modifiche secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 331.511,92;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL con polizza P.A.T. n° 90275608/54 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto

CERTIFICA

che i lavori di cui al "04/24_MIT_EXTRA - SP dell'Ufficio Viabilità centro –Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale (SP 14 e SP 30) Comune di Davagna e Comune di Camogli." **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dalla Ditta Appaltatrice CO.MA.C. s.r.l., con sede in Piazza della Vittoria 11/A, pertanto

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

➤ Importo netto confermato del Conto finale	€ 331.511,92
➤ Detrazioni per somme in acconto già erogate	€ <u>313.026,10</u>
➤ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA NETTI	€ 18.485,82

(diconsi euro diciottomilaquattrocentottantacinque/82)

che possono essere corrisposte all'impresa CO.MA.C. s.r.l., a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 20/12/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Nicola Ghio




L'IMPRESA

CO.MA.C. S.r.l.
 CO.MA.C. S.r.l.
 Amministratore Unico
 Geom. Massimo Casaleggio




Ai sensi dell'art.28 comma 3 dell'allegato II.14 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL R.U.P.

Ing. Francesca Villa




CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 04/24_MIT_EXTRA SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE (SP 14 E SP 30) COMUNE DI DAVAGNA E COMUNE DI CAMOGLI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 22.552,70= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA CO.MA.C SRL

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002945	+	3.665.350,16					902	2024		
Note: Finanziamento straordinario MIT 2024													
USCITA	1005202	0	2002964	+	5.624,00	2210	2024	2348	2024			D47H20001610001	
Note: accantonare fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36													
USCITA	1005202	0	2002964	+	22.552,70	2210	2024	2347	2024			D47H20001610001	B1047A730F
Note: SALDO - Impresa CO.MA.C. SRL Lav. 76													
USCITA	1005202	0	2002964	-	39.896,77	2210	2024	2348	2024			D47H20001610001	B1047A730F
Note: economia													
USCITA	1005202	0	2002964	-	39.931,46	2210	2024						
Note: ECONOMIA COMPL.													
USCITA	1005202	0	2002964	-	34,69	2210	2024	2347	2024			D47H20001610001	B1047A730F
Note: economia sui lavori da riportare sulla prenotazione 2348/2024													
TOTALE ENTRATE:					+	3.665.350,16							



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TOTALE SPESE:	-	51.686,22	
----------------------	---	-----------	--

Genova li, 29/01/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**