



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1772/2025

OGGETTO: CC 14/22_MIT - - SP UFFICIO VIABILITA' CENTRO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE (SP 333 AL KM. 15+600 DEL COMUNE DI USCIO). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA EDILIZIA VERICI S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 19.313,34= (ONERI INCLUSI) - CUP D67H18001250001 - CIG B4A380E8F9

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1938_2025.docx

Hash:

E982BE57F3B9F327FB8D3D299353889B6831D9FAB10B9BF71C73CA2D4387CDD4ED133DA151D974
8D345CE6BD5899528C49FAA36FBD9AC792A1A323D1B675D806

Nome file allegato: SP333 - MOD_ESE_31_v.2_Rev.5_CRE..pdf

Hash:

02B7B314A7C016137B7A14252A3BD1199103245E84C361AC034171E552BF7AA0765CDA46BDB10C1
7A9198B1730E41C1B591701AE4A1143D2AE06CD001245C3F2

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1772/2025

Oggetto: CC 14/22_MIT - - SP UFFICIO VIABILITA' CENTRO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE (SP 333 AL KM. 15+600 DEL COMUNE DI USCIO).. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA EDILIZIA VERICI S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 19.313,34= (ONERI INCLUSI) - CUP D67H18001250001 - CIG B4A380E8F9.

In data 27/06/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Dato atto che:

-con Atto Dirigenziale n. 3310 in data 16/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi "CC 14/22_MIT- SP UFFICIO VIABILITA' CENTRO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE (SP 333 AL KM. 15+600 DEL COMUNE DI USCIO);

-con il medesimo Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite piattaforma TUTTOGARE ID #190, all'Operatore Economico EDILIZIA VERICI S.R.L., con sede in Via Per Novano 13/1, Casarza Ligure 16030 (Ge) per l'importo totale di € 165.298,04= (di cui € 135.490,20=per lavori, al netto del ribasso d'asta del 1,88% ed € 29.807,84= per I.V.A. al 22%) oltre ad € 11.640.00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG B4A380E8F9);

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 6.774,51 - giuste le riduzioni di legge - mediante polizza fideiussoria n° E1514707 del 03/01/2025, rilasciata da ITAS



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

MUTUA S.p.A., a garanzia dei lavori predetti;

In data 10/02/2025 con prot. n. 9729 è stata stipulata scrittura privata ed in data 17/02/2025 i lavori sono stati consegnati;

Con Atto Dirigenziale n. 753 in data 20/03/2025 è stato autorizzato parziale subappalto in silenzio assenso dei lavori di cui alla Cat OS12 - A per l'importo di euro 26.000,00= (oneri di sicurezza inclusi) all'impresa MORETTI WALTER SRL con sede in Albiano Magra, fraz.Aulla (D67H18001250001 - CIG B4A380E8F9);

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 05/06/2025, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa EDILIZIA VERICI S.R.L – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 119.645,8= (più I.V.A. al 22% € 26.322,07=) – il saldo di € 15.830,61= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € 19.313,34= con un' economia di spesa di euro 16,83= sui lavori compresi gli arrotondamenti e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori (con oneri di sicurezza)	€ 135.476,41=
I.V.A. al 22%	€ 29.804,81=
Importo totale lavori	€ 165.281,22=

Atteso che alla spesa di € **19.313,34=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte secondo il seguente schema, e codici di bilancio :

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
EDILIZIA VERICI SRL CODICE FORN 28123	10052.02 2002950 Imp. 4342/2024	19.313,34=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023, e in particolare:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70=	2022	18



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Francesca Villa, responsabile del progetto, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 05/06/2025 (allegato parte integrante) Codice Commessa: 14/22_MIT – "SP UFFICIO VIABILITA' CENTRO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE (SP 333 AL KM. 15+600 DEL COMUNE DI USCIO), **CUP D67H18001250001 – CIG B4A380E8F9**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 135.476,41= più I.V.A. per € 29.804,81= per un totale complessivo di € 165.281,22=;
- di autorizzare la liquidazione del saldo a favore di EDILIZIA VERICI S.R.L., con sede Via Per Novano 13/1, Casarza Ligure 16030 (Ge) di complessivi € 19.313,34= (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A) secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
EDILIZIA VERICI SRL CODICE FORN 28123	10052.02 2002950 Imp. 4342/2024	19.313,34=

- che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. E1514707 del 03/01/2025 per l'importo di € 6.774,51, rilasciata da Itas Mutua S.p.A. costituita a garanzia dei lavori predetti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 5) di dare atto che sono stati liquidati euro 100,00=, per diritti di segreteria per SCIA ed autorizzazione paesaggistica al Comune di Uscio , di cui al mandato n. 2090 in data 25/03/2025 , sull'Imp. 2295 / 2025 somme a disposizione del progetto;
- 7) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € 16,83= risultante dalla differenza tra 165.281,22, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € 165.298,04 = oltre a 11.640,00=somme a disposizione dell'amministrazione, compresi gli arrotondamenti;
- 8) di accantonare € 2.208,00= come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e di impegnare questo importo sulla prenotazione 4341/2024 somme a disposizione dell'amministrazione;
- 9) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è pari ad € 167.589,22= e sarà rendicontata al MIT, di cui all'Acc. 18/2022 interamente riscosso;
- 10) di dare atto che l' economia realizzata è di € 9.348,83= presente nei seguenti impegni/prenotazioni:
 - € 16,83= Imp. 4342/2024;
 - € 9.332,00= pren./Imp. 4341/2024;
- 11) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC 14/22_MIT: SP dell'ufficio viabilità centro - Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale. SP 333 al km. 15+600 del Comune di Uscio.

Importo lavori:		€ 138.000,00
- Soggetto a ribasso d'asta	€ 133.500,00	
- oneri di sicurezza	€ 4.500,00	
Somma a disposizione dell'Amm.ne		€ 42.000,00
Importo totale progetto		€ 180.000,00

Impresa esecutrice: **EDILIZIA VERICI S.r.l.**

Scrittura privata del Prot. N. 9729/2025 del 06/02/2025

Ribasso: **1,88%**

CUP: **D67H18001250001**

CIG: **B4A380E8F9**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio lavori Pubblici; con atto prot. 66641/2024 del 08/11/2024 sono stati nominati Responsabile del Progetto l'Ing. Francesca Villa, il progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Chiara Pitruzzelli, ed il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il Geom. Andrea Napoli.

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 08/11/2024, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il 08/11/2024, per un importo complessivo di € 180.000,00, (con categoria prevalente OG3 e categoria scorporabile OS12-A) così ripartito:

A) Somme per lavori € 138.000,00

Di cui

- € 133.500,00 per lavorazioni soggetti a ribasso (comprensivo del costo della manodopera sui lavori di € 31.259,14)
- € 4.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 42.000,00

Di cui

- € 6.900,00 Imprevisti
- € 1.380,00 Accantonamenti (revisione prezzi)
- € 2.208,00 Spese Tecniche
- € 1.152,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
- € 30.360,00 IVA Lavori

TOTALE QUADRO ECONOMICO 180.000,00

Visto che l'importo è inferiore a 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023; in data 13/03/2024 tramite la Piattaforma TUTTOGARE il RUP ha richiesto offerta all'Impresa EDILIZIA VERICI SRL, con sede a Casarza Ligure (GE) Via De Gaspari 37, iscritto nell'elenco degli operatori economici formato dal Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova. Con Atto Dirigenziale n. 3310/2024 del 16/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "CC 14/22_MIT - dell'ufficio viabilità centro - Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale." SP 333 al km. 15+600 del comune di Uscio" (CUP: D67H18001250001 e CIG: B4A380E8F9).

1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta dall'Atto Dirigenziale 3310/2024 l'opera è stata finanziata i contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023, (rif. Cod. 40200.01 – azione 4002934 – accertamento n. 18 del 2022).

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: i lavori in oggetto hanno riguardato la manutenzione del ciglio stradale e l'inserimento di nuove barriere di sicurezza sulla SP 333 di Uscio al km 15+600.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti da Ing. Chiara Pitruzzelli (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominata con atto prot. 66641/2024 del 08/11/2024;

1.5 – GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito della richiesta di offerta inviata tramite piattaforma TUTTOGARE l'Impresa EDILIZIA VERICI SRL ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 1,88%; con Determinazione dirigenziale n. 3310/2024 del 16/12/2024 il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico EDILIZIA VERICI SRL per un importo netto contrattuale di € 130.990,20 (di cui 99.731,06 € lavorazioni e 31.259,14 € costo della MOP) oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (4.500,00 €) per un importo contrattuale complessivo di € 135.490,20.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l'importo di € 6.774,51 - giuste le riduzioni di legge – mediante polizza fideiussoria n° E1514707 rilasciata il 03/01/2025 da Itas Mutua.

1.7 - PERIZIE SUPPLEMENTIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA:

Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n° 3310/2024 del 17/12/2024:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 1,88%) € 135.490,20

Di cui

- € 130.990,20 per lavorazioni
- € 4.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante € **42.000,00**

Di cui

- € 6.900,00 Imprevisti
- € 1.380,00 Accantonamenti (revisione prezzi)
- € 2.208,00 Spese Tecniche
- € 1.152,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
- € 30.360,00 IVA Lavori

TOTALE QUADRO ECONOMICO € **180.000,00**

E inoltre:

- € 2.509,80 Ribasso d'asta 1,88 % su 133.500,00 €
- € 552,16 IVA su ribasso d'asta

TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA € **180.000,00**

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 17/02/2025.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 18/04/2024.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18/04/2025, come da certificato in data 18/04/2025, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - **PENALI PER RITARDO:** La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - **SUBAPPALTI:** La ditta ha presentato richiesta di subappalto tramite richiesta del 07/03/2025, a favore dell'impresa Moretti Walter, per la fornitura ed il montaggio della barriera di sicurezza (categoria OS12-A) per un importo pari a € 26.000,00 (comprensiva di sicurezza pari a €1.000,00). Il subappalto è stato autorizzato con atto N°753/2025 del 20/03/2025.

4 - **DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - **ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - **LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, rappresentati principalmente dal recupero materiali, pulizia e sistemazione della scarpata sottostante il nuovo cordolo, sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, nelle quali i noli e le forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

7 - **PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 119.645,80 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - **IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 29/04/2024 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a € 15.830,61 (IVA esclusa), pari a € 19.313,34 **IVA inclusa**, così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**

- Importo lavori al netto conto finale € 135.476,41

A cui si detrae:



- Anticipazione	€	27.098,04	
- 1° Certificato di Pagamento	€	58.497,11	
- 2° Certificato di Pagamento	€	34.050,65	
RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€		15.830,61
➤ IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE			
• IVA 22% su 135.476,41	€	29.804,81	
Da cui si detrae IVA 22%			
- Anticipazione	€	5.961,57	
- 1° Certificato di Pagamento	€	12.869,36	
- 2° Certificato di Pagamento	€	7.491,14	
• Restano per IVA	€		<u>3.482,73</u>
RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€		19.313,34

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

➤ Importo dei lavori	€	138.000,00
di cui:		
▪ € 133.500,00 per lavorazioni soggetti a ribasso (comprensivo del costo della manodopera sui lavori di € 31.259,14)		
▪ € 4.500,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		
➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:	€	51.000,00
di cui:		
▪ € 30.360,00 per I.V.A. sui lavori contrattuali;		
▪ € 1.380,00 Accantonamenti (revisione prezzi)		
▪ € 6.900,00 per imprevisti;		
▪ € 2.208,00 per spese tecniche;		

- € 1.152,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche

Totale quadro economico € 180.000,00

B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale € 135.476,41

Di cui

Importo lavori € 130.976,41

Oneri della sicurezza € 4.500,00

- IVA sul conto finale € 29.804,81

Totale € 165.281,22

Pertanto rimane una differenza attiva di € 14.718,78

Così ripartita:

- Residuo ribasso d'asta € 2.509,80

- Residuo IVA su € 2.509,80 € 552,16

- Risparmio sui lavori € 13,79

- Risparmio IVA su € 13,79 € 3,03

- Per spese tecniche € 2.208,00

- Per spese accertamenti di laboratorio € 1.152,00

- Per accantonamenti (revisione prezzi) € 1.380,00

- Per imprevisti € 6.900,00

TORNANO € 180.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.




12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL PAT n. 21366482/60, Matr.18091708 di Chiavari (GE) con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 05/05/2025 allegata alla presente.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: Con D.U.R.C Prot. INPS 45540245, la ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono causati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI: Durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali, come risulta dalla relazione a strutture ultimate del 14/05/2025.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 - ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti



previsti si richiamano i p. ti 1-19 del presente documento.


20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 24/04/2025 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentate legale Sig. Ciro Bartolone.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: **Interventi di manutenzione del ciglio stradale e l'inserimento di nuove barriere di sicurezza sulla SP 333 di Uscio al km 15+600.** Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: La sottoscritta Ing. Chiara Pitruzelli direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netto € 135.476,41, oltre a € 29.804,81 per IVA, pari a complessivi € 165.281,22;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio complessivo di € 14.718,78;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL PAT n. 21366482/60, Matr.18091708 di Chiavari (GE) a decorrenza continuativa e



l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che i lavori di CC 14/22_MIT - SP dell'Ufficio Viabilità centro - Interventi di manutenzione del ciglio stradale e l'inserimento di nuove barriere di sicurezza sulla SP 333 di Uscio al km 15+600, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice EDILIZIA VERICI SRL con sede a Casarza Ligure (GE) Via De Gaspari 37, P.IVA 01404490995.

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):

A) Importo netto confermato del Conto finale	€	135.476,41
B) Detrazioni		
Per somme in acconto già erogate:	€	119.645,80
RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA	€	15.830,61

(diconsi euro quindicimilaottocentotrenta/61)

che possono essere corrisposte all'impresa EDILIZIA VERICI SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 05/06/2025

II DIRETTORE DEI LAVORI



.....
(Ing. Chiara Pitruzzelli)

L'IMPRESA APPALTARICE


.....
(Sig. Ciro Bartolone)

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Visto
IL RUP


.....
(Ing. Francesca Villa)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 14/22_MIT - - SP UFFICIO VIABILITA' CENTRO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE (SP 333 AL KM. 15+600 DEL COMUNE DI USCIO). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA EDILIZIA VERICI S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 19.313,34= (ONERI INCLUSI) - CUP D67H18001250001 - CIG B4A380E8F9

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	402001	0	4002934	+	4.058.317,70					18	2022			
Note: Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2022														
USCITA	1005202	0	2002950	+	19.313,34			4342	2024			D67H18001250001	B4A380E8F9	
Note: Impresa Edilizia Verici Srl (CODICE 28123) - SALDO														
USCITA	1005202	0	2002950	+	2.208,00	4341	2024	3253	2025			D67H18001250001		
Note: fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36														
USCITA	1005202	0	2002950	-	16,83			4342	2024			D67H18001250001	B4A380E8F9	
Note: economia sui lavori da mandare in economia in sede di rendiconto														
USCITA	1005202	0	2002950	-	9.332,00	4341	2024					D67H18001250001		
Note: economia somme a disposizione da mandare in economia in sede di rendiconto														
TOTALE ENTRATE:				+	4.058.317,70									
TOTALE SPESE:				+	12.172,51									

Genova li, 03/07/2025



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**