



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2258/2025

OGGETTO: CC 13/23_MIT- SP 42 DI ROMAGGI. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE NEI COMUNI DI MEZZANEGO E DI SAN COLOMBANO CERTENOLI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 12.636,50= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA BARBIERI ANDREA

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2467_2025.docx

Hash:

0A1224F50F7803FB6DBAF759F83CDB9F89CFEF3F4DBD7A54E636D34C4CCC033494A5E4D4F926279
4CDADEDDF4E5814C2D754761A7EE247908A7977774BEC0F5A

Nome file allegato: CRE CC13-23_MIT.pdf

Hash:

71E8548EF5F11ABBE5919836908BB9A9C14CBF8C26A65B3882BA9C23DDBBE97C2045245B56E191E
18CD903F0DF7C1169CDDDC7FD017BEA3F835C9011938B5A5A

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2258/2025

Oggetto: CC 13/23_MIT- SP 42 DI ROMAGGI. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE NEI COMUNI DI MEZZANEGO E DI SAN COLOMBANO CERTENOLI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 12.636,50= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA BARBIERI ANDREA .

In data 13/08/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 2709 in data 25/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 100.000,00= (oneri fiscali inclusi) relativo agli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale nei Comuni di Mezzanego e di San Colombano Certenoli sulla SP 42 di Romaggi (CUP: **D47H18001140001**– CC: 13/23_MIT);

Con il suddetto Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite piattaforma Tuttogare all'Impresa BARBIERI ANDREA con sede in Loc. San Siro Foce n. 60 – 16046 Mezzanego (Ge), per l'importo totale di € 94.937,51= (di cui € 50.724,79= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 5,20%, €. 3.000,00= per oneri di sicurezza, € 24.092,84= per manodopera ed € 17.119,88= per oneri I.V.A. al 22%; oltre ad € 1.668,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **B2E694B273**);

L'Impresa ha costituito garanzia fideiussoria definitiva n. 28020073423 rilasciata in data 20/01/2025 da Tokio Marine HCC Assicurazioni dell'importo di € **3.890,88=** a garanzia dei suddetti lavori;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

In data 11/02/2025 è stata stipulata scrittura privata prot. n. 9733/2025 in data 12/05/2025 i lavori di cui sopra sono stati consegnati,

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **10/08/2025**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa BARBIERI ANDREA – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 67.445,16= (più I.V.A. al 22% € 14.837,94=) – il saldo di € 10.357,79= (che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. € 2.278,71=) ammonta a € **12.636,50=** con un economia di spesa di € **17,91=** rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 77.802,95=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 17.116,65=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>€ 94.919,60=</u>

Atteso che alla spesa di € **12.636,50=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
BARBIERI ANDREA	1005202.2002950 Imp. 3702/2024	€ 12.636,50=	2025

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023 e in particolare per l'anno 2023 l'acc.11/2023 di seguito:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70=	2023	11/2023



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Pietro Gaggero, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **10/08/2025**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione relativo agli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale nei Comuni di Mezzanego e di San Colombano Certenoli sulla SP 42 di Romaggi, (CUP: **D47H18001140001** - CIG: **B2E694B273**) **CC: 13/23_MIT**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 77.802,95= più I.V.A. per € 17.116,65= per un totale complessivo di € **94.919,60=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **12.636,50=** (oneri inclusi) all'Impresa **BARBIERI ANDREA** con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
BARBIERI ANDREA	1005202.2002950 Imp. 3702/2024	€ 12.636,50=	2025

- 3) che di dare atto che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 28020073423 rilasciata in data 20/01/2025 da Tokio Marine HCC Assicurazioni dell'importo di € **3.890,88=** a garanzia dei suddetti lavori;a favore dell'Impresa **BARBIERI ANDREA** a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) la somma di € **17,91=** risultante dalla differenza tra € **94.919,60=** somma



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella inizialmente stanziata di € **94.937,51=** oltre € **1.668,00=** per somme a disposizione amministrazione;

- 6) di accantonare € **1.612,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 e Allegato I.10 del D.Lgs 36/2023 sull' Imp. **3699/2024** somme a disposizione amministrazione;
- 7) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € **96.531,60=**, e sarà rendicontata al MIT, di cui all'Acc. **11/2023** interamente riscosso;
- 8) di prendere atto che a seguito del punto 5 – 6) l'economia effettivamente realizzata è pari a **€ 73,91=**
in evidenza sui seguenti impegni/prenotazione:
 - € **17,91=** Imp.3702/2024
 - € **56,00=** Pren./Imp. 3699/2024
- 9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023 (rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR
Ufficio Viabilità Levante

OGGETTO: Codice commessa 13/23_MIT SP 42 di Romaggi. Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale.

Importo lavori:	€	80.600,00
- Costo della manodopera	€	53.507,16
- Lavorazioni	€	24.092,84
- Oneri della sicurezza	€.....	3.000,00
Somme a disposizione dall'Amm.ne	€	19.400,00
Importo totale progetto:	€	100.000,00

Impresa: Barbieri Andrea loc. San Siro Foce 60 16046 Mezzanego GE

Contratto/scrittura privata: in data 11/02/25 prot. 9733/25

Ribasso: 5,20%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR – Ufficio

Viabilità Levante; il Responsabile del Procedimento è l'ing. Pietro Gaggero, nominato con atto di nomina prot. n° 48209 in data 31/07/24 e i progettisti sono stati nominati con medesimo atto.

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 01/08/2024, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il 20/12/2023, per un importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori	€ 80.600,00
Di cui	
- € 53.507,16 per lavorazioni	
- € 24.092,84 per costi della manodopera	
- € 3.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 19.400,00
Di cui	
- € 56,00 Imprevisti	
- € 1.612,00 Spese Tecniche	
- € 17.732,00 IVA Lavori	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 100.000,00

Visto che l'importo è inferiore a 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite procedura negoziata/affidamento diretto.

Con Atto Dirigenziale 2709/2024 è stato approvato il progetto relativo agli interventi in oggetto

1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta dall'Atto Dirigenziale 2709/2024 l'opera è stata finanziata con (indicare la fonte di finanziamento comprensiva di Capitolo 0 Azione 2002950 Impegno 3702/2024)

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

L'intervento ha interessato il consolidamento del corpo stradale e sostituzione delimitazioni marginali alla progressiva km 13+400 circa della SP 42.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal geom, Luigi Tiscornia, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con atto di nomina prot. n° 48209 in data 31/07/24;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito di trattativa privata è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa Barbieri Andrea che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 5,20 %; con Determinazione dirigenziale n. 2709 del 25/10/24 il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico Barbieri Andrea per un importo netto contrattuale di € 74.817,63 oltre gli oneri per la sicurezza di € 3.000,00 non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 77.817,63.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l'importo di € 3.890,88 - giuste le riduzioni di legge – mediante polizza fidejussoria n° 28020073423 rilasciata da Tokio Marine HCC.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 96.605,51 di cui € 77.817,63 quale netta autorizzata per lavori e precisamente (**Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n° 2709 del 25/10/24**):

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 5,20%)

€ 77.817,63

Di cui

- € 50.724,79 per lavorazioni
- € 24.092,84 per costi della manodopera
- € 3.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

€ 22.182,37

Di cui

- € 56,00 Imprevisti
- € 1.612,00 Spese Tecniche
- € 17.119,88 IVA Lavori

E inoltre:

- € 2.782,37 Ribasso d'asta
- € 612,12 IVA sul ribasso d'asta

TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA

€ 100.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 12/05/25;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 10/08/25.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori non vi furono sospensioni;

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 08/08/25, come da certificato in data pari data, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 67.445,16 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 08/08/25 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a € 10.357,79 (IVA esclusa), pari a € 12.636,50

IVA inclusa, così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**

- Importo lavori al netto conto finale € 77.802,95

A cui si detrae:

- 1° Certificato di Pagamento € 67.445,16

- **RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA € 10.357,79**

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

- IVA 22% su € 77.802,95 € 17.116,65

Da cui si detrae IVA 22%

- 1° Certificato di Pagamento € 14.837,94

- **Restano per IVA € 2.278,71**

RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 12.636,50

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

- **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

- Importo lavori	€ 53.507,16
- Costo della Manodopera	€ 24.092,84
- Oneri della sicurezza	€ 3.000,00

Sommano € 80.600,00

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

- IVA sui lavori	€ 17.732,00
- Altro	€ 1.668,00

Totale somme a disposizione € 19.400,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 100.000,00

- **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€ 77.802,95
------------------------------	-------------

Di cui

Importo lavori € 74.802,95

Oneri della sicurezza € 3.000,00

- IVA sul conto finale	€ 17.116,65
------------------------	-------------

Totale € 94.919,60

Pertanto rimane una differenza attiva di € 5.080,40

Così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€ 14,68
- Risparmio su IVA	€ 3,23
- Risparmio ribasso d'asta	€ 2.782,37
- Residui IVA	€ 612,12

- Risparmio su altro

€ 1.668,00

TORNANO

€ 100.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari con codice ditta 014782211/44.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 – PROVE SUI MATERIALI: Durante lo svolgimento dei lavori non state necessarie prove e campioni sui materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 08/08/25 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentante legale Sig. Barbieri Andrea.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

L'intervento ha interessato il consolidamento del corpo stradale alla progressiva km 13+400 della SP 42 e la sostituzione delle barriere stradali vetuste. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: Il sottoscritto Geom. Luigi Tiscornia direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 77.802,95, oltre a € 17.116,65 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari con codice ditta 014782211/44 e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che i lavori di cui in oggetto SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Barbieri Andrea,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):

A) Importo netto confermato del Conto finale € 77.802,95

B) Detrazioni

Per somme in acconto già erogate:

- 1° SAL € 67.445,16

Sommano

€ 67.445,16

RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA

€ 10.357,79

(diconsi euro diecimilatrecentocinquantasette /79)

che possono essere corrisposte all'impresa Barbieri a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 10/08/25

II DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Luigi Tiscornia

L'IMPRESA APPALTARICE

Barbieri Andrea

BARBIERI ANDREA
Via San Siro Focia, 60
1° 10105 Mozzanigo (CE)
P.IVA 0332800096

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Pietro Gaggero

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a long horizontal stroke.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 13/23_MIT- SP 42 DI ROMAGGI. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE NEI COMUNI DI MEZZANEGO E DI SAN COLOMBANO CERTENOLI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 12.636,50= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA BARBIERI ANDREA

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002934	+	4.058.317,70					11	2023		
Note: Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2023													
USCITA	1005202	0	2002950	+	12.636,50			3702	2024			D47H18001140001	B2E694B273
Note: Saldo Impresa Barbieri Andrea - Lav. 59													
USCITA	1005202	0	2002950	+	1.612,00	3699	2024	3678	2025			D47H18001140001	
Note: accantonare fondo incentivi di cui all'art. 45 e Allegato I.10 del D.Lgs 36/2023													
USCITA	1005202	0	2002950	-	17,91	3699	2024	3702	2024			D47H18001140001	B2E694B273
Note: economia sui lavori - DA ELIMINARE CON RIACCERTAMENTO													
USCITA	1005202	0	2002950	-	56,00	3699	2024					D47H18001140001	
Note: economia somme a disp.ne amministrazione - DA ELIMINARE CON RIACCERTAMENTO													
TOTALE ENTRATE:				+	4.058.317,70								
TOTALE SPESE:				+	14.174,59								

Genova li, 20/08/2025



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**