



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2343/2025

OGGETTO: LAS.21.00006 - [PNRR] M4.C1.I 3.3 "EDILIZIA SCOLASTICA" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CANALI DI GRONDA _ ITTL S.GIORGIO - CALATA DARSENA PONTE PARODI 16126 GENOVA - CUP D38B20001010001 CIG 9203569168 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - ATTO DI REGOLARIZZAZIONE FORMALE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2557_2025.docx

Hash:

F7B23C7591554967B6D24AC2025F228DA2F07325707CEE85A707F86EF81BD17FF71732C0CD9083B
1CCFE979139BE9096C30AD5B44667F8CFE65907E7338258E2

Nome file allegato: 9203569168_Cert_ultimazione lavori.pdf

Hash:

81AFB6435DF15581F27D5968DE0E579425E9CB8844829A272420A87D452AC12F679A7D59E4FE94E
F9C0E5BAEB4300842C57609F355DA4238898CAAD6FBDE6D3B

**Sottoscritta da
(ANGELO ALLODI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto del RUP

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Atto N. 2343/2025

Oggetto: LAS.21.00006 - [PNRR] M4.C1.I 3.3 "EDILIZIA SCOLASTICA" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CANALI DI GRONDA ITTL S.GIORGIO - CALATA DARSENA PONTE PARODI 16126 GENOVA - CUP D38B20001010001 CIG 9203569168 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - ATTO DI REGOLARIZZAZIONE FORMALE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In data 27/08/2025 il RUP ANGELO ALLODI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente atto;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

PREMESSO CHE

- In data 09/11/2022 è stato sottoscritto l'Accordo di concessione tra il Ministero dell'Istruzione (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito – MIM) e la Città Metropolitana di Genova, per l'attuazione di un intervento finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, identificato con CUP D38B20001010001;
- L'art. 5 del citato Accordo prevede che, trattandosi di "progetti in essere", si applicano, per quanto compatibili, le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Linee guida del MIM in materia di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi PNRR;
- Tra queste disposizioni si richiamano in particolare:
 1. le "Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione" del 3 aprile 2023;



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto del RUP

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

2. le "Indicazioni operative per il corretto caricamento dei documenti" e le "Indicazioni operative per la corretta presentazione del rendiconto" del 31 gennaio 2024, aggiornate alla Versione 2 del 12 agosto 2024;

CONSIDERATO CHE

Il Certificato di ultimazione lavori, predisposto dal DL Arch. Luca Cassisa, è stato sottoscritto il 19/04/2023 in cantiere con firme autografe dallo stesso DL, dal RUP dell'intervento Ing. Angelo Allodi, dipendente della stazione appaltante, e da Legale rappresentante della ditta appaltatrice PROTECNA srl., ed è conservato in originale presso gli archivi della Città Metropolitana di Genova;

RILEVATO CHE

tale verbale:

- non è in formato .p7m, in quanto redatto e sottoscritto in sede operativa;
- non riporta il CUP D38B20001010001 e il CIG 9203569168, pur essendo inequivocabilmente riferito all'intervento in oggetto;
- per mero errore materiale riporta nella prima riga l'anno 2022 anziché 2023;

TANTO PREMESSO

SI ATTESTA

che il Certificato di ultimazione dei lavori del 19/04/2023:

1. È riferito all'intervento di manutenzione straordinaria ai canali di gronda - ITTL S.Giorgio – Calata Darsena Ponte Parodi 16126 GENOVA, finanziato dal PNRR M4 C1 I3.3, identificato con CUP D38B20001010001 CIG 9203569168;



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto del RUP

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

2. È valido e conforme dal punto di vista sostanziale, essendo sottoscritto il 19/04/2023 in sede di cantiere dai soggetti competenti e regolarmente conservato;
3. È regolarizzato ai fini formali, in ottemperanza alle Linee guida e alle disposizioni del MIM e del MEF sopra richiamate, mediante il presente Atto di regolarizzazione;
4. Il presente atto viene corredato in allegato con:
Scansione del verbale originale firmato in cantiere.

**Sottoscritta dal RUP
(ANGELO ALLODI)
con firma digitale**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"



Città Metropolitana
di Genova

**Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia
Ufficio riqualificazione Edilizia**

Oggetto:

Commessa LAS.21.00006

**PNRR M4.C1.I 3.3 - Intervento di manutenzione straordinaria ai
canali di gronda I.T.T.L. - San Giorgio - Sede - Calata Darsena -
Ponte Parodi, snc - Genova - 16126**

Impresa: PROTECNA s.r.l.

Contratto n. 215/2022 del 28/07/2022

**Importo contrattuale a seguito di variante : € 176.664,00 IVA
esclusa**

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno **2022** il giorno **19** del mese di **Aprile** in **Genova** il sottoscritto **Arch. Luca
Cassisa** nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della
stazione appaltante;

Vista la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei
lavori assunta al Protocollo Generale - 2023 / 21389 del 17/04/2023





Constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il **02/09/2022** per cui, sulla base dei giorni contrattuali previsti pari a n. **180**, i lavori dovevano essere ultimati il giorno **28/02/2023** ;

Considerando che durante il corso dei lavori si sono resi necessari alcuni cambi di lavorazione inizialmente non previsti, per cui si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante.;

Visto il verbale di sospensione parziale dei lavori n.1 del 20/02/2023 prot. n. 9778/2023 del 21/02/2023;

Vista la determinazione dirigenziale N. 720/2023 della presa d'atto di modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 12, d.lgs. 50/2016.

Considerato che alla data della sospensione erano state eseguite 172 giornate lavorative.

Richiamato il verbale di ripresa dei lavori dove si richiamava il termine, inizialmente previsto per il 28/02/2023, ai sensi dell'art. 6 del contratto;

Visto, a seguito della variante summenzionata, che il nuovo termine per il completamento dei lavori è stato stabilito al 19/04/2023;

Vista la nota Protocollo 2023/ 21427 del 17/04/2023 con la quale il Direttore dei Lavori convocava l'impresa per la data del 21/04/2023 ore 9:30 per effettuare la ricognizione dei luoghi e constatare la fine delle lavorazioni;

Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore durante il summenzionato sopralluogo;

Atteso che l'appaltatore *"dovrà inoltre consegnare entro e non oltre 15 giorni naturali non consecutivi dalla data del presente certificato tutte le*



certificazioni attestanti l'idoneità dei materiali e la loro posa in opera a regola d'arte, pena la decadenza del presente certificato" ai sensi dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 17/04/2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA
PROTECNA s.r.l.
PROTECNA s.r.l. P.
Tel./Fax 010 5000654
16138 Genova
P.I. 03315500102

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Luca Cassisa

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi