



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2465/2025

OGGETTO: C.C. 02/24_MIT AI - LAVORI DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI COMPETENZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 14 DI DAVAGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 15.431,06= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA COGECA S.R.L. DI ALBENGA (SV). CUP D87H22000380001 - CIG B365DD7F04

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2718_2025.docx

Hash:

77D908127A3D2B337876E7A42919AC741CDEB5F19C51A835FF785BB9AA91B84D8EEB10164F6C242
449682E6603A7BE426B19750E9CC522806AA0298BC1924BDF

Nome file allegato: CRE SP 14.pdf

Hash:

6B9F9E1B60C53D1B4B9DEB8065B3B05E1C349A3EC3AB5EBB367CF11890976448100B65104DE3086
795E10006278F174031BB2EA49FC0FCD4A313263944A41ED7

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2465/2025

Oggetto: C.C. 02/24_MIT_AI – LAVORI DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI COMPETENZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 14 DI DAVAGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 15.431,06= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA COGECA S.R.L. DI ALBENGA (SV). CUP D87H22000380001 – CIG B365DD7F04.

In data 12/09/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Bilancio di previsione 2025/2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Premesso che:

- con atto dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 2699 in data 23/10/2024 veniva approvato il progetto esecutivo e veniva dato avvio alla procedura negoziata senza bando relativa ai lavori: "C.C. 02/24_MIT_AI – Lavori di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti saltuari della S.P. 14 di Davagna – CUP D87H22000380001" per un importo di euro 230.000,00= (oneri inclusi);
- con atto dirigenziale della stessa Direzione n. 3068 in data 27/11/2024 i lavori sono stati affidati, tramite piattaforma digitale "Tuttogare", all'Impresa COGECA S.R.L. con sede legale in Viale Martiri della Foce, 20, Albenga (SV) – P.IVA 01299550093, per un importo contrattuale di €



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

201.489,83= (oneri fiscali inclusi), di cui € 160.655,60= per lavori, al netto del ribasso d'asta dell'11,240%, € 4.500,00= per oneri di sicurezza, € 36.334,23= per I.V.A. al 22%, oltre ad € 3.690,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: B365DD7F04);

- con atto di nomina prot. n. 59470 del 04/10/2024 Responsabile Unico del Progetto è stato nominato l'Ing. Francesca Villa, Responsabile d'ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, mentre Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza è stato nominato il Geom. Nicola Ghio;

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 115245885 rilasciata in data 02/12/2024 da Groupama Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Andora 000958 dell'importo di € 8.257,78= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 12/12/2024 prot. 73969 è stata stipulata scrittura privata, in data 09/06/2025 i lavori sono stati consegnati;

Visto l'atto della Direzione Territorio e Mobilità n. 1523 del 04/06/2025 con il quale è stato autorizzato l'affidamento in subappalto di parziali lavorazioni di cui alla categoria OG3, lavori di fresatura e asfaltatura, all'impresa NORD ASFALTI S.r.l., con sede in Via Fiume, 2/5, OVADA (AL), per l'importo totale di € 80.926,24= (di cui € 78.676,24= per lavorazioni e € 2.250,00= per oneri per la sicurezza);

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegata parte integrante, redatta dai Servizi Tecnici in data 01/09/2025, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa COGECA S.R.L. – alla quale è stato corrisposto l'acconto di € 152.501,90= (più I.V.A. al 22% € 33.550,42=) – il saldo di € 12.648,41= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a **€ 15.431,06=** con un economia di spesa di € 6,45= e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale (compresi oneri di sicurezza)	€ 165.150,31=
I.V.A. 22%	€ <u>36.333,07=</u>
<u>Importo totale lavori</u>	€ <u>201.483,38=</u>

**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA****Atto dirigenziale**

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atteso che alla spesa di € **15.431,06=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
COGECA S.R.L.	10052.02 – 2003002 Imp. 4088/2024	€ 15.431,06=	2025

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1420 del 27/06/2022 con cui si assegna una azione in entrata ed uscita per ogni singolo intervento sull'area interna Antola Tigullio per gli anni 2021/2022-2023-2024, finanziati dal D.M. 394 del 13/10/2021, e in particolare per l'intervento in oggetto come da tabella sottostante:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4003004	€ 230.000,00=	2024	26

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, **Codice Commessa: 02/24_MIT_AI** – Lavori di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti saltuari della S.P. 14 di Davagna – CUP **D87H22000380001** – CIG **B365DD7F04**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 165.150,31= più I.V.A. per € 36.333,07= per un totale complessivo di € **201.483,38=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del **saldo** di complessivi € **15.431,06=** (oneri inclusi) all'Impresa COGECA S.R.L. con la seguente imputazione di spesa:

**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA*****Atto dirigenziale***

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
COGECA S.R.L.	10052.02 – 2003002 Imp. 4088/2024	€ 15.431,06=	2025

- 3) che di dare atto che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 115245885 rilasciata in data 02/12/2024 da Groupama Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Andora 000958 dell'importo di € 8.257,78= a favore dell'Impresa COGECA S.R.L. a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) la somma di € **6,45=** risultante dalla differenza tra € 201.483,38= somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € 201.489,83=;
- 6) di accantonare € **2.968,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sulla prenotazione Imp. **3682/2024** somme a disposizione amministrazione;
- 7) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento visto il punto 6) è pari ad € **204.451,38=**, sarà rendicontata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, per interventi su strade finanziati dal D.M. n. 394 del 13 ottobre 2021;
- 8) di provvedere alla chiusura del residuo di € **6,45=** economia di spesa sui lavori presente sull'Imp. **4088/2024** e di € **25.542,17=** economia sulle somme a disposizione presente sulla prenotazione **3682/2024**;
- 9) di provvedere alla riduzione dell'accertamento n. **26/2024** di € **25.548,62=**;
- 10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC 02/24_MIT_AI - Lavori di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti saltuari della S.P. 14 di Davagna

Importo lavori: € 185.500,00

- soggetto a ribasso d'asta € 181.000,00

- oneri di sicurezza € 4.500,00

Somma a disposizione dell'Amm.ne € 44.500,00

Importo totale progetto € 230.000,00

Impresa: COGECA s.r.l.

Contratto :Scrittura privata del 12/12/2024 prot. 73969

Ribasso: 11,240 %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116, art. 206 e art.28 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 – PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Lavori Pubblici ed è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 2699/2024 del 23/10/2024.

Con atto di nomina dirigenziale prot. n. 59470 del 04/10/2024, agli atti della Direzione Territorio e Mobilità, sono stati nominati:

- Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Francesca Villa, Funzionario con posizione organizzativa dell'Ufficio Lavori Pubblici;
- Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione il Geom. Nicola Ghio, dipendente della stessa Direzione;

Il progetto esecutivo di cui sopra, completato e sottoscritto il 07/10/2024, è stato verificato e validato in data 07/10/2024, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, per una spesa complessiva di € 230.000,00 così ripartita:

A) Somme per lavori € **185.500,00**

di cui

- € 181.000,00 per lavori soggetti a ribasso (€ 21.520,36 per costi della manodopera)
- € 4.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

€ 44.500,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € **230.000,00**

1.2 – FINANZIAMENTO: Richiamato l'atto dirigenziale n. 1420 del 27/06/2022 con cui si assegna una azione in entrata ed uscita per ogni singolo intervento sull'area interna Antola Tigullio per gli anni 2021/2024, finanziati dal D.M. 394 del 13/10/2021, e in particolare per l'intervento in oggetto.

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023

1.3- DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: Nei lavori in oggetto è stata eseguita scarifica di alcuni tratti del manto stradale esistente e fornitura e posa di conglomerato bituminoso chiuso tipo tappeto e semichiuso tipo bynder nel tratto compreso tra le progressive km 12+150 e km 13+900, per un totale di ml 1750.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Geom. Nicola Ghio (dipendente della Città Metropolitana di Genova - Direzione Territorio e Mobilità), incaricato con atto di nomina dirigenziale prot. n. 59470 del 04/10/2024

1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: come evidenziato dalla Determina dirigenziale n. 3068/2024 del 27/11/2024 del Responsabile del Servizio Amministrazione e Trasporti – Direzione Territorio e mobilità con cui è stato approvato il progetto esecutivo, riguardante l'intervento: "CC 02/24_MIT_AI - Lavori di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti saltuari della S.P. 14 di Davagna - D87H22000380001 – CIG B365DD7F04 - ID 4634 MF e dato mandato alla Stazione Unica

Appaltante per l'espletamento della procedura di gara. Rilevato che dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e dal verbale della seduta riservata per il calcolo della soglia di anomalia dell'offerta, tenutesi entrambe in data 18 Novembre 2024, miglior offerente: l'operatore economico IMPRESA COGECA S.R.L. di ALBENGA (SV), secondo il criterio del prezzo più basso con il ribasso del 11,240%;

Preso atto che i costi della manodopera indicati nell'offerta economica dall'operatore IMPRESA COGECA S.R.L. di ALBENGA (SV) corrispondono a quelli individuati in progetto, e che il suddetto operatore ha allegato insieme all'offerta economica l'Allegato G, relativo agli impegni assunti ai sensi dell'art. 102 comma

1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, il cui contenuto è risultato esaustivo a seguito di avvenuta precisazione da parte dell'operatore circa le modalità di adempimento dei suddetti impegni in data 18 Novembre 2024

Preso atto che i costi della manodopera indicati nell'offerta economica dall'operatore IMPRESA COGECA S.R.L. di ALBENGA (SV) corrispondono a quelli individuati in progetto, e che il suddetto operatore ha allegato insieme all'offerta economica l'Allegato G, relativo agli impegni assunti ai sensi dell'art. 102 comma

1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, il cui contenuto è risultato esaustivo a seguito di avvenuta precisazione da parte dell'operatore circa le modalità di adempimento dei suddetti impegni in data 18 Novembre

1.6 – CAUZIONE CONTRATTUALE: per la stipula del contratto è stata costituita una garanzia fideiussoria n.115245885 rilasciata il 02 dicembre 2024 da Groupama Assicurazioni S.p.A. - Ag. Andora - 000958, per una somma garantita pari a € 8.257,78.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per l'opera è la seguente:

➤ Importo contrattuale **€ 165.655,60**

di cui:

a) Euro 160.655,60 per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie (al netto del ribasso d'asta del 11,240 %);

b) Euro 4,500,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:

€ 64.844,40

di cui:

- € 36.334,23 per I.V.A. sui lavori contrattuali;
- € 2.968,00 per spese tecniche;
- € 722,00 per spese verifiche tecniche, collaudi;
- € 20.344,40 per ribasso d'asta del 11,240 %;
- € 4.475,77, per IVA su ribasso d'asta;

€ 230.000,00

Totale quadro economico

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 09/06/2025.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata prot. 73969 del 12/12/2024, i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 07/08/2024.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: nel corso dell'esecuzione non vi furono sospensioni,

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione di maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: la ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è stato confermato entro il 07/08/2024.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16/07/2025, come da certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa aggiudicataria dei lavori ha richiesto l'autorizzazione al subappalto per lavori di fresatura e asfaltatura, da affidare all'impresa NORDASFALTI SRL con sede in OVADA (AL) via Fiume 2/5, per un totale complessivo di subappalto pari a € 80.926,24. Tale subappalto è stato autorizzato con D.D. 1523/2025 del 04/06/2025.

4 – DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 – ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori non ha impartito ordini di servizio.

6 – LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 – PAGAMENTI IN ACCONTO: come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € € 152.501,90 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, mediante n° 1 stato di avanzamento lavori.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 – IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 28/07/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a complessivi € **165.150,31 oltre IVA 22%**, così ottenuto:.

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:**

▪ Importo lavori al netto conto finale	€ 165.150,31	
a cui si detrae:		
▪ 1° Certificato di Pagamento	<u>€ 152.501,90</u>	
▪ Sommano	€ 152.501,90	
▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		€ 12.648,41

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

▪ IVA 22% su € 165.150,31	€ 36.333,07	
▪ da cui si detrae IVA 22% su		
1° Certificato di Pagamento su 152.501,90	<u>€ 33.550,42</u>	
Sommano	€ 33.550,42	

➤ **RESTANO per IVA** € 2.782,65

➤ **CREDITO COMPLESSIVO** € **15.431,06**

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'atto Dirigenziale n. 3068/2024 del 27/11/2024 risultano ripartite come segue:

➤ Importo dei lavori	€ 165.155,60
di cui:	
▪ € 160.655,60 (al netto del ribasso d'asta del 11,240 %) di cui € € 21.520,36 per costi della manodopera	
▪ € 4.500,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	
➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:	€ 64.844,40
di cui:	
- € 36.334,23 per I.V.A. sui lavori contrattuali;	
- € 2.968,00 per spese tecniche;	
- € 722,00 per spese verifiche tecniche, collaudi;	
- € 20.344,40 per ribasso d'asta del 11,240 %;	
- € 4.475,77, per IVA su ribasso d'asta;	
Totale quadro economico	€ 230.000,00

B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 165.150,31
di cui:	
➤ IVA sul conto finale	<u>€ 36.333,07</u>
➤ Totale	€ 201.483,38
Pertanto rimane una differenza attiva di	€ 28.516,62
così ripartita:	
▪ Risparmio sui lavori	€ 5,29
▪ Risparmio IVA su € 28,43	€ 1,16
▪ Per spese tecniche	€ 2.968,00
▪ Risparmio su altro	€ 722,00
▪ Ribasso d'asta	€ 20.344,40
▪ I.V.A. su ribasso d'asta	<u>€ 4.475,77</u>
TORNANO	€ 28.516,62

La differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali

somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc....

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario-art 210 del D.lgs 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL P.A.T. n090319623/30 di Savona con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: l'impresa COGECA. s.r.l. risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: in sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non sono state occupate o espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il R.U.P. conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono state effettuate prove e campioni sui materiali come risulta dal "fascicolo sui materiali" conservato agli atti.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

19 - ART 116 D.LGS 36/2023 : I p.ti 1-18 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 36/20236 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa e al RUP, in data 28/07/2025, il sottoscritto Geom. Nicola Ghio si è recato nei luoghi dove si sono realizzati i lavori, alla

presenza del Sig. Rossello Nicolo', Direttore Tecnico dell'Impresa COGECA s.r.l., si è proceduto al controllo delle opere eseguite che possono così riassumersi: Lavori di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti saltuari della S.P. 14 di Davagna

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite complessivamente con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: il sottoscritto Geom. Nicola Ghio, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato salvo modifiche secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 165.150,31;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL con polizza P.A.T. n 090319623/30 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto

CERTIFICA

che i lavori di cui al "CC 02/24_MIT_AI - Lavori di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti saltuari della S.P. 14 di Davagna." **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dalla Ditta Appaltatrice COGECA s.r.l., con sede in Albenga, pertanto

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

➤ Importo netto confermato del Conto finale € 165.150,31

- Detrazioni per somme in acconto già erogate € 152.501,90
- **RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA NETTI** € 12.648,41

(diconsi euro dodicimilaseicentoquarantotto/41

che possono essere corrisposte all'impresa COGECA s.r.l., a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, **01 SET, 2025**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Nicola Ghio

L'IMPRESA
IMPRESA COGECA S.r.l. Unipersonale
Viale Martiri della Fede, 20/3
17037 ALENÇA (SV)
C.F. e P.I. 01299550093
Tel. 0182 686215 - Fax 0182 591811

Ai sensi dell'art.28 comma 3 dell'allegato II.14 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL R.U.P.

Ing. Francesca Villa



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: C.C. 02/24_MIT AI - LAVORI DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI COMPETENZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 14 DI DAVAGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 15.431,06= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA COGECA S.R.L. DI ALBENGA (SV). CUP D87H22000380001 - CIG B365DD7F04

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4003004	-	25.548,62					26	2024		
Note: D.M. 394 del 13/10/2021 - interventi sull'area interna Antola Tigullio - annualità 2024 - C.C. 02/24_MIT_AI													
USCITA	10052.02	0	2003002	-	6,45			4088	2024			D87H22000380001	B365DD7F04
Note: ECONOMIA SUI LAVORI													
USCITA	10052.02	0	2003002	+	15.431,06			4088	2024			D87H22000380001	B365DD7F04
Note: COGECA S.R.L. - SALDO													
USCITA	10052.02	0	2003002	+	2.968,00	3682	2024	3817	2025				
Note: accantonare per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023													
USCITA	10052.02	0	2003002	-	25.542,17	3682	2024						
Note: economia sulle somme a disp.ne dell'amministrazione													
TOTALE ENTRATE:					-	25.548,62							
TOTALE SPESE:					-	7.149,56							

Genova li, 15/09/2025

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

con firma digitale