



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2454/2025

OGGETTO: CC 30/23_MIT EXTRA.LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI A TRATTI SALTUARI DELLA SP 58,NELLE PROGRESSIVE CHILOMETRICHE KM 2+000, KM 2+200. KM 3+000, KM 3 +100,KM 12+400 E KM 12 + 500 NEI COMUNI DI COREGLIA LIGURE E RAPALLO.PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA .IMPORTO EURO 17.517, 65= (ONERI INCLUSI) - CUP D47H20001690001- CIG B39F21D105

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2701_2025.docx

Hash:

106F49F6A311E18C40A24F5FE45121EB626145D5ECABB802F71621A8909626CDD188574DE908355
591A378D5BE91895AD8266DF5B9A61B15DD983DDB04A9371E

Nome file allegato: Scan CRE (3).pdf

Hash:

B2D99A6E7381ADD9B8112C42501C7952E4ABA3548AA60D2ECF4E7DC7C8E19CFECA80712529DC12
2CE152100F07EAC7539AE4CDF4842A062B31DC566BC1CEE001

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2454/2025

Oggetto: CC 30/23_MIT EXTRA.LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI A TRATTI SALTUARI DELLA SP 58,NELLE PROGRESSIVE CHILOMETRICHE KM 2+000, KM 2+200, KM 3+000, KM 3+100,KM 12+400 E KM 12+500 NEI COMUNI DI COREGLIA LIGURE E RAPALLO.PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA.IMPORTO EURO 17.517,65=(ONERI INCLUSI) - CUP D47H20001690001- CIG B39F21D105.

In data 11/09/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 12 marzo 2025 con cui si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, tra cui il Gender Equality Plan GEP 2025-2027

Dato atto che:

- con Atto Dirigenziale Direzione Territorio e mobilità n. 2797 del 31/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo di "Lavori di ripristino della rete di smaltimento delle acque superficiali a tratti saltuari della SP 58, in corrispondenza delle progressive chilometriche km 2+000, km 2+200, km 3+000, km 3+100, km 12+400 e km 12+500, nei Comuni di Coreglia Ligure e Rapallo"- CUP D47H20001690001" - CC 30/23_MIT_EXTRA;

-con il medesimo Atto dirigenziale i suddetti lavori sono stati affidati tramite piattaforma TUTTOGARE ID #161,all'Operatore Economico Oilmec Service di Semenza Andrea, con sede legale in Via Canivella, 19 - 16044 Cicagna (GE), per un importo complessivo di € 95.499,16= (di cui € 77.400,00=per lavori, al netto del ribasso d'asta del 3,00%,€ 3.200,00= per oneri di sicurezza, = ed € 17.221,16= per I.V.A. al 22%), oltre ad € 1.668,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG B39F21D105);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 3.913,90= (euro tremilanovecentotredici/90) mediante polizza fideiussoria n. 117.309.099 del 15/11/2024, rilasciata da Allianz S.p.A Agenzia LA SPEZIA – 54 , a garanzia dei lavori predetti;

In data 03/12/2024 è stata stipulata scrittura privata (prot. 75286 del 18/12/24) ed in data 10/03/2025 i lavori sono stati consegnati;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, del 08/08/2025, con cui i Servizi Tecnici, certificano la regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa Oilmec Service di Semenza Andrea – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 63.911,41= (più I.V.A. al 22% € 14.060,51=) – il saldo di € 14.358,73=, che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A., ammonta a € 17.517,65= con un' economia di spesa di euro 9,59= sui lavori, e ritenuta la necessità di accogliere tali proposte;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori (con oneri di sicurezza)	€ 78.270,14=
I.V.A. al 22%	€ 17.219,43=
Importo totale lavori	€ 95.489,57=

Atteso che al saldo della spesa di € 17.517,65= (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte secondo il seguente schema, e codici di bilancio :

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
Oilmec Service di Semenza Andrea	10052.02 2002964 Imp. 235/2025	€ 17.517,65=

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 352 del 20/02/2023 con la quale, visto il D.M. n. 123 del 19/03/2020 avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal D.M. n. 49 del 16/02/2018", è stato disposto l'accertamento in entrata, per l'esercizio 2023, della somma complessiva di € 3.665.350,16= come segue:

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002945	€ 3.665.350,16=	613/2023

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Pietro Gaggero, responsabile del progetto, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto quanto sopra

DISPONE

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 08/08/2025 (allegato parte integrante) Codice Commessa: 30/23_MIT_EXTRA – “Lavori di ripristino della rete di smaltimento delle acque superficiali a tratti saltuari della SP 58, in corrispondenza delle progressive chilometriche km 2+000, km 2+200, km 3+000, km 3+100, km 12+400 e km 12+500, nei Comuni di Coreglia Ligure e Rapallo”- CUP D47H20001690001 - CIG B39F21D105”, la cui spesa è stata a consuntivo accertata in € 78.270,14= più I.V.A. per € 17.219,43= per un totale complessivo di € 95.489,57=;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo a favore di Oilmec Service di Semenza Andrea, con sede legale in Via Canivella, 19 - 16044 Cicagna (GE) di complessivi € 17.517,65= (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A) secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
Oilmec Service di Semenza Andrea	10052.02 2002964 Imp. 235/2025	€ 17.517,65=

- 3) che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria cauzione definitiva n° 117.309.099 del 15/11/2024, rilasciata da Allianz S.p.A Agenzia LA SPEZIA – 54 , per l'importo di € 3.913,90= (euro tremilanovecentotredici/90) , a garanzia dei lavori predetti;
- 7) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € 9,59=, risultante dalla differenza tra 95.489,57=, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e € 95.499,16= importo di aggiudicazione, oltre a € 1.668,00= somme a disposizione dell'amministrazione;
- 8) di accantonare € 1.612,00= come da progettazione sul fondo incentivi, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, e di impegnare questo importo per euro 1.167,60= sulla prenotazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

3782/2024 e per euro 444,40= sulla prenotazione 234/2025, somme a disposizione dell'amministrazione;

- 9) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è pari ad € 97.101,57= e sarà rendicontata al MIT, di cui all'Acc. 613/2023 interamente riscosso;
- 10) di dichiarare, visti i punti 7-8-9), un'economia di € 65,59= (lavori e somme a disposizione), presente nei seguenti impegni/prenotazioni:
 - € 9,59= Imp. 235/2025;
 - € 56,00=prenot. 234/2025;
- 11) di pubblicare il presente Atto Dirigenziale sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e del Codice di amministrazione digitale, D.Lgs 82/2005 e sm;
- 12) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023 (rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR
Ufficio Viabilità Levante

OGGETTO: Codice commessa 30/23_MIT_EXTRA SP 58 della Crocetta - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque nei comuni di Coreglia Ligure e Rapallo.

Importo lavori:	€	80.600,00
- Lavorazioni soggetto a ribasso	€	77.400,00
- Oneri della sicurezza	€	3.200,00
Somme a disposizione dall'Amm.ne	€	19.400,00
Importo totale progetto:	€	100.000,00

Impresa: Oilmec Service di Semenza Andrea Via Canivella, 19 16044 Cicagna GE

Contratto/scrittura privata: in data 03/12/24 prot. 75286/24

Ribasso: 3,00%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR – Ufficio Viabilità Levante; il Responsabile del Procedimento è l'ing. Pietro Gaggero, nominato con atto di nomina prot. n° 53978 in data 06/09/24 e i progettisti sono stati nominati con medesimo atto.

MOD_ESE_31_Rev.2

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 09/09/2024, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il 20/12/2023, per un importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori	€ 80.600,00
Di cui	
- € 77.400,00 per lavorazioni soggetto a ribasso	
- € 3.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 19.400,00
Di cui	
- € 56,00 Imprevisti	
- € 1.612,00 Spese Tecniche	
- € 17.732,00 IVA Lavori	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 100.000,00

Visto che l'importo è inferiore a 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite procedura negoziata/affidamento diretto.

Con Atto Dirigenziale 2797/2024 è stato approvato il progetto relativo agli interventi in oggetto

1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta dall'Atto Dirigenziale 2797/2024 l'opera è stata finanziata con Capitolo 0 Azione 2002964 Impegni 3783/2024-235/2025.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

L'intervento ha interessato il ripristino della rete di smaltimento acque superficiali a tratti saltuari sulla SP 58 della Crocetta nei comuni di Coreglia Ligure e Rapallo.

1.4 - DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal geom, Luigi Tiscornia, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con atto di nomina prot. n° 53978 in data 06/09/24;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito di trattativa privata è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa Oilmec Service di Semenza Andrea che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 3,00 %; con Determinazione dirigenziale n. 2797 del


31/10/24 il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico Oilmec Service di Semenza Andrea per un importo netto contrattuale di € 75.078,00 oltre gli oneri per la sicurezza di € 3.200,00 non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 78.278,00.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l'importo di € 3.913,90 - giuste le riduzioni di legge - mediante polizza fideiussoria n° 117.309.099 rilasciata da Allianz S.p.A.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 97.167,16 di cui € 78.278,00 quale netta autorizzata per lavori e precisamente (**Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n° 2797 del 31/10/24**):

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 3,00%)	€ 78.278,00
Di cui	
- € 75.078,00 per lavorazioni	
- € 3.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 22.182,37
Di cui	
- € 56,00 Imprevisti	
- € 1.612,00 Spese Tecniche	
- € 17.221,16 IVA Lavori	
E inoltre:	
- € 2.322,00 Ribasso d'asta	
- € 510,84 IVA sul ribasso d'asta	
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA	€ 100.000,00



2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 10/03/25;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 07/06/25.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori non vi furono sospensioni;

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 06/06/25, come da certificato in data pari data, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'A. S.' and there are several initials below it.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 63.911,41 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 06/06/25 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a € 14.358,73 (IVA esclusa), pari a € 17.517,65 **IVA inclusa**, così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**

• Importo lavori al netto conto finale	€ 78.270,14	
A cui si detrae:		
- 1° Certificato di Pagamento	€ 63.911,41	
• RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		€ 14.358,73

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

• IVA 22% su € 78.270,14	€ 17.219,43	
Da cui si detrae IVA 22%		
- 1° Certificato di Pagamento	€ 14.060,51	
• Restano per IVA		€ 3.158,92

RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 17.517,65

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:


• **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 77.400,00
- Oneri della sicurezza	€ 3.200,00

Sommano € 80.600,00

Somme a disposizione della Stazione Appaltante



- IVA sui lavori	€ 17.732,00	
- Altro	€ 1.668,00	
Totale somme a disposizione		<u>€ 19.400,00</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 100.000,00

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale		€ 78.270,14
Di cui		
Importo lavori	€ 75.070,14	
Oneri della sicurezza	€ 3.200,00	
- IVA sul conto finale		<u>€ 17.219,43</u>
Totale		€ 95.489,57
Pertanto rimane una differenza attiva di		€ 4.510,43

Così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€ 7,86
- Risparmio su IVA	€ 1,73
- Risparmio ribasso d'asta	€ 2.322,00
- Residui IVA	€ 510,84
- Risparmio su altro	€ 1.668,00

TORNANO **€ 100.000,00**

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari con polizza n. 2722193/01 in via continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.


17 - PROVE SUI MATERIALI: Durante lo svolgimento dei lavori non state necessarie prove e campioni sui materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 - ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data



08/08/25 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentate legale Sig. Semenza Andrea.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

L'intervento ha interessato il rifacimento delle opere di smaltimento acque superficiali sulla SP 58 della Crocetta a tratti saltuari nei comuni di Coreglia Ligure e Rapallo. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: Il sottoscritto Geom. Luigi Tiscornia direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 78.270,14, oltre a € 17.219,43 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari con polizza n. 2722193/01 in via continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA



che i lavori di cui in oggetto SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Oilmec Service di Semenza Andrea,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):

A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 78.270,14
B) Detrazioni	
Per somme in acconto già erogate:	
- 1° SAL	€ 63.911,41
Sommano	€ 63.911,41
RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA	€ 14.358,73

(diconsi euro quattordicimilatrecentocinquattotto/73)

che possono essere corrisposte all'impresa Oilmec Service di Semenza Andrea a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 08/08/25

II DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Luigi Tiscornia

L'IMPRESA APPALTARICE

Oilmec Service di Semenza Andrea
sede ufficio: P.zza Caduti d'Italia, 8
16044 CIGAGNA (GE)
C.F. SMNDRT4603E488Y
part.IVA 01665870992
cell. 3474884271
tecnico@oilmeccservice.it

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Pietro Gaggero



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 30/23_MIT EXTRA.LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI A TRATTI SALTUARI DELLA SP 58,NELLE PROGRESSIVE CHILOMETRICHE KM 2+000, KM 2+200. KM 3+000, KM 3 +100,KM 12+400 E KM 12 + 500 NEI COMUNI DI COREGLIA LIGURE E RAPALLO.PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA .IMPORTO EURO 17.517,65= (ONERI INCLUSI) - CUP D47H20001690001- CIG B39F21D105

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002945	+	3.665.350,16					613	2023		
Note: lavoro 60													
USCITA	10052.02	0	2002964	+	17.517,65			235	2025			D47H20001690001	B39F21D105
Note: Oilmec Codice fornitore 70313													
USCITA	10052.02	0	2002964	+	444,40	234	2025	3804	2025			D47H20001690001	
Note: fondo incentivi art 45 cod appalti - lavoro 60													
USCITA	10052.02	0	2002964	+	1.167,60	3782	2024	3803	2025			D47H20001690001	
Note: fondo incentivi art 45 cod appalti -lavoro 60													
USCITA	10052.02	0	2002964	-	9,59	234	2025	235	2025			D47H20001690001	B39F21D105
Note: economia da eliminare dalla prenotazione con riaccertamento - LAVORO 60													
USCITA	10052.02	0	2002964	-	56,00	234	2025					D47H20001	

**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

												69000 1	
Note: economia da eliminare con riaccertamento - Lavoro 60-													
TOTALE ENTRATE:	+	3.665.350,16											
TOTALE SPESE:	+	19.064,06											

Genova li, 17/09/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**