



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2735/2025

OGGETTO: 04/25_MIT_AI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEL MANTO STRADALE DELLA S.P. 48 DEL FREGAROLO. PRESA ATTO DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SALDO ALLA SOC CO.MA.C. S.R.L. CON SEDE A GENOVA PER L'IMPORTO DI EURO 14.196,80= (ONERI INCLUSI). CUP D27H22001090001- CIG B73F4C78DD

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2998_2025.docx

Hash:

7AEB12286442A275960F56A7C0C50BDDFF2E6BDFF74C215DE91F60DD4794484713D5FD8608A67FF
8F2BE2C0828D469C99E8F38EA658491D44A8F3B55A57CB7D7

Nome file allegato: CRE (11).pdf

Hash:

427C66EF7849B9B3943FF30527AB5AC776E0DD69FAD5F97925C00C886EE70D549AF488BBB98FC08
7CFD99E5440BD8A16713F5709E433B23422765C73C079B182

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2735/2025

Oggetto: 04/25_MIT_AI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEL MANTO STRADALE DELLA S.P. 48 DEL FREGAROLO. PRESA ATTO DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SALDO ALLA SOC CO.MA.C. S.R.L. CON SEDE A GENOVA PER L'IMPORTO DI EURO 14.196,80= (ONERI INCLUSI). CUP D27H22001090001- CIG B73F4C78DD.

In data 07/10/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, tra cui il Gender Equality Plan GEP 2025-2027

Dato atto che:

- con Atto Dirigenziale Direzione Territorio e mobilità n. 1640/2025 del 16/06/2025, è stato approvato il progetto esecutivo di : "Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari del manto stradale della S.P. 48 DEL FREGAROLO. CUP D27H22001090001" Importo progetto € 190.000,00=-codice commessa CC 04/25_MIT AI ;

-con il medesimo Atto dirigenziale i lavori in parola sono stati di affidati all'operatore economico CO.MA.C. S.R.L. con sede in Genova , Piazza della Vittoria 11A/1B, che nella procedura avviata tramite TUTTOGARE n. #405, ha presentato un ribasso del 5,150% (cinque/centocinquanta per cento) sull'importo ribassabile dei lavori di € 137.532,50= , per un importo lavori di € 171.937,65= (oneri compresi) oltre ad euro 8.952,00 come somme a disposizione (CIG B73F4C78DD);

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 4179238 rilasciata il 26 Giugno 2025 da NET Insurance S.p.A. – Roma, per una somma pari a € 7.046,62, a garanzia dei lavori predetti;

Il contratto è stato stipulato con Scrittura Privata il 07/07/2025 prot. 43240, nella stessa data i lavori sono stati consegnati;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, del 01/10/2025, con cui i Servizi Tecnici, certificano la regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa CO.MA.C. S.R.L. – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 127.796,50 =(più I.V.A. al 22% € 28.115,23=) – il saldo di € 11.636,72=, che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. di € 2.560,08=, ammonta a € 14.196,80 = con un' economia di spesa di euro € 1.829,12 = sui lavori, e ritenuta la necessità di accogliere tali proposte;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori (con oneri di sicurezza)	€ 139.433,22=
I.V.A. al 22%	€ 30.675,31=
Importo totale lavori	€ 170.108,53=

Atteso che al saldo della spesa di € 14.196,80= (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte secondo il seguente schema, e codici di bilancio :

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
CO.MA.C.SRL	10052.02 2003011 Imp. 3162/2025	€ 14.196,80 =

Richiamato l'Atto dirigenziale n. 1640/2025 di accertamento dell'entrata a titolo D. M. n. 394/2021 di accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI che finanzia gli interventi sull'area interna Antola-Tigullio, che prevede l'assegnazione di una azione in entrata ed uscita per ogni singolo intervento, e per quello in esame , risulta essere:

INTERVENTO	Codice	Azione	Importo	Accertamento
CC 04/25_MIT_AI	40200.01	4003010	€ 190.000,00=	1371/2025

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera Responsabile del progetto, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Considerato tutto quanto sopra

DISPONE

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 01/10/2025 (allegato parte integrante) Codice Commessa: "CC 04/25_MIT_AI - Interventi di manutenzione straordinaria, a tratti saltuari, del manto stradale a tratti saltuari della S.P. 48 del Fregarolo – CUP D27H22001090001 – CIG B73F4C78DD -, la cui spesa è stata a consuntivo accertata in € 139.433,22= più I.V.A. per € 30.675,31= per un totale complessivo di € 170.108,53=;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo a favore CO.MA.C. S.R.L. con sede in Genova , Piazza della Vittoria 11A/1B, di complessivi € 14.196,80 = (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A) secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
CO.MA.C.SRL	10052.02 2003011 Imp. 3162/2025	€ 14.196,80 =

- 3) che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 4179238 rilasciata il 26 Giugno 2025 da NET Insurance S.p.A. – Roma, per una somma pari a € 7.046,62, a garanzia dei lavori predetti;
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € 1.829,12 =, risultante dalla differenza tra € 170.108,53=, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e € 171.937,65=importo di aggiudicazione;
- 6) di accantonare € 2.374,40 = come da progettazione sul fondo incentivi, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, e di impegnare questo importo sulla prenotazione 3161/2025 somme a disposizione dell'amministrazione;
- 7) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è pari ad € 172.482,93= e sarà rendicontata al MIT, di cui all'Acc. 1371/2025 interamente da incassare;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

8) di dichiarare, un'economia di € 17.517,07= (lavori e somme a disposizione e ribassi di gara), presente nei seguenti impegni/prenotazioni:

- € 1.829,12= Imp. 3162/2025;
- € 15.687,95 =prenot. 3161/2025;

9) di pubblicare il presente Atto Dirigenziale sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e del Codice di amministrazione digitale, D.Lgs 82/2005 e sm;

10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC 04/25_MIT_AI - Lavori di manutenzione straordinaria, a tratti salutarì, del manto stradale della SP 48 del Fregarolo.

Importo lavori:	€ 148.400,00
- soggetto a ribasso d'asta	€ 145.000,00
- oneri di sicurezza	€ 3.400,00

Somma a disposizione dell'Amm.ne € 41.600,00

Importo totale progetto **€ 190.000,00**

Impresa: CO.MA.C. S.R.L.

Contratto :Scrittura privata' del 07/07/2025 prot. 43240

Ribasso: 5,150 %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116, art. 206 e art.28 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1- PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Lavori Pubblici ed è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 1640/2025 del 16/06/2025.

Con atto di nomina dirigenziale prot. n. 10760/2025 del 21/02/2025 , agli atti della Direzione Territorio e Mobilità, sono stati nominati:

- Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Marco Ravera, Funzionario con posizione organizzativa dell'Ufficio Lavori Pubblici;
- Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione il Geom. Alessandro Traversone, dipendente della stessa Direzione;

CO.MA.C. S.R.L.
Amministratore Unico
Geom. Massimo CASALEGGIO

Il progetto esecutivo di cui sopra, completato e sottoscritto il 07/05/2025, è stato verificato e validato in data 07/05/2025, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, per una spesa complessiva di € 190.000,00 così ripartita:

A) Somme per lavori € 148.400,00

di cui

- € 145.000,00 per lavori soggetti a ribasso (€ 27.878,56 per costi della manodopera)
- € 3.400,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

€ 41.600,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 190.000,00

1.2 – FINANZIAMENTO: Richiamato l'atto dirigenziale n. 1420 del 27/06/2022 con cui si assegna una azione in entrata ed uscita per ogni singolo intervento sull'area interna Antola Tigullio per gli anni 2021/2024, finanziati dal D.M. 394 del 13/10/2021, e in particolare per l'intervento in oggetto.

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023

1.3- DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: Nei lavori in oggetto è stata eseguita fornitura e posa di conglomerato bituminoso chiuso tipo tappeto e semichiuso tipo bynder nel tratto compreso tra le progressive km 0+000 e km 1+450 e le progressive km 2+600 e km 3+500, per un totale di ml 1600.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Geom. Alessandro Traversone (dipendente della Città Metropolitana di Genova - Direzione Territorio e Mobilità), incaricato con atto di nomina dirigenziale prot. n. 10760 del 21/02/2025

1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: come evidenziato dalla Determina dirigenziale n. 3068/2024 del 27/11/2024 del Responsabile del Servizio Amministrazione e Trasporti – Direzione Territorio e mobilità con cui è stato approvato il progetto esecutivo, riguardante l'intervento: "CC 04/25_MIT_AI - Interventi di manutenzione straordinaria, a tratti saltuari, del manto stradale a tratti saltuari della S.P. 48 del Fregarolo – CUP (D27H22001090001)

CO.MA.C. s.r.l.
Amministrazione Unica
Geom. Massimo CASALEGGIO

- CIG B73F4C78DD - ID #405 , consultando l'operatore economico CO.MA.C. SRL, con sede legale in PIAZZA DELLA VITTORIA 11A/1B - 16121 Genova - CF CSLMSM61T07D969F, P.IVA 01025340074..

Preso atto che i costi della manodopera indicati nell'offerta economica dall'operatore CO.MA.C. SRL, con sede legale in PIAZZA DELLA VITTORIA 11A/1B - 16121 Genova , corrispondono a quelli individuati in progetto, e che il suddetto operatore ha allegato insieme all'offerta economica l'Allegato G, relativo agli impegni assunti ai sensi dell'art. 102 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, il cui contenuto è risultato esaustivo a seguito di avvenuta precisazione da parte dell'operatore circa le modalità di adempimento dei suddetti impegni entro il termine previsto. Preso atto che i costi della manodopera indicati nell'offerta economica dall'operatore CO.MA.C. SRL, con sede legale in PIAZZA DELLA VITTORIA 11A/1B - 16121 Genova, corrispondono a quelli individuati in progetto, e che il suddetto operatore ha allegato insieme all'offerta economica l'Allegato G, relativo agli impegni assunti ai sensi dell'art. 102 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, il cui contenuto è risultato esaustivo a seguito di avvenuta precisazione da parte dell'operatore circa le modalità di adempimento dei suddetti impegni entro il termine previsto.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: per la stipula del contratto è stata costituita una garanzia fideiussoria n. 4179238 rilasciata il 26 Giugno 2025 da NET Insurance S.p.A. - Roma, per una somma garantita pari a € 7.046,62.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per l'opera è la seguente:

➤ Importo contrattuale

€ 140.932,50

di cui:

a) Euro 137.532,50 per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie (al netto del ribasso d'asta del 5,150 %);

b) Euro 3.400,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

b) Euro 3.400,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

➤ Somme a disposizione della stazione appaltante: € 49.067,50

di cui:

- € 31.005,15 per I.V.A. sui lavori contrattuali;
- € 2.374,40 per spese tecniche;
- € 641,60 per spese verifiche tecniche, collaudi;
- € 5.936,00 per imprevisti;
- € 7.467,50 per ribasso d'asta del 5,150 %;
- € 1.642,85 per IVA su ribasso d'asta;

Totale quadro economico € 190.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 07/07/2025.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata prot. 43240/2025, i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 07/09/2025.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: nel corso dell'esecuzione non vi furono sospensioni,

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione di maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: la ditta ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è stato confermato entro il 07/09/2025.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 17/07/2025, come da certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa aggiudicataria dei lavori non ha richiesto l'autorizzazione al subappalto.

4 – DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

CO.MAQ s.r.l.
Amministratore Unico
Geom. Massimo CASALEGGIO

5 – ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori non ha impartito ordini di servizio.

6 – LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 – PAGAMENTI IN ACCONTO: come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 127.796,50 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, mediante n° 1 stato di avanzamento lavori.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 – IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 24/09/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a complessivi € 139.433,22 oltre IVA 22%, così ottenuto:.

➤ IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:

▪ Importo lavori al netto conto finale	€ 139.433,22
a cui si detrae:	
▪ 1° Certificato di Pagamento	<u>€ 127.796,50</u>
▪ Sommano	€ 127.796,50
▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 11.636,72

➤ IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE

▪ IVA 22% su € 139.433,22	€ 30.675,31
▪ da cui si detrae IVA 22% su	
1° Certificato di Pagamento su 127.796,50	<u>€ 28.115,23</u>
Sommano	€ 28.115,23

➤ RESTANO per IVA € 2.560,08

➤ CREDITO COMPLESSIVO € 14.196,80

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'atto Dirigenziale n. 1640/2025 del 16/06/2025 risultano ripartite come segue:

➤ Importo dei lavori € 140.932,50
di cui:

▪ € 137.532,50 (al netto del ribasso d'asta del 5,150 %)	
▪ € 3.400,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	
➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:	€ 49.067,50
di cui:	
- € 31.005,15 per I.V.A. sui lavori contrattuali;	
- € 2.374,40 per spese tecniche;	
- € 641,60 per spese verifiche tecniche, collaudi;	
- € 5.936,00 per imprevisti;	
- € 7.467,50 per ribasso d'asta del 5,150 %;	
- € 1.642,85 per IVA su ribasso d'asta;	
Totale quadro economico	€ 190.000,00

B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 139.433,22	
di cui:		
➤ IVA sul conto finale	<u>€ 30.675,31</u>	
➤ Totale		€ 170.108,53
Pertanto rimane una differenza attiva di		€ 19.891,47

così ripartita:

▪ Risparmio sui lavori	€ 1.499,28
▪ Risparmio IVA su € 1.499,28	€ 329,84
▪ Per spese tecniche	€ 2.374,40
▪ Risparmio su altro	€ 641,60
▪ Risparmio su imprevisti	€ 5.936,00
▪ Ribasso d'asta	€ 7.467,50
▪ I.V.A. su ribasso d'asta	<u>€ 1.642,85</u>
TORNANO	€ 19.891,47

CO.M.A.C. s.r.l.
Amministratore Unico
Geom. Massimo CASALEGGIO

La differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc....

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario-art 210 del D.lgs 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso NET INSURANCE S.P.A di Roma n°2945697 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: l'impresa CO.MA.C. S.R.L. risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: in sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non sono state occupate o espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il R.U.P. conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono state effettuate prove e campioni sui materiali come risulta dal "fascicolo sui materiali" conservato agli atti.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

19 - ART 116 D.LGS 36/2023 : I p.ti 1-18 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.lgs 36/2023.

20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 36/20236 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa e al RUP, in data 17/07/2025, il sottoscritto Geom. Alessandro Traversone si è recato nei luoghi dove si sono realizzati i lavori, alla presenza del Sig. Massimo Casaleggio, Direttore Tecnico dell'Impresa CO.MA.C. S.R.L., si è

proceduto al controllo delle opere eseguite che possono così riassumersi: Lavori di manutenzione straordinaria, a tratti saltuari, del manto stradale della SP 48 del Fregarolo.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite complessivamente con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: il sottoscritto Geom. Alessandro Traversone, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato salvo modifiche secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 139.433,22;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso NET INSURANCE S.P.A di Roma n°2945697 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto

CERTIFICA

che i lavori di cui al "CC 04/25_MIT_AI - Lavori di manutenzione straordinaria, a tratti saltuari, del manto stradale della SP 48 del Fregarolo" SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla Ditta Appaltatrice CO.MA.C. S.R.L. con sede in Genova, pertanto

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

➤ Importo netto confermato del Conto finale	€ 139.433,22
➤ Detrazioni per somme in acconto già erogate	€ <u>127.796,50</u>

➤ **RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA NETTI** € 11.636,72

(diconsi euro undicimilaseicentotrentasei/72)

che possono essere corrisposte all'impresa CO.MA.C. S.R.L., a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova,

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Alessandro Traversone

L'IMPRESA

CO.MA.C. S.R.L.
Amministratore Unico
Geom. Massimo CASAI FOGGIO

Ai sensi dell'art.28 comma 3 dell'allegato II.14 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL R.U.P.

Ing. Marco Ravera

Genova, 01/10/2025



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: 04/25_MIT_AI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEL MANTO STRADALE DELLA S.P. 48 DEL FREGAROLO. PRESA ATTO DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SALDO ALLA SOC CO.MA.C. S.R.L. CON SEDE A GENOVA PER L'IMPORTO DI EURO 14.196,80= (ONERI INCLUSI). CUP D27H22001090001- CIG B73F4C78DD

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4003010	+	190.000,00					1371	2025		
Note: lavoro 83													
USCITA	10052.02	0	2003011	+	14.196,80			3162	2025			D27H22001090001	B73F4C78DD
Note: ditta CO.MA.C SRL codice 9306 lav 83 - Decreto Ministeriale 394/2021 accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI annualità 2025													
USCITA	10052.02	0	2003011	+	2.374,40	3161	2025	4023	2025			D27H22001090001	
Note: incentivo lav 83													
USCITA	10052.02	0	2003011	-	1.829,12			3162	2025			D27H22001090001	B73F4C78DD
Note: economie lavori lav 83 - Decreto Ministeriale 394/2021 accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI annualità 2025													
USCITA	10052.02	0	2003011	-	15.687,95	3161	2025					D27H22001090001	
Note: economie sad lav 83													



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TOTALE ENTRATE:	+	190.000,00	
TOTALE SPESE:	-	945,87	

Genova li, 13/10/2025

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale