



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio  
Servizio Edilizia

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 3065/2025

**OGGETTO: LAS.18.00008 - ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO 39A - LICEO ARTISTICO "KLEE PAUL / BARABINO NICOLO" SUCCURSALE SALITA DELLE BATTISTINE, 10 - GENOVA. CUP D35B18002290003 - CIG B23DBAE159. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_3312\_2025.docx

Hash:

9E7A3F3D5126B24304772BF758F497C99B9AE4FA7A11D111ABCCBAFEE4E11651D444F812926F3F8  
676860DE7601D37731838908A90E493089C9B56C2E055C839

Nome file allegato: LAS.18.00008 - Dichiarazione DL avviso ai creditori.pdf.p7m.p7m

Hash:

F5324F493D7475C64317D87D9FF1BCE0209A734B0A72E131E99F5202856B0F8E2239B3D198A91BF  
D5ED76BAC1915B875F4DB1548A353D7A7A4646F985C507EF2

Nome file allegato: LAS.18.00008 - Certificato di regolare esecuzione\_Firmato.pdf

Hash:

197841530B3771668ECC388D160608EAFE25541DAAA35C70CA9E983995316BBBC8D36A83E5808A5  
06248481520C3B94E592A70ADE8A2F316AB6A382CB582F84D

Nome file allegato: LAS.18.00008 - Dichiarazione Rup cessione crediti.pdf.p7m

Hash:

287417CDF37333BEE962FBC53C14CDBB4A5605A837E07641468862AD634B0124D810815B7E2FD2C  
3762D225A684826313DA5085487280E4044F787069932CE90

Nome file allegato: LAS.18.00008\_Conto Finale\_Firmato.pdf

Hash:

D3531F8A373014AD9E0EB43E8FB6ADDC8FAB46D4E7721DF2F06F7CF84934076FDFFD2DCFDE8D00  
D760064B47CC24FC6F19E57E6959951E5535A1FD524DBEEABE

Nome file allegato: LAS.18.00008\_Relazione DL sul conto finale\_Firmato.pdf

Hash:

7284E447AC38D57D49EA745B1E3496398C61F26F8DF85279A4B3B1C25FB84E1D7957FD30E6876F7  
29CBFA70EA6AAEDCBBA274DF76577B266AEE555CD04AECA5A

Nome file allegato: LETTERA\_PROT\_2025\_54888 comunicaz conto finale.pdf.p7m

Hash:

36BFD7ABE5AC14438C48811D226ABF1E5092FF35BBB8C87B85AEFB67CAB08A8EC474EC952F57600  
165DB7BE014441DFD8635674E84D28B6AD82314EE3DDAEB4F

**Sottoscritta da  
(FRANCESCO SCRIVA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Atto N. 3065/2025

**Oggetto: LAS.18.00008 - ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO 39A - LICEO ARTISTICO "KLEE PAUL / BARABINO NICOLO" SUCCURSALE SALITA DELLE BATTISTINE, 10 - GENOVA. CUP D35B18002290003 - CIG B23DBAE159. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

In data 30/10/2025 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025 di "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento "*LAS.18.00008 - Lavori di adeguamento normativo, realizzazione di nuove vie di esodo e incremento riserva idrica presso l'Istituto Klee Paul / Barabino Nicolò di Salita delle Battistine, 10 - Genova*";
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 34/2023 del 15/12/2023 è stato approvato il Programma Triennale delle opere pubbliche 2024-2026 nel quale è stato inserito l'intervento in argomento;
- con atto dirigenziale n. 269/2024 dell'08/02/2024 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l'Arch. Giorgio Guasco;

## Servizio Edilizia

- pag. 2/7



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

14.482,81 oneri fiscali esclusi (€ 15.931,09 oneri fiscali inclusi) per un nuovo importo contrattuale di € 156.160,41 IVA esclusa (€ 171.776,45 IVA inclusa);

- con atto dirigenziale n. 1446/2025 del 26/05/2025 si è preso atto della modifica al contratto relativa all'intervento "LAS.18.00008 - Lavori di adeguamento normativo antincendio edificio scolastico Liceo Artistico "Klee Paul / Barabino Nicolo" succursale Salita delle Battistine, 10 - Genova. CUP D35B18002290003. CIG B23DBAE159", approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) e comma 3 lettera b) del D.Lgs. 36/2023;
- I lavori sono stati ultimati in data 06/06/2025 come risulta dal certificato di ultimazione lavori del 16/06/2025, agli atti della pratica;

Visto il Certificato di regolare esecuzione, trasmesso con nota prot. n. 62299/2025 del 16/10/2025, emesso dal Direttore dei Lavori in data 18/09/2025 e sottoscritto dal RUP in data 18/09/2025, documento presente agli atti della pratica, dal quale risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente svolti dall'operatore economico;
- l'importo finale complessivo QTE dell'intervento ammonta ad € 200.000,00;
- l'importo dei lavori eseguiti risulta pari a € 156.160,41 oneri fiscali esclusi (€ 171.776,45 oneri fiscali inclusi);
- il saldo finale dei lavori è pari a € 16.318,76 oneri fiscali esclusi (€ 17.950,63 oneri fiscali inclusi);

Atteso che le lavorazioni previste a contratto ed eseguite e contabilizzate sono così ripartite:

| Importo lavori contrattualizzati<br>(al netto del ribasso d'asta) |                                                                   | Euro              | IVA 10%          | Importo<br>IVA compresa |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| a                                                                 | Importo lavori ribassato                                          | 94.375,14         |                  |                         |
| b                                                                 | Importo oneri per la sicurezza (non<br>soggetto a ribasso d'asta) | 4.825,00          |                  |                         |
| c                                                                 | Importo manodopera                                                | 56.960,27         |                  |                         |
| <b>Totale complessivo Contratto</b>                               |                                                                   | <b>156.160,41</b> | <b>15.616,04</b> | <b>171.776,45</b>       |
| <b>Importi lavorazioni eseguite e contabilizzate</b>              |                                                                   |                   |                  |                         |
| 0                                                                 | Anticipazione                                                     | 28.335,52         | 2.833,55         | 31.169,07               |
| 1                                                                 | 1^ SAL                                                            | 50.742,58         | 5.074,26         | 55.816,84               |
| 2                                                                 | 2^ ED ULTIMO SAL                                                  | 60.763,55         | 6.076,36         | 66.839,91               |
| 3                                                                 | SALDO                                                             | 16.318,76         | 1.631,87         | 17.950,63               |



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

|                                                                        |                   |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Importo Totale finale<br/>Lavorazioni eseguite e contabilizzate</b> | <b>156.160,41</b> | <b>15.616,04</b> | <b>171.776,45</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|

Atteso che, alla luce di quanto sopra esposto, il Quadro Economico di raffronto e finale dell'intervento "LAS.18.00008 - Lavori di adeguamento normativo antincendio edificio scolastico Liceo Artistico "Klee Paul / Barabino Nicolo" succursale Salita delle Battistine, 10 - Genova. CUP D35B18002290003" risulta articolato come segue:

| IMPORTO LAVORI                                        |                                                                                                                                                                           | QTE approvato<br>DD n1446/2025 | QTE finale        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| a                                                     | Importo esecuzione delle lavorazioni ribassato                                                                                                                            | 94.375,14                      | 94.375,14         |
| b                                                     | Costi manodopera                                                                                                                                                          | 56.960,27                      | 56.960,27         |
| c                                                     | Costi della sicurezza (non soggetto a ribasso)                                                                                                                            | 4.825,00                       | 4.825,00          |
| <b>TOTALE LAVORI (IVA esclusa)</b>                    |                                                                                                                                                                           | <b>156.160,41</b>              | <b>156.160,41</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b> |                                                                                                                                                                           |                                |                   |
| 1                                                     | Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista                                                                   | 1.500,00                       | -                 |
| 2                                                     | Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze                                                                                                     | 3.750,00                       | -                 |
| 3                                                     | Imprevisti                                                                                                                                                                | 1.448,21                       | -                 |
| 4                                                     | Spese tecniche relative a: Direzione lavori, direttore operativo, assistenza e contabilità, e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (inclusi oneri previdenziali) | 8.000,00                       | -                 |
| 5                                                     | Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45, commi 1, 2, 3 e 4 del codice- personale dipendente                                                                | 2.373,39                       | 2.373,39          |
| 6                                                     | Quota incentivi/spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice – fondo per innovazione                                                                             | 593,35                         | 593,35            |
| 7                                                     | IVA 10% sui lavori                                                                                                                                                        | 15.616,04                      | 15.616,04         |
|                                                       | IVA 22%                                                                                                                                                                   | 3.233,61                       | -                 |
| 8                                                     | Ribasso (comprensivo di IVA)                                                                                                                                              | 7.324,99                       | -                 |
| 9                                                     | Economie                                                                                                                                                                  | -                              | 25.256,81         |

**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA****Atto dirigenziale**

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

|                                    |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> | <b>43.839,59</b>  | <b>43.839,59</b>  |
| <b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>     | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |

Dato atto che l'importo complessivo dell'intervento di € 200.000,00 risulta così finanziato:

- € 151.506,77 con risorse del bilancio dell'Ente su azione 04022.02.2002933 "*Manutenzione straordinaria edifici scolastici - risorse proprie*";
- € 48.493,23 con risorse del bilancio su azione 04022.02.2002931 "*Utilizzo quota di alienazione immobili per manutenzione istituti scolastici*";

Dato atto che occorre procedere con la liquidazione della rata di saldo pari a € 16.318,76 oneri fiscali esclusi (€ 17.950,63 oneri fiscali inclusi) in favore dell'operatore economico Ing.Ins.Int. – Ingegneria Insediativa Integrata Spa nel modo seguente:

- Impegno di spesa n. 2963/2025, capitolo 04022.02.2002933, per € 15.931,09;
- Impegno di spesa n. 2818/2024, capitolo 04022.02.2002931 per € 2.019,54;

Dato atto che dal punto di vista contabile occorre procedere alla riduzione della prenotazione n. 2816/2024, capitolo 04022.02.2002933, per € 25.256,81 derivanti da economie di gara e minori spese;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Giorgio Guasco, Responsabile Unico del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi specificati in premessa:

### **DISPONE**

- 1) di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione relativo all'intervento "*LAS.18.00008. Lavori di adeguamento normativo antincendio edificio scolastico Liceo Artistico "Klee Paul / Barabino Nicolo'" succursale Salita delle Battistine, 10 - Genova. CUP D35B18002290003. CIG B23DBAE159*", agli atti della pratica, e che lo stesso ha carattere provvisorio e diventa definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- 2) di autorizzare lo svincolo della garanzia fideiussoria definitiva n. 01220/34/50043877 rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera D'assicurazioni SA, Agenzia di Genova il 31/07/2024;
- 3) di procedere alla liquidazione e al pagamento in favore dell'operatore economico Ing.Ins.Int. – Ingegneria Insediativa Integrata S.p.a. (partita IVA 06135311006) della rata di saldo di € 16.318,76 oneri fiscali esclusi (€ 17.950,63 oneri fiscali inclusi) previa presentazione di garanzia fideiussoria della durata di 24 mesi di € 16.971,51 (comprensivi degli interessi legali);
- 4) di dare atto che la garanzia fideiussoria relativa alla rata di saldo è automaticamente svincolata con l'avvenuta definitività del collaudo;
- 5) di approvare il quadro economico dell'opera così come articolato in premessa;
- 6) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente atto;
- 7) di inviare copia del presente atto all'operatore economico Ing.Ins.Int. – Ingegneria Insediativa Integrata S.p.a. (partita IVA 06135311006);
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;

### **Modalità e termini di impugnazione**

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

line di Città Metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(FRANCESCO SCRIVA)  
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: LAS.18.00008 - ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO 39A - LICEO ARTISTICO "KLEE PAUL / BARABINO NICOLO"  
SUCCURSALE SALITA DELLE BATTISTINE, 10 - GENOVA. CUP D35B18002290003 - CIG B23DBAE159. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

| S/E                                                                                                                  | Codice    | Cap. | Azione  |   | Importo   | Prenotazione |      | Impegno |      | Accertamento |      | CUP             | CIG        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|---|-----------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----------------|------------|
|                                                                                                                      |           |      |         |   | Euro      | N.           | Anno | N.      | Anno | N.           | Anno |                 |            |
| USCITA                                                                                                               | 04022.02. | 0    | 2002933 | + | 15.931,09 |              |      | 2963    | 2025 |              |      | D35B18002290003 | B23DBAE159 |
| Note: Saldo in favore dell'operatore economico Ing.Ins.Int. – Ingegneria Insediativa Integrata Spa - risorse proprie |           |      |         |   |           |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| USCITA                                                                                                               | 04022.02. | 0    | 2002933 | - | 25.256,81 | 2816         | 2024 |         |      |              |      | D35B18002290003 |            |
| Note: LAS.18.00008 - Riduzione prenotazione per economie di gara e minori spese- risorse proprie                     |           |      |         |   |           |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| USCITA                                                                                                               | 04022.02  | 0    | 2002931 | + | 2.019,54  |              |      | 2818    | 2024 |              |      | D35B18002290003 | B23DBAE159 |
| Note: Saldo in favore dell'operatore economico Ing.Ins.Int. – Ingegneria Insediativa Integrata Spa                   |           |      |         |   |           |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| TOTALE ENTRATE:                                                                                                      |           |      |         | + |           |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| TOTALE SPESE:                                                                                                        |           |      |         | - | 7.306,18  |              |      |         |      |              |      |                 |            |

Genova li, 06/11/2025

Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(SILVIA FABRIS)  
con firma digitale