



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio  
Servizio Edilizia

## **Attestazione documenti allegati**

Atto N. 3035/2025

**OGGETTO: PNRR M4 C1 I3.3 - LAS.21.00007 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI, I.P.S.E.O.A. - MARCO POLO - VIA S. ROCCO, 1 CAMOGLI (GE) - CUP D38B20000980001 - CIG 934225618A - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### **Allegati:**

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_2909\_2025.docx

Hash:

4193FB738289426CD6B1726220DD463190C6E32B8796B6D39781BCCE97EDCD40F8FA923556D0819  
BEC377BD5D0C6C5CBA47CCCA394B2F4E45CAE9D9D44ECDDEF

Nome file allegato: LAS.21.00007 CRE Via S. Rocco Camogli (GE).pdf.p7m.p7m.p7m

Hash:

E7D3E8FCAF968C673492C500AB26E76208AFFD92EFAFCB973551DA3E392C4548E5AFC3054F68B83  
6B4C457A037FAC2A7DA502992FCD14610D0EFD0815E093E43

**Sottoscritta da  
(FRANCESCO SCRIVA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Atto N. 3035/2025

**Oggetto: PNRR M4 C1 I3.3 - LAS.21.00007 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI, I.P.S.E.O.A. - MARCO POLO - VIA S. ROCCO, 1 CAMOGLI (GE) - CUP D38B20000980001 - CIG 934225618A - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

In data 28/10/2025 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025 di "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'*"Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti I.P.S.E.O.A. – Marco Polo – Via S. Rocco, 1 - Camogli – CUP D38B20000980001"*;
- con atto dirigenziale 666/2025 del 12/03/2025 e successivo atto dirigenziale n. 1426/2025 del 22/05/2025 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Giorgio Guasco in



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Città Metropolitana  
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

sostituzione dell'Ing. Lorenzo Mirolo ed aggiornato l'ufficio di direzione lavori, che risulta così composto:

Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza: Geom. Ferdinando Rosazza

Direttore Operativo: Sig. Marco Civile

Ispettore di Cantiere: P.I. Federico Pitto

Collaudatore: Geom. Ferdinando Rosazza;

- l'intervento in argomento, di importo complessivo di € 808.500,00, trova copertura sugli stanziamenti di bilancio 04022.02 azione 2003967 nel modo seguente:
  - └ € 735.000,00 finanziamento assegnato dapprima con DMIUR n. 13 del 8/01/2021, poi incluso nel PNRR "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" e successivamente assegnato in forma definitiva con DM 116 del 18/05/2022;
  - └ € 73.500,00 finanziamento FOI assegnato con il decreto MEF n.52 del 02/03/2023;
- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica 571/2022 del 22/03/2022 è stato affidato il servizio "LAS.21.00007.SER.00001 - Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e messa in sicurezza dei soffitti IPSEOA Polo M. Via S. Rocco, 1 Camogli CUP D38B20000980001 CIG 9117518DDC" all'operatore economico Arch. Federico Grigò, (P.IVA 03746370109), per l'importo contrattuale di € 25.761,30 oneri fiscali e previdenziali esclusi (€ 32.685,94 oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- il progetto definitivo è stato consegnato dal progettista affidatario in data 28/04/2022, completo di tutti gli elaborati a firma digitale, e pervenuto con pec prot. 22866/2022 del 29/04/2022;
- con atto del RUP 1583/2022 del 13/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo di cui all'intervento "LAS.21.00007 - Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Via S. Rocco, 1 - Camogli - CUP D38B20000980001";
- il progetto esecutivo è stato consegnato dall'arch. Federico Grigò, completo di tutti gli elaborati a firma digitale, con pec prot. n. 36101/2022 del 06/07/2022;
- con atto del RUP 1596/2022 del 13/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'intervento "LAS.21.00007 - Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Via S. Rocco, 1 - Camogli - CUP D38B20000980001";
- con Decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica 1717/2022 del 26/07/2022 è stata demandata la procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante dell'Ente, che ha denominato come Lotto 3 l'intervento all'interno della procedura di gara multilotto PNRR - ID 4541;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Città Metropolitana  
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con atto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica 1860/2022 del 18/08/2022 è stato preso atto della verifica di conformità del servizio *“PNRR M4. C1. I3.3 - Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU - LAS.21.00007 SER.00001 - Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti I.P.S.E.O.A. - Polo Marco - Via S. Rocco, 1 – Camogli CUP D38B20000980001 CIG 9117518DDC”*;
- con atto del RUP 1887/2022 del 22/08/2022 veniva approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo relativo all'intervento *“PNRR M4.C1.I.3.3 - LAS.21.00007 - Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Via S. Rocco, 1 - Camogli - CUP D38B20000980001”*;
- con atto dirigenziale 2555/2022 del 15/11/2022 sono stati aggiudicati i lavori di cui all'intervento *“PNRR M4.C1.I.3.3 - Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti, I.P.S.E.O.A. – Marco Polo - Via S. Rocco, 1 Camogli CUP D38B20000980001- CIG 934225618A”* all'impresa I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI (P.IVA 04349510281) per l'importo di € 423.702,42 oneri fiscali esclusi (€ 466.072,66 oneri fiscali inclusi);
- il contratto è stato stipulato con scrittura privata autenticata in data 11/01/2023 con prot. n. 1685/2023;
- il verbale di consegna dei lavori, agli atti della pratica, è stato sottoscritto in data 06/09/2023 con prot. n. 70945/2023;
- durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria una modifica delle prestazioni contrattualmente previste ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per circostanze imprevedute e imprevedibili, evidenziatesi dal reperimento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di particelle di amianto non identificate nel censimento in possesso della Stazione Appaltante e riscontrate nei campioni di materiale reperiti in prossimità della copertura calpestabile dell'edificio, che hanno innalzato l'importo di € 137.718,06 oneri fiscali esclusi (€ 151.489,87 oneri fiscali inclusi);
- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica 3086/2023 del 29/12/2023 è stata approvata la modifica al contratto di cui sopra ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016, relativa all'intervento *“PNRR M4.C1.I.3.3 - LAS.21.00007 - Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti, I.P.S.E.O.A. - Marco Polo - Via S. Rocco, 1 Camogli (GE) CUP D38B20000980001 - CIG 934225618A”*, per un maggiore importo contrattuale di € 137.718,06 oneri fiscali esclusi (€ 151.489,87 oneri fiscali inclusi), trovando inziale copertura nel seguente modo:
  - 1) € 59.347,55 all'interno del QTE PNRR approvato attraverso la rimodulazione delle voci afferenti le “Somme a disposizione” attraverso la creazione di apposito impegno di spesa (imp. n. 315/2024) intestato all'operatore economico I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Città Metropolitana  
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- € 92.142,32, in attesa di una formalizzazione da parte del Ministero dell'eventuale utilizzo del ribasso d'asta per la tipologia di variante in oggetto, attraverso l'utilizzo temporaneo delle somme di bilancio di cui all'azione 04022.02.2002931 attraverso la creazione di apposito impegno di spesa (imp. n. 316/2024) intestato all'operatore economico I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI;

determinando così un nuovo importo contrattuale lavori di € 561.420,49 oneri fiscali esclusi (€ 617.562,54 oneri fiscali inclusi) e un nuovo importo di quadro economico di progetto pari a € 900.642,32;

Dato atto che:

- la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 148193 del 29/12/2023, avente ad oggetto: *“Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti”* indicava il sistema informativo accessibile all'indirizzo <https://pnrr.istruzione.it/>, qui di seguito denominato “Portale FUTURA” quale unico strumento da utilizzare per le varianti, nonché per la presentazione di eventuali richieste di modifica connesse al progetto finanziato, e sul quale saranno caricati anche tutti i riscontri;
- in data 28/04/2024 gli uffici caricavano sul Portale FUTURA istanza ID n. 3908, in conformità con le linee guida vigenti, con la quale si chiedeva la “Modifica in Corso d'opera/Variante” al fine di chiedere la copertura finanziaria della modifica contrattuale di € 151.489,87 oneri fiscali inclusi, di cui al sopracitato Decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 3086/2023, tramite:
  - “Somme a disposizione” all'interno del QTE per € 59.347,55;
  - “Ribasso d'asta lavori” per € 92.142,32;
- in data 24/01/2025 tramite il Portale FUTURA, in riscontro alla suddetta istanza ed ai fini della valutazione della stessa, veniva richiesta una rimodulazione del QTE con evidenza delle economie di gare generate dall'applicazione del ribasso d'asta sulle spese tecniche di progettazione;
- in data 28/04/2025 gli uffici caricavano sul Portale FUTURA il suddetto quadro economico rimodulato ai fini dell'accoglimento dell'istanza;
- con prot. n. 38907/2025 del 30/06/2025 l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito ha accolto la richiesta di variante suppletiva presentata dalla Stazione Appaltante di cui all'istanza ID 3908 sopracitata, fermo restando il mantenimento ed il raggiungimento del target relativo all'investimento in questione, l'importo di finanziamento concesso, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, nonché del principio del DNSH ed il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Accordo di concessione;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Città Metropolitana  
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con successivo atto dirigenziale n. 1914/2025 del 14/07/2025 si è preso atto dell'approvazione da parte dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito della modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) per il maggior importo di € 137.718,06 oneri fiscali esclusi (€ 151.489,87 oneri fiscali inclusi) di cui al decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 3086/2023 del 29/12/2023, e della relativa autorizzazione per la copertura della spesa tramite l'utilizzo di fondi PNRR presenti nel QTE nelle "Somme a disposizione", in particolare:
  - ⌋ per € 59.347,55 tramite fondi PNRR attraverso rimodulazione delle voci presenti nella sezione "Somme a disposizione";
  - ⌋ per € 64.545,54 tramite fondi PNRR attraverso utilizzo parziale del ribasso d'asta;
  - ⌋ per € 27.596,78 tramite cofinanziamento dell'Ente;
- i lavori si sono conclusi in data 16/12/2024, come da Certificato agli atti della pratica;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, trasmesso con nota prot. n. 22794/2025 in data 14/04/2025, documento presente agli atti della pratica, dal quale risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente svolti dall'operatore economico;
- il saldo finale dei lavori è pari a € 58.677,77 oneri fiscali esclusi (€ 64.545,55 oneri fiscali inclusi);

Atteso che le lavorazioni previste a contratto ed eseguite e contabilizzate sono così ripartite:

| Importo lavori contrattualizzati              |                                                                  | Euro              | IVA              | Importo IVA compresa |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| a)                                            | Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) | 506.944,14        |                  |                      |
| b)                                            | Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)   | 54.476,35         |                  |                      |
| <b>Totale complessivo Contratto</b>           |                                                                  | <b>561.420,49</b> | <b>56.142,05</b> | <b>617.562,54</b>    |
| Importi lavorazioni eseguite e contabilizzate |                                                                  |                   |                  |                      |
| 1                                             | 1° SAL                                                           | 141.594,84        | 14.159,48        | 155.754,32           |
| 2                                             | 2° SAL                                                           | 193.651,90        | 19.365,19        | 213.017,09           |
| 3                                             | 3° SAL                                                           | 167.495,98        | 16.749,60        | 184.245,58           |
| 4                                             | SALDO                                                            | 58.677,77         | 5.867,78         | 64.545,55            |



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

|                                                                    |                   |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Importo Totale finale Lavorazioni eseguite e contabilizzate</b> | <b>561.420,49</b> | <b>56.142,05</b> | <b>617.562,54</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|

Alla luce di quanto sopra esposto, il Quadro Tecnico Economico generale di progetto è il seguente:

| <b>IMPORTO LAVORI</b>                                 |                                                                                                                | QTE approvato<br>DD n. 1914/2025 | QTE finale        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| a)                                                    | Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)                                               | 506.944,14                       | 506.944,14        |
| b)                                                    | Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)                                                 | 54.476,35                        | 54.476,35         |
| <b>TOTALE LAVORI (IVA esclusa)</b>                    |                                                                                                                | <b>561.420,49</b>                | <b>561.420,49</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b> |                                                                                                                |                                  |                   |
| 1                                                     | Servizi di progettazione, cassa 4% compresa                                                                    | 26.791,75                        | 26.791,75         |
| 2                                                     | Incentivi tecnici (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016)                                                                | 11.090,79                        | 11.090,79         |
| 3                                                     | I.V.A. 10% sui lavori                                                                                          | 56.142,05                        | 56.142,05         |
| 4                                                     | I.V.A. 22% su altre voci                                                                                       | 5.894,19                         | 5.894,19          |
| 5                                                     | Arrotondamenti                                                                                                 | 0,71                             | 0,71              |
| 6                                                     | Economie di gara (Ribasso Lavori compresa iva 10% + ribasso servizi progettazione comprese cassa 4% e IVA 22%) | 101.256,80                       | 101.256,80        |
| 7                                                     | Fondo Opere Indifferibili (Iva 10% compresa)                                                                   | 73.500,00                        | 73.500,00         |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                    |                                                                                                                | <b>274.676,29</b>                | <b>274.676,29</b> |
| <b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>                |                                                                                                                | <b>836.096,78</b>                | <b>836.096,78</b> |

Dato atto che l'importo del quadro economico dell'intervento risulta di € 836.096,78, finanziati nel seguente modo:

- € 735.000,00 finanziamento assegnato dapprima con DMIUR n. 13 del 08/01/2021, poi incluso nel PNRR "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" e successivamente assegnato in forma definitiva con DM 116 del 18/05/2022;
- € 73.500,00 finanziamento FOI assegnato con il decreto MEF 52 del 02/03/2023;
- € 27.596,78 cofinanziamento dell'Ente di cui all'azione 04022.02.2002931 impegno di spesa



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

n. 316/2024;

Dato atto che dal punto di vista contabile occorre procedere con la creazione di un nuovo impegno di spesa in favore dell'operatore economico I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI, per € 0,01 dalla prenotazione n. 59/2024, dal capitolo 04022.02.2003967;

Dato atto che occorre procedere al pagamento della rata di saldo per € 64.545,55 oneri fiscali inclusi in favore dell'operatore economico I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI tramite i seguenti impegni di spesa sul capitolo 04022.02.2003967:

- n. 3487/2025 per € 64.545,54;
- creazione impegno di cui sopra per € 0,01;

Rilevato altresì che:

- a) i target PNRR relativi all'investimento in oggetto sono stati rispettati come si evince dalla dichiarazione del RUP trasmessa con nota prot. n. 63727/2025 del 23/10/2025;
- b) l'importo del finanziamento PNRR di € 735.000,00, assegnato dapprima con DMIUR n. 13 del 08/01/2021 e successivamente con DM 116 del 18/05/2022, è rimasto invariato;
- c) le tempistiche e le milestones PNRR previste per l'intervento in oggetto sono state rispettate come si evince dalla dichiarazione del RUP trasmessa con nota prot. n. 63727/2025 del 23/10/2025;
- d) è stato rispettato il principio del DNSH come si evince dal Certificato di regolare esecuzione e relativi allegati, emessi dal collaudatore tecnico amministrativo e sottoscritti dal RUP, dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa (prot. n. 64563/2025 del 28/10/2025);
- e) sono stati rispettati i requisiti indicati e previsti in fase di sottoscrizione dell'Accordo di concessione;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Città Metropolitana  
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Giorgio Guasco, Responsabile Unico del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi specificati in premessa:

### **DISPONE**

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'intervento "*PNRR M4 C1 I3.3 - LAS.21.00007 - Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti, I.P.S.E.O.A. - Marco Polo - Via S. Rocco, 1 Camogli (GE) - CUP D38B20000980001 - CIG 934225618A*", agli atti della pratica, e che lo stesso ha carattere provvisorio e diventa definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- 2) di autorizzare lo svincolo della garanzia fideiussoria definitiva n° PC09FCV5 rilasciata da Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia di Milano - Ag. TN006 Trento il 28/11/2022;
- 3) di procedere alla liquidazione e al pagamento in favore dell'operatore economico I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI della rata di saldo relativa alle lavorazioni eseguite di € 58.677,77 oneri fiscali esclusi (€ 64.545,55 oneri fiscali inclusi) previa presentazione di garanzia fideiussoria della durata di 24 mesi di € 61.024,88 (comprensivi degli interessi legali);
- 4) di dare atto che la garanzia fideiussoria relativa alla rata di saldo è automaticamente svincolata con l'avvenuta definitività del Certificato di regolare esecuzione;
- 5) di approvare il quadro economico dell'opera così come articolato in premessa;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Città Metropolitana  
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- 6) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente atto;
- 7) di inviare copia del presente atto all'operatore economico I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI (P.I.04349510281);
- 8) di trasmettere il presente atto al competente Ministero di cui al finanziamento in oggetto;
- 9) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente;

### *Modalità e termini di impugnazione*

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online di Città Metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(FRANCESCO SCRIVA)  
con firma digitale**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Città Metropolitana  
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo**

**Oggetto: PNRR M4 C1 I3.3 - LAS.21.00007 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI, I.P.S.E.O.A. - MARCO POLO - VIA S. ROCCO, 1 CAMOGLI (GE) - CUP D38B20000980001 - CIG 934225618A - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

| S/E                                                                                                                                                           | Codice    | Cap. | Azione  |   | Importo   | Prenotazione |      | Impegno |      | Accertamento |      | CUP             | CIG        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|---|-----------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                               |           |      |         |   | Euro      | N.           | Anno | N.      | Anno | N.           | Anno |                 |            |
| USCITA                                                                                                                                                        | 04022.02. | 0    | 2003967 | + | 0,01      | 59           | 2024 | 4368    | 2025 |              |      | D38B20000980001 | 934225618A |
| Note: LAS.21.00007 creazione impegno di spesa a favore dell'operatore economico I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI (cod. Fornitore 86397) e pagamento rata saldo |           |      |         |   |           |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| USCITA                                                                                                                                                        | 04022.02. | 0    | 2003967 | + | 64.545,54 |              |      | 3487    | 2025 |              |      | D38B20000980001 | 934225618A |
| Note: LAS.21.00007 pagamento rata saldo a favore dell'operatore economico I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI                                                     |           |      |         |   |           |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| TOTALE ENTRATE:                                                                                                                                               |           |      |         | + |           |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| TOTALE SPESE:                                                                                                                                                 |           |      |         | + | 64.545,55 |              |      |         |      |              |      |                 |            |

Genova li, 18/11/2025

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(SILVIA FABRIS)  
con firma digitale**