



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3006 del 12/10/2026

OGGETTO: ID 4697 - C.C. 07/25_MIT_AI - INTERVENTI DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI COMPETENZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA SP 77 DI BOASI E DELLA SP 82 DI SANT'ALBERTO (COMUNI DI LUMARZO E DI BARGAGLI). ACCANTONAMENTO INCENTIVI TECNICI E QUANTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3222_2026.docx

Hash:

48407349599BF549317A2A966E95079247C868A0DDD30A9F5E4E888BD0DC472C709BB0DEC688119
A01B825F68CF069AFC1F0EC9F90656A9FC8D7375E68746FD8

Nome file allegato: CRE SP 77_SP 82.pdf

Hash:

7C4203CC91F84D0A265324768C32EB91F8D62697910ECA6241CBA9A974DB86BC0EDDD76A8F8459
4E6E763452495D95C8B4E61F742C8BB5D2414D0B81796B098E

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 3006/2026

Oggetto: ID 4697 - C.C. 07/25_MIT_AI - INTERVENTI DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI COMPETENZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA SP 77 DI BOASI E DELLA SP 82 DI SANT'ALBERTO (COMUNI DI LUMARZO E DI BARGAGLI). ACCANTONAMENTO INCENTIVI TECNICI E QUANTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE.

In data 12/10/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Premesso che:

- con atto dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 3152 in data 10/11/2025 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori: "CC: 07/25_MIT_AI – Interventi di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti della SP. 77 di Boasi e della SP 82 di Sant'Alberto nei Comuni di Lumarzo e di Bargagli" per un importo di euro 240.000,00= (oneri inclusi), con. lo stesso atto si disponeva l'avvio della procedura di scelta del contraente per i suddetti lavori **CUP: D97H22001170001**;
- con atto dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 3602 in data 18/12/2025 i lavori sono stati affidati, tramite piattaforma digitale "Tuttogare", all'Impresa **CMCI S.C.AR.L Consorzio Stabile** di Genova per l'importo totale di € **201.089,55=** (di cui € 158.827,50= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 12,25%, € 6.000,00= per oneri di sicurezza, € 36.262,05= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 38.910,45= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **B90D36BBF4**);
- Responsabile Unico del Progetto, progettista, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direttore dei lavori è stato nominato in data 30/10/2025 prot. 65326 l'Ing. Marco Ravera, Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità;

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. **E1521649** rilasciata il 20 gennaio



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

2026 da ITAS MUTUA – AGENZIA GENOVA MAZZINI - LIGURIA BONDING S.R.L., per una somma garantita pari a € 8.241,38= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 27/01/2026 prot. 6177 è stata stipulata scrittura privata, in data 08/04/2026 i lavori sono stati consegnati;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegata parte integrante, redatta dai Servizi Tecnici in data 10/09/2026, con il quale il RUP prende atto della regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa **CMCI S.C.AR.L Consorzio Stabile** di Genova Ge.– alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 153.990,47= (più I.V.A. al 22% € 33.877,90=) – il saldo di € 10.833,12= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **13.216,41=** con un economica di spesa di € 4,77= e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 164.823,59=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 36.261,19=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>€ 201.084,78=</u>

Atteso che alla spesa di € **13.216,41=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
CMCI S.C.AR.L Consorzio Stabile	1005202.2003014 Imp. 4911/2025	€ 13.216,41=	2025

Richiamato il sopracitato atto n. 3152/2025 in data 10/11/2025 della Direzione Territorio e Mobilità con il quale è stato accertato l'intervento di cui secondo il Decreto Ministeriale n. 394/2021 di accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI che finanzia gli interventi sull'area interna Antola-Tigullio e che prevede l'assegnazione di una azione in entrata ed uscita per ogni singolo intervento, e in particolare, e in particolare per l'intervento in oggetto come da tabella sottostante:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4003013	€ 240.000,00=	2025	1927



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) Vista la presa d'atto del RUP del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **10/09/2026**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione **degli interventi di disciplinamento acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti della SP 77 di Boasi e della SP 82 di Sant'Alberto nei Comuni di Lumarzo e di Bargagli (CUP: D97H22001170001) (CIG: B90D36BBF4) CC: 07/25_MIT_AI**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 164.823,59= più I.V.A. per € 36.261,19= per un totale complessivo di € **201.084,78=**;
- 2) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. **E1521649** rilasciata il 20 gennaio 2026 da ITAS MUTUA – AGENZIA GENOVA MAZZINI - LIGURIA BONDING S.R.L., per una somma garantita pari a € 8.241,38= a garanzia dei suddetti lavori;
- 3) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) la somma di € **4,77=** risultante dalla differenza tra € **201.084,78=** somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € **201.089,55=** oltre l'importo di € **38.910,45=** differenza tra l'importo di aggiudicazione e quello stanziato per il progetto di € **240.000,00=** per somme a disposizione amministrazione;
- 4) di accantonare la quota di € **2.992,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sulla prenotazione Imp. **4334/2025** somme a disposizione amministrazione;
- 5) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è pari ad € **204.076,78=**, sarà rendicontata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, per interventi su strade finanziati dal D.M. n. 394 del 13 ottobre 2021 di cui all'Acc. **1927/2025**;
- 6) di dare atto dell'economia sui lavori di € **4,77=** presente sull'Imp. **4911/2025** e di € **35.918,45=** economia sulle somme a disposizione presente sulla prenotazione **4334/2025**;
- 7) di provvedere alla riduzione dell'accertamento **1927/2025** dell'importo totale di € **35.923,22=**;
- 8) di pubblicare questo Atto Dirigenziale sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e del Codice di amministrazione digitale, D.Lgs 82/2005 e sm;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

- 9)** di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura
fortettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art. 18 c. 10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. 1.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: C.C. 07/25_MIT_AI – Disciplina acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti della SP 77 di Boasi e della SP 82 di Sant'Alberto.

Importo lavori: € 187.000,00

- soggetto a ribasso d'asta € 181.000,00

- oneri di sicurezza € 6.000,00

Somma a disposizione dell'Amm.ne € 53.000,00

Importo totale progetto € **240.000,00**

Impresa: CMCI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CONSORZIO STABILE

Contratto :Scrittura privata del 27/01/2026 prot. 6177 del 02/02/2026

Ribasso: 12,25 %

IL DIRETTORE DEI LAVORI

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio lavori Pubblici; il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Marco Ravera, e progettista il Ing. Marco Ravera nominati con Atto di Nomina dirigenziale prot. n. 65326/2025 de 30/10/2025,.

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 31/10/2025, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il 31/10/2025, per un importo complessivo di € 240.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 187.000,00

Di cui

- € 181.000,00. per lavorazioni

- € 6.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

CMCI S.c.a.r.l.
Via di Creta 21
16165 GENOVA
C.F. e P. IVA 01246700999

€ 53.000,00

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
Di cui

- € 7.200,00 Imprevisti e accantonamenti
- € 2.992,00 Spese Tecniche
- € 1.668,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
- € 41.140,00 IVA Lavori

€ 240.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO

1.2 - FINANZIAMENTO: Richiamato il sopracitato atto n. 3602/2025 in data 18/12/2025 della Direzione Territorio e Mobilità con il quale è stato accertato l'intervento di cui secondo il Decreto Ministeriale n. 394/2021 di accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI che finanzia gli interventi sull'area interna Antola-Tigullio e che prevede l'assegnazione di una azione in entrata ed uscita per ogni singolo

intervento, Rilevato che alla spesa complessiva di euro 201.089,55= (oneri fiscali inclusi) si farà fronte mediante imputazione sui fondi di Bilancio per l'esercizio 2025, Codice 40200.01 Azione 4003013 Impegno 1927/2025

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Nel corso dei lavori sono stati realizzati i seguenti interventi:

-SP 77 è stata ripristinata la sovrastruttura stradale tramite scarifica del piano viabile e posa di conglomerati bituminosi dei seguenti tratti:

- dal km 0+000 al km 0+120
- dal km 0+300 al km 0+465
- dal km 0+830 al km 0+960
- dal km 1+080 al km 1+500

Per un totale di ml. 840

-SP 82: realizzazione di ml 26 di cordolo semplice per consolidamento del ciglio di valle, ml. 40 di cordolo con perforazioni sopra il muro esistente in c.a., realizzazione di ml. 50,00 cunetta semplice

per il disciplinamento delle acque meteoriche, F.P.O. di tubazione in PEAD diam 400 mm per una lunghezza di ml. 81, il lavoro è stato completato con stesa di conglomerato bituminoso.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti da Ing. Marco Ravera, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con Atto di Nomina n. 65326/2025 del 30/10/2025;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: E' stato disposto di dare avvio alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE di GENOVA (GE), che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 12,25 %; con Determinazione dirigenziale n. 3602/2025 del 18/12/2025 il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico - l'impresa CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE di GENOVA (GE) per un importo netto contrattuale di € 164.827,50 di cui € 158.827,50 per lavori ed € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

CMCI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CONSORZIO STABILE ha designato quale Consorzia esecutrice l'impresa TECNOTATTI S.R.L.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l'importo di € 8.241,38 - giuste le riduzioni di legge – mediante polizza fideiussoria n° E1521649 rilasciata da ITAS MUTUA - Agenzia A713 - Genova Mazzini - Liguria Bonding S.R.L. rilasciata in data 20 gennaio 2026.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 240.000,00 di cui € 164.827,50 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 12,25 %)

€

IL DIRETTORE DEI LAVORI

CMCI S.C.Ar.L.

Via di Creta 21

16165 GENOVA

C.F. e P. IVA 01246700999

Di cui

- € 158.827,50 per lavorazioni
- € 6.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 164.827,50

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

Di cui

- € 7.200,00 Imprevisti ed accantonamenti
- € 2.992,00 Spese Tecniche
- € 1.668,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
- € 36.262,05 IVA Lavori

E inoltre:

- € 22.172,50 Ribasso d'asta
- € 4.877,95 IVA sul ribasso d'asta

€ 240.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 08/04/2026; come da verbale in pari data.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 75 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 21/06/2026.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori non furono sospesi :

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: A seguito di quanto richiamato ai punti precedenti il nuovo termine utile per dare ultimati i lavori è divenuto quello del 21/06/2026.

2.7 - **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 21/06/2026, come da certificato in data 23/06/2026, e quindi entro il termine utile sopra riportato..

2.8 - **PENALI PER RITARDO:** La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - **SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 - **DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - **ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - **LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - **PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 153.990,47 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.16 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - **IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 27/07/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a € 164.823,59 (IVA esclusa), così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**

- | | |
|---|--------------------|
| • Importo lavori al netto conto finale | € 164.823,59 |
| A cui si detrae: | |
| - 1° Certificato di Pagamento | € 153.990,47 |
| • RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA | € 10.833,12 |

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

- | | |
|--------------------------|-------------|
| • IVA 22% su 164.823,59 | € 36.261,19 |
| Da cui si detrae IVA 22% | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IMPRESA
CMCI S.c.a.r.l.
Via di Creta 21
16165 GENOVA
C.F. e P. IVA 01246700999

- 1° Certificato di Pagamento	€ 33.877,90	
• Restano per IVA		<u>€ 2.383,29</u>
RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA		€ 13.216,41
9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:		
• IMPORTO INIZIALE APPROVATO		
Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:		
- Importo lavori	€ 181.000,00	
- Oneri della sicurezza	€ 6.000,00	
Sommano		€ 187.000,00
Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
- IVA sui lavori	€ 41.140,00	
- Spese Tecniche	€ 2.992,00	
- Spese per accertamenti di laboratorio	€ 1.668,00	
- Imprevisti e accantonamenti	€ 7.200,00	
Totale somme a disposizione		<u>€ 53.000,00</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 240.000,00
• IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO		
All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:		
- Importo netto conto finale		€ 164.823,59
Di cui		
Importo lavori	€ 158.823,59	
Oneri della sicurezza	€ 6.000,00	
- IVA sul conto finale		<u>€ 36.261,19</u>
Totale		€ 201.084,78

Pertanto rimane una differenza attiva di

€ 38.915,22

Così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€ 3,91
- Risparmio su IVA	€ 4.878,81
- Risparmio ribasso d'asta	€ 22.172,50
- Risparmio su altro	€ 11.860,00

TORNANO

€ 38.915,22

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 93130104 continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del responsabile del procedimento in data 29/04/2026, allegata alla presente.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali:

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono ca-

IL DIRETTORE DEI LAVORI

CMCI S.p.A.
Via di Creto 21
16165 GENOVA
C.F. e P. IVA 01246700999

gionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 – PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali, come risulta dalla relazione a strutture ultimate, inoltre è stato effettuato lo skid test con esito positivo

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 02/09/2026 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentante legale Dott.ssa Gaia Burlando per Consorzio CMCI e Ing. Emanuele Tatti per Impresa TECNOTATTI.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

Risagomatura del piano viabile tramite scarifica e stesa di conglomerato bituminoso. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: Il sottoscritto Ing. Marco Ravera direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 164.823,59, oltre a € 36.261,19 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di €. 3,91
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 93130104 l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

CMCI S.c.a.r.l.

Via di Creto 21

16165 GENOVA

C.F. e P. IVA 01246700999

CERTIFICA

che i lavori di Disciplinamento acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti della SP 77 di Boasi e della SP 82 di Sant'Alberto. SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice CMCI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CONSORZIO STABILE,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):

A) Importo netto confermato del Conto finale

€ 164.823,59

B) Detrazioni

Per somme in acconto già erogate:

- 1° Certificato

€ 153.990,47

RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA

€ 10.833,12

(diconsi euro diecimilaottocentotrentatre/12)

che possono essere corrisposte all'impresa CMCI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CON-
SORZIO STABILE a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori.

Genova, 10/09/2026

L'IMPRESA

CMCI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

CONSORZIO STABILE

CMCI S.c.a.r.l.

Via di Creto 21

16165 GENOVA

C.F. e P. IVA 01246700999

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Marco Ravera

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di
regolare esecuzione

Visto

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Direzione Territorio e mobilità

Oggetto: ID 4697 - C.C. 07/25_MIT_AI - INTERVENTI DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI COMPETENZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA SP 77 DI BOASI E DELLA SP 82 DI SANT'ALBERTO (COMUNI DI LUMARZO E DI BARGAGLI). ACCANTONAMENTO INCENTIVI TECNICI E QUANTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4003013	-	35.923,33					1927	2025		
Note: Decreto Ministeriale 394/2021 accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI annualità 2025													
USCITA	1005202	0	2003014	-	4,77			4911	2025			D97H22001170001	B90D36BBF4
Note: economia sui lavori - Lav. 83													
USCITA	1005202	0	2003014	-	35.918,45	4334	2025					D97H22001170001	
Note: economia somme a disposizione amm.ne - lav. 83													
USCITA	1005202	0	2003014	+	2.992,00	4334	2026					D97H22001170001	
Note: accantonare fondo incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023													
TOTALE ENTRATE:				-	35.923,33								
TOTALE SPESE:				-	32.931,22								

Genova li, 15/10/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale**