



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2859 del 01/10/2026

OGGETTO: CC 18/23_MIT - SP DELL' UFFICIO VIABILITA' PONENTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE. ACCANTONAMENTO INCENTIVI TECNICI E QUANTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE - CUP: D37H18001370001 - CIG: BC63C7339A

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3163_2026.docx

Hash:

D7F4521753232A841C6A4859B556268CBC83B4F793B5747BC244C5BD475344DD1FF53B307CBB7D6
0CCF51BD2649940AFE9CB5D2F9DF1C049F78F0000749755D5

Nome file allegato: MOD_ESE_31_v.2_Rev.5_CRE_3_signed_signed_signed.pdf

Hash:

1EAE0C0E1A11932A7D14C99F39D182FA3A74B146D8F4EA4B702165C0A90041B4E6014DB7D952236
8FC9F5A18CEAB1203B6F906D327C64801E8970CBC1A63FB2B

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 2859/2026

Oggetto: CC 18/23_MIT - SP DELL' UFFICIO VIABILITA' PONENTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE. ACCANTONAMENTO INCENTIVI TECNICI E QUANTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE – CUP D37H18001370001 – CIG: BC63C7339A

In data 01/10/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Premesso che:

- Con Atto Dirigenziale n. 2103 in data 15/07/2026 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 190.000,00= (oneri fiscali inclusi) relativo agli interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque sulle SP dell'Ufficio Zona Ponente. (CUP: **D37H18001370001** – CC: 18/23_MIT);
- Con il suddetto Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite piattaforma Tuttogare all'Impresa ROSSI ROBERTO con sede in via Gaiazza, 41 – 16014 Ceranesi (Ge), per l'importo totale di € 176.872,79= (di cui € 138.377,70= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 3,300%, €. 6.000,00= per oneri di sicurezza ed € 31.895,09= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 7.366,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **BC63C7339A**);

L'Impresa ha costituito garanzia fideiussoria definitiva n. **53864OB** rilasciata in data 06/07/2026 da Sara Assicurazioni S.P.A. dell'importo di € 7.248,89= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 20/07/2026 è stata stipulata scrittura privata e i lavori di cui sopra sono stati consegnati,

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 18/09/2026, con il quale il RUP ha preso atto della



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa ROSSI ROBERTO – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 132.715,05= (più I.V.A. al 22% € 29.197,31=) – il saldo di € 12.214,62= (che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. 2.687,22=) ammonta a € **14.901,84=** con un economia di spesa di € **58,59=** rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto, il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 144.929,67=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 31.884,53=
Importo totale lavori	€ 176.814,20=

Atteso che alla spesa di € **14.901,84=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
ROSSI ROBERTO	1005202.2002950 Imp. 3400/2026	€ 14.901,84=	2025

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023 e in particolare per l'anno 2023 l'acc.11/2023 di seguito:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70=	2023	11/2023

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Raffaella Dagnino, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) Vista la presa d'atto del RUP del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **18/09/2026**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione **degli interventi di manutenzione straordinaria** a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque sulle SP dell'Ufficio Zona Ponente (**CUP: D37H18001370001**) (**CIG: BC63C7339A**) **CC: 18/23_MIT**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 144.929,67= più I.V.A. per € 31.884,53= per un totale complessivo di € **176.814,20=**;
- 2) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. **53864OB**, rilasciata in data 06/07/2026 da Sara Assicurazioni S.P.A. dell'importo di € 7.248,89, a garanzia dei suddetti lavori;
- 3) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € **58,59=** risultante dalla differenza tra € **176.814,20=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella inizialmente stanziata di € **176.872,79=** oltre € **7.366,00=** somme a disposizione amministrazione;
- 4) di accantonare € **2.395,20=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n. 36 sulla prenotazione Imp.**3399/2026** somme a disposizione amministrazione;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento visti i punti 3 – 4) è risultata pari a € **179.209,40=** e sarà rendicontata, al MIT, interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023 di cui all'Acc. **11/2023**;
- 6) di dichiarare un'economia complessiva di € **5.029,39=** (lavori, e somme a disposizione) presente nei seguenti imp/prenotazione € **58,59=** nell'Imp. 3400/2026 ed € **4.970,80=** sulla pren. 3399/2026;
- 7) di pubblicare questo Atto Dirigenziale sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e del Codice di amministrazione digitale, D.Lgs 82/2005 e sm;
- 8) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale



L'imposta di bollo assolta in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023 (rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione, Coordinamento Viabilità e PNRR
Ufficio Viabilità Ponente

OGGETTO: CC 18/23_MIT - SP dell'Ufficio Viabilità Ponente - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque

Importo lavori:	€ 149.700,00
- Soggetto a ribasso d'asta	€ 143.100,00
- Oneri della sicurezza	€ 6.600,00
Somme a disposizione dall'Amm.ne	€ 40.300,00
Importo totale progetto:	€ 190.000,00

Impresa: Rossi Roberto con sede in Via Gaiazza 51 – 16014 Ceranesi

Ribasso: 3,300 %

CIG BC63C7339A, CUP D37H18001370001

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Programmazione, Coordinamento Viabilità e PNRR – Ufficio Viabilità Ponente; il RUP è l'Ing. Raffaella Dagnino, il progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza è l'Ing. Lucia Bellina, nominate con prot n° 41740 del 07/07/2026.

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 07/07/2026, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 in pari data, per un importo complessivo di **€ 190.000,00** così ripartito:

A) Somme per lavori € **149.700,00**
Di cui

- € 143.100,00 per lavorazioni
- € 6.600,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante € **40.30000**
Di cui

- € 1.500,00 Lavori in economia
- € 1.500,00 Imprevisti
- € 1.000,00 Accantonamenti
- € 2.395,20 Spese Tecniche
- € 970,80 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
- € 32.934,00 IVA Lavori

TOTALE QUADRO ECONOMICO € **190.000,00**

Visto che l'importo è inferiore a 150.000,00 € è stato possibile procedere con la modalità di affidamento diretto, di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 50, del D.Lgs. 36/2023 e ss mm; nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del codice. Con Atto Dirigenziale 2103/2026 del 15/07/2026 è stato approvato il progetto relativo a "CC 18/23_MIT - SP dell'Ufficio Viabilità Ponente - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque"

1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta dall'Atto Dirigenziale 2103/2026 l'opera è stata finanziata con i "Contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023", codice 10052.02, Azione 2002950, impegno 3400/2026.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: gli interventi hanno previsto la sostituzione di un attraversamento esistente al km 4+330 della SP52 di N.S. della Guardia

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti da Ing. Lucia Bellina, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominata con prot n° 41740 del 07/07/2026;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: La procedura di affidamento è stata condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, utilizzando la piattaforma informatica di e-Procurement "TUTTO GARE", ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023. Con atto Dirigenziale n. 2103/2026 del 20/09/2024 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Rossi Roberto che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 3,300 %; per un importo netto contrattuale di € 138.377,70 oltre gli oneri per la sicurezza (pari a 6.600,00) non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 144.977,70.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l'importo di € 7.248,89- giuste le riduzioni di legge – mediante polizza fideiussoria n° 53864OB rilasciata il 06/07/2026 da Sara Assicurazioni S.P.A.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva netta autorizzata per lavori è pari a 144.977,70 e precisamente

(Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n° 2103/2026 del 15//07/2026)

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 3,300%)	€ 144.977,70
Di cui	

- € 138.377,70 per lavorazioni
- € 6.6000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 189.394,76
Di cui	

- € 1.500,00 Lavori in economia
- € 1.500,00 Imprevisti
- € 1.000,00 Accantonamenti
- € 2.395,20 Spese Tecniche

- € 970,80 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
- € 31.895,09 IVA Lavori

E inoltre:

- € 4.722,30 Ribasso d'asta
- € 1.038,91 IVA su ribasso d'asta

TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA € 190.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 20/07/2026 e iniziati il giorno stesso.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 17/09/2026.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori non furono sospesi.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: non sono state concesse proroghe.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: A seguito di quanto richiamato ai punti precedenti il nuovo termine utile per dare ultimati i lavori è confermato il 17/09/2026.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 25/08/2026, come da certificato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: non è stato necessario applicare le penali.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, rappresentati principalmente da pulizia dell'area cantiere da erba e ramaglie sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 132.715,05 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.16 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 01/09/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a € **12.214,62** (IVA esclusa), pari a € **14.901,84** **IVA inclusa**, così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**

- Importo lavori al netto conto finale € 144.929,67

A cui si detrae:

- 1° Certificato di Pagamento € 132.715,05

RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA € 12.214,62

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

- IVA 22% su 144.929,67 € 31.884,53

Da cui si detrae IVA 22%

- 1° Certificato di Pagamento € 29.197,31

- Restano per IVA € 2.687,22

RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 14.901,84

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

- Importo lavori	€	143.100,00	
- Oneri della sicurezza	€	6.600,00	
Sommano			€ 149.700,00

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

- IVA sui lavori	€	32.934,00	
- Altro	€	7.366,00	
Totale somme a disposizione			€ <u>40.300,00</u>

TOTALE QUADRO ECONOMICO € **190.000,00**

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale			€ 144.929,67
Di cui			
Importo lavori	€	138.329,67	
Oneri della sicurezza	€	6.600,00	
- IVA sul conto finale			€ <u>31.884,53</u>

Totale € 176.814,20

Pertanto rimane una differenza attiva di € 13.185,80

Così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	48,03
- Risparmio su IVA	€	10,56
- Risparmio ribasso d'asta	€	4.722,30
- Residui IVA	€	1.038,91

- Risparmio su altro € 7.366,00

TORNANO € **190.000,00**

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 09537288 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione agli atti.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: Con D.U.R.C. emesso in data 18/06/2026 la ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 – PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 02/09/2026 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentante legale Rossi Roberto.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: sostituzione dell'attraversamento esistente sito al km 4+330 circa della SP52. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: Il sottoscritto Ing. Lucia Bellina direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 144.929,67, oltre a € 31.884,53 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 13.185,80;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 09537288 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

**che gli Interventi di Manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento
delle acque (CC 18/23_MIT)**

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Rossi Roberto

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):

A) Importo netto confermato del Conto finale € 144.929,67

B) Detrazioni

Per somme in acconto già erogate:

- 1° SAL € 132.715,05

RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA € 12.214,62

(diconsi euro dodicimiladuecentoquattordici/62)

che possono essere corrisposte all'impresa Rossi Roberto a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 16/09/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Lucia Bellina)

L'IMPRESA APPALTATRICE
(Rossi Roberto)

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Visto
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Raffaella Dagnino)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Direzione Territorio e mobilità

Oggetto: CC 18/23_MIT - SP DELL' UFFICIO VIABILITA' PONENTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE. ACCANTONAMENTO INCENTIVI TECNICI E QUANTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE - CUP: D37H18001370001 - CIG: BC63C7339A

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002934	+	4.058.317,70					11	2023		
Note: Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2023 Rev.1370/2023													
USCITA	1005202	0	2002950	-	58,59			3400	2026			D37H18001370001	BC63C7339A
Note: economia sui lavori													
USCITA	1005202	0	2002950	+	2.395,20	3399	2026					D37H18001370001	
Note: accantonare incentivo cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n. 36													
USCITA	1005202	0	2002950	-	4.970,80	3399	2026					D37H18001370001	
Note: economia somme a disp.zione amministrazione													
TOTALE ENTRATE:				+	4.058.317,70								
TOTALE SPESE:				-	2.634,19								

Genova li, 16/10/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale**