



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 2934 del 07/10/2026

**OGGETTO: CC 06/23\_MIMS - ID 4643 S.P. 8 DI VOBBIA - CONSOLIDAMENTO CIGLIO DI VALLE A TRATTI SALTUARI FRA LE PROGR.VE KM 9+000 E KM 10+000 PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ALL'UTENZA STRADALE. ACCANTONAMENTO DEGLI INCENTIVI DI EURO 4.320,00= ED ECONOMIE DI PROGETTO DI EURO 70.045,45= = (ONERI FISCALI INCLUSI) PER PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA I.CO.STRA. (GENOVA) - CUP D87H22002920001 - CIG B4C1B2E8F0**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_3137\_2026.docx

Hash:

BEC46674748B5981CB953B94FD519B299BBF6F3C4170E9DCE64735F0DF611C5163EC3F087FC8AEF  
172D1541590EBFD23BBC75E3C3AB852913D18012764206393

Nome file allegato: CC 06-23\_MIMS - SP 8 - Certificato Regolare Esecuzione firmato.pdf

Hash:

E85942094850342DD4B7D3316741B1CEEA6FEAD933F7F73B95A0C30347E9EA52FD54DDFBCC52C1  
733B9FA87BF995253CD87FB930103E3430A4015CDD357E5458

**Sottoscritta da  
(GIANNI MARCHINI)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2934/2026

**Oggetto: CC 06/23\_MIMS - ID 4643 S.P. 8 DI VOBIA - CONSOLIDAMENTO CIGLIO DI VALLE A TRATTI SALTUARI FRA LE PROGR.VE KM 9+000 E KM 10+000 PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ALL'UTENZA STRADALE. ACCANTONAMENTO DEGLI INCENTIVI DI EURO 4.320,00= ED ECONOMIE DI PROGETTO DI EURO 70.045,45= (ONERI FISCALI INCLUSI) RELATIVI AGLI ESITI CONTABILI DELLA PRESA DELL'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA I.CO.STRA. (GENOVA) - CUP D87H22002920001 – CIG B4C1B2E8F0**

In data 07/10/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Dato atto che:

- Con la determina dirigenziale n. 1703/2024 del 26/06/2024 della Direzione Territorio e Mobilità si approvava il quadro economico complessivo di euro 350.000,00= dell'intervento "CC. 06/23\_MIMS – S.P. 8 di Vobbia – Consolidamento ciglio di valle a tratti saltuari fra le progressive km 9+000 e km 10+000, per migliorare le condizioni di sicurezza all'utenza stradale. CUP D87H22002920001" e veniva assunto un impegno di spesa per diritti di segreteria inerenti il rilascio di autorizzazione paesaggistica e S.C.I.A. rispettivamente dei Comuni di Ronco Scrivia e Vobbia per l'importo complessivo di Euro 250,00= (Imp. 2586/2024 Aut. Paes e Imp.2587/2024 SCIA);
- Con la determina dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 3415/2024 del 23/12/2024 si approvava il progetto esecutivo dell'intervento predetto, redatto ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023- CUP: D87H22002920001 - CIG: B4C1B2E8F0;
- Con la determina dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 404/2025 del 19/02/2025 si approvava l'integrazione del progetto esecutivo suddetto, in ottemperanza agli obblighi dei criteri minimi ambientali stabiliti con L 221/2015, e veniva disposto di dare avvio alla procedura negoziata senza bando per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto sulla piattaforma digitale "Tutto gare", in ordine alla ID 4643 attribuito alla commessa in esame dalla piattaforma stessa, e si approvava il criterio di aggiudicazione, lo schema di lettera di invito, il disciplinare di gara e i relativi allegati, dando mandato alla Stazione Unica Appaltante dell'Ente di seguire tutta quanta la fase di affidamento, a seguito di pubblicazione di apposito Avviso di indagine di mercato;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- Con la determina dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 1132/2025 del 23/04/2025, si aggiudicavano i lavori in oggetto all'operatore economico I.CO.STRA S.r.l., con sede in Corso Torino 4/13 a Genova – P.I. 03498580103, per un importo dei lavori (ribasso di gara del 16,865%) di € 217.398,03, oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 8.500,00, e oltre all'I.V.A pari a € 49.697,57=, per un importo contrattuale di € 275.585,60 (con oneri) e € 20.350,00= per somme a disposizione già prive delle somme pagate per i diritti di segreteria ai Comuni di Ronco Scrivia e di Vobbia ;

L'impresa ha costituito polizza fideiussoria come cauzione definitiva n.06/01/21/3227216, rilasciata il 30/04/2025 da Finanziaria Romana S.p.A. - Ag. Spera Guendalina, per una somma pari a € 11.294,90=, a garanzia dei lavori in esame;

Con Scrittura Privata di cui al prot. 29781 del 19/05/2025, le parti hanno sottoscritto il contratto sui lavori appaltati suddetti e con verbale in data 06/10/2025 i lavori sono stati consegnati;

Vista la Relazione e il Certificato di regolare esecuzione sottoscritta dal RUP in data 15/06/2026 in cui risulta che sono stati regolarmente eseguiti i lavori in parola della Ditta in questione e in cui i Tecnici della Direzione Territori e mobilità propongono la liquidazione del saldo di euro 34.818,50= (con oneri), l'ammontare degli incentivi per spese tecniche di progetto di euro 4.320,00= e in cui scaturisce un'economia di spesa sui lavori di euro 211,05=, rispetto all'importo iniziale di aggiudicazione, come risulta dalla tabella che segue sullo stato finale;

Ritenuto necessario accogliere le proposte suesposte e che il quadro economico a consuntivo con gli acconti già pagati risulta essere:

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Importo stato finale lavori eseguiti (con oneri di sicurezza) | 225.725,04€  |
| I.V.A. al 22%                                                 | 49.659,51€   |
| Totale Importo lavori                                         | 275.384,55€  |
| Acconti pagati con I.V.A. al 22%                              | -240.566,05€ |
| Totale saldo lavori (con I.V.A.)                              | 34.818,50€   |

Richiamati gli Atti Dirigenziali di accertamento n. 112/2024 del 19/01/2024 dell'importo di Euro 866.219,00= e n.1109/2024 del 06/05/2024 di aumento di € 946.463,00=, il cui importo totale previsto per l'anno 2024 è di Euro 1.812.682,00=, che attingono a contributi previsti per città metropolitane, anni 2023-2029, ai sensi dell'art 5, comma 1, lettera a) del Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022: *"finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale"*, secondo i dati della tabella che segue:

| codice   | azione  | Importo         | accertamento |
|----------|---------|-----------------|--------------|
| 40200.01 | 4002975 | € 1.812.682,00= | 261/2024     |

Atteso inoltre che alla spesa complessiva di euro 34.818,50= (oneri fiscali inclusi) si farà fronte mediante imputazione sui fondi di Bilancio come di seguito specificato:



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

| Destinazione    | Codice di bilancio                 | Importo      |
|-----------------|------------------------------------|--------------|
| I.CO.STRAS.R.L. | 10052.02 2002982<br>imp. 2639/2025 | € 34.818,50= |

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9/2025 del 06/02/2025 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender quality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Per i motivi in premessa specificati:

### **DISPONE**

1. che la spesa dei lavori, come da certificato di regolare esecuzione del 15/06/2026 (allegato) sottoscritto dal RUP, ad oggetto: CC. 06/23\_MIMS – S.P. 8 di Vobbia – Consolidamento ciglio di valle a tratti saltuari fra le progressive km 9+000 e km 10+000, per migliorare le condizioni di sicurezza all'utenza stradale”. CUP D87H22002920001- CIG B4C1B2E8F0, a consuntivo risulta di € 275.384,55= (con I.V.A. di € 49.659,51=) e pertanto di procedere alla liquidazione del saldo di euro 34.818,50= (con oneri), ai sensi dell'art.184 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i con i dati contabili già autorizzati in bilancio;
2. che a seguito della liquidazione del saldo citato al punto sopra, l'impresa I.CO.STRA S.r.l., con sede in Corso Torino 4/13 a Genova – P.I. 03498580103, dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione nei confronti di Città Metropolitana di Genova;
3. di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria definitiva n.06/01/21/3227216 rilasciata il 30/04/2025 da Finanziaria Romana S.p.A. - Ag. Spera Guendalina, per una somma pari a € 11.294,90=, a garanzia dei lavori in esame;
4. Di dichiarare economia su lavori l'importo di € 211,05= dovuto alla differenza tra € 275.384,55=, quanto speso dell'esecuzione dei lavori, rispetto all'importo di aggiudicazione di € 275.595,60=;
5. di accantonare € 4.320,00= come da progettazione sul fondo incentivi, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, con quanto presente sulla prenotazione 4459/2024 somme a disposizione dell'amministrazione;
6. Di dare atto che:
  - sono stati pagati i diritti di segreteria ai Comuni di Ronco Scrivia e Vobbia di complessivi € 250,00, di cui ai mandati n. 4520 del 25/07/2024 e n. 4521 del 25/07/2024;
  - i ribassi di gara del 16,865% sono stati di € 44.101,98 (oltre I.V.A.);
7. Di rendicontare la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 279.954,55=, visti i punti sopradetti, al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, come da Acc. 261/2024 solo in parte incassato;
8. Di chiudere l'economia di euro 70.045,45= (euro 211,05 sui lavori ed euro 69.834,40=somme a disposizione) presente sui seguenti:
  - € 211,05 = Imp. 2639/2025,
  - € 69.834, 40= prenot. 4459/2024;
9. Di ridurre di euro 70.045,45= l'entrata presente su Acc. 261/2024;
10. di pubblicare il presente Atto Dirigenziale sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e del Codice di amministrazione trasparente, D.Lgs 33/2013 e sm;

11. di comunicare che la presente determinazione dirigenziale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIANNI MARCHINI)  
con firma digitale**



Imposta di bollo assolta in misura  
forfettaria ed in modalità telematica ai  
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023  
(rif. All. I.4 tabella A)

## **DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ**

**Servizio Infrastrutture e Mobilità**

**Ufficio Lavori Pubblici**

**OGGETTO: CC 06/23\_MIMS – SP 8 di Vobbia - consolidamento ciglio di valle a tratti saltuari fra le progressive km 9+000 e km 10+000, per migliorare le condizioni di sicurezza all'utenza stradale, in Comune di Vobbia.**

Importo lavori: € 270.000,00

- soggetto a ribasso d'asta € 261.500,00

- oneri di sicurezza € 8.500,00

Somma a disposizione dell'Amm.ne € 80.000,00

Importo totale progetto € 350.000,00

Impresa: I.CO.STRA S.r.l. con sede in Corso Torino 4/13 a Genova – P.I. 03498580103

Contratto: Scrittura Privata prot.29781 del 19/05/2025

Ribasso: 16,865 %

CUP D87H22002920001

CIG B4C1B2E8F0

## **RELAZIONE SUL CONTO FINALE E**

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

*(art. 116, art. 206 e art.28 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023)*

\* \* \*

#### **1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

**1.1 – PROGETTO ORIGINARIO:** Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità – Ufficio Lavori Pubblici ed è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 3415/2024 del 23/12/2024.

Con atto di nomina prot. 29061 del 06/05/2024, agli atti della Direzione Territorio e Mobilità, sono stati nominati:

- Responsabile Unico del Progetto, l'Ing. Francesca Villa, Responsabile d'ufficio della Direzione Territorio e Mobilità;

- Progettista, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e Direttore dei lavori, l'Ing. Lucia Bellina, funzionario della stessa Direzione;

Il progetto esecutivo, completato, sottoscritto e verificato e validato ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 il 17/10/2024, per una spesa complessiva di € 350.000,00 così ripartita:

**A) Somme per lavori** **€ 270.000,00**

di cui

- € 261.500,00 per lavori soggetti a ribasso
- € 8.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

**B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:**

Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

**€ 80.000,00**

**TOTALE QUADRO ECONOMICO** **€ 350.000,00**

**1.2 – FINANZIAMENTO:** opera finanziata con contributi previsti per città metropolitane, anni 2023-2029, ai sensi dell'art 5, comma 1, lettera a) del Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022 per *"finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale"* (rif. codice 40200.01, azione 4002975, accertamento 261/2024).

**1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE:** consolidamento ciglio di valle a tratti saltuari fra le progressive km 9+000 e km 10+000 della SP 8 di Vobbia, per migliorare le condizioni di sicurezza all'utenza stradale mediante la realizzazione di cordoli e l'installazione di nuove barriere di protezione. I lavori eseguiti rientrano nelle categorie SOA denominate OG3 e OS12A.

**1.4 – DIREZIONE LAVORI:** I lavori sono stati diretti dall'ing. Lucia Bellina, funzionario della Direzione Territorio e Mobilità.

**1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE:** in considerazione dell'importo dei lavori, si è proceduto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del Codice, tramite la piattaforma digitale "Tuttogare".

A seguito della procedura di gara, è risultato miglior offerente, secondo il criterio del prezzo più basso, l'operatore economico I.CO.STRA S.R.L. con sede in Corso Torino 4/13 a Genova (GE), con il ribasso del 16,865%.

Con Atto n. 1132/2025 del 23/04/2025, il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto per un importo dei lavori ribassato di € 217.398,03, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 8.500,00, per un importo contrattuale complessivo di € 225.898,03.

Il contratto è stato stipulato con Scrittura Privata prot. 29781 del 19/05/2025, sulla scorta delle somme autorizzate con il sopra indicato Atto dirigenziale.

**1.6 – CAUZIONE CONTRATTUALE:** per la stipula del contratto è stata costituita una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n.06/01/21/3227216 rilasciata il 30/04/2025 da Finanziaria Romana S.p.A. - Ag. Spera Guendalina, per una somma garantita pari a € 11.294,90.

**1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:** Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

**1.8 - SOMMA AUTORIZZATA:** sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per l'opera è la seguente:

➤ Importo contrattuale **€ 225.898,03**

di cui:

- € 217.398,03 (al netto del ribasso d'asta del 16,865%)
- € 8.500,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

➤ Somme a disposizione della stazione appaltante: **€ 124.101,97**

di cui:

- € 49.697,57 per I.V.A. sui lavori contrattuali;
- € 10.500,00 per imprevisti;
- € 4.780,00 per accantonamenti (art. 60 e 120 del Dlgs 36/23)
- € 4.320,00 per spese tecniche;
- € 1.000,00 per spese verifiche tecniche, collaudi

e inoltre

- € 44.101,97 per ribasso d'asta del 16,865 % su 261.500,00;
- € 9.702,44 per IVA su ribasso d'asta

**TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA € 350.000,00**

## **2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:**

**2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori sono stati consegnati con verbale in data 06/10/2025.



**2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata prot. 29781 del 19/05/2025, i lavori dovevano concludersi entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 03/04/2026.

**2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI:** nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

**2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI:** non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione di maggiori lavori.

**2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE:** la ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

**2.6 - SCADENZA DEFINITIVA:** a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è stato definito entro il 03/04/2026.

**2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 03/04/2026, come da certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

**2.8 - PENALI PER RITARDO:** la penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

**3 – SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

**4 – DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**5 – ORDINI DI SERVIZIO:** il direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

**6 – LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto, per lavori vari di completamento (svuotamento reti paramassi, pulizia cunette, disciplinamento acque ...).

**7 – PAGAMENTI IN ACCONTO:** come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 197.185,29 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata, mediante n°. 1 stati di avanzamento lavori.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

**8 – IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 15/05/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a complessivi **€ 28.548,87 oltre IVA 22%, pari complessivamente a € 34.818,50** così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:**

|                                                            |                     |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| ▪ Importo lavori al netto conto finale                     | € 225.725,04        |                   |
| a cui si detrae:                                           |                     |                   |
| ▪ 1° Certificato di Pagamento                              | € <u>197.185,29</u> |                   |
| ▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA                           |                     | € 28.539,75       |
| ➤ IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE                             |                     |                   |
| ▪ IVA 22% su 225.725,04                                    | € 49.659,51         |                   |
| ▪ da cui si detrae IVA 22% sul 1° Certificato di Pagamento | € <u>43.380,76</u>  |                   |
| ➤ RESTANO per IVA                                          |                     | € <u>6.278,75</u> |
| ➤ CREDITO COMPLESSIVO                                      |                     | € 34.818,50       |

## 9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

### A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'atto Dirigenziale n. 3415/2024 del 23/12/2024 risultano ripartite come segue:

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| ➤ Importo dei lavori                                           | € 270.000,00        |
| di cui:                                                        |                     |
| ▪ € 261.500,00 per lavori soggetti a ribasso                   |                     |
| ▪ € 8.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso        |                     |
| ➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:              | € 80.000,00         |
| di cui:                                                        |                     |
| - € 59.400,00 per I.V.A. sui lavori;                           |                     |
| - € 10.500,00 per imprevisti;                                  |                     |
| - € 4.780,00 per accantonamenti (art. 60 e 120 del Dlgs 36/23) |                     |
| - € 4.320,00 per spese tecniche;                               |                     |
| - € 1.000,00 per spese verifiche tecniche, collaudi, ....      |                     |
| <b>Totale quadro economico</b>                                 | <b>€ 350.000,00</b> |

### B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| ➤ Importo netto conto finale                              | € 225.725,04       |
| di cui:                                                   |                    |
| ▪ € 217.225,04 (al netto del ribasso d'asta del 16,865 %) |                    |
| ▪ € 8.500,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) |                    |
| ➤ IVA sul conto finale                                    | € <u>49.659,51</u> |

➤ **Totale** € 275.384,55

Pertanto rimane una differenza attiva di € 74.615,48

così ripartita:

|                                                                  |             |       |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| ▪ Residuo ribasso d'asta                                         | € 44.101,98 |       |
| ▪ Residuo IVA su € 44.101,98                                     | € 9.702,44  |       |
| ▪ Risparmio sui lavori                                           | € 172,99    |       |
| ▪ Risparmio IVA su € 172,99                                      | € 38,06     |       |
| ▪ Per imprevisti                                                 | € 10.500,00 |       |
| ▪ per accantonamenti (art. 60 e 120 del Dlgs 36/23)              | € 4.780,00  |       |
| ▪ Per spese tecniche                                             | € 4.320,00  |       |
| ▪ Per spese per accertamenti e verifiche tecniche, collaudi, ... | € 1.000,00  | _____ |

**TORNANO** € 350.000,00

La differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc....

**10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

**11 - RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova con polizza n. 4921914, con decorrenza continuativa.

**13 - INFORTUNI:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

**14 - CESSIONE CREDITI:** L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 10/06/2026 (conservata agli atti).

**15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:** con D.U.R.C. n. prot. INPS\_50867190 del 22/05/2026, l'impresa I.CO.STRA S.r.l. risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

**16 - AVVISO AI CREDITORI:** In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

**17 - PROVE SUI MATERIALI:** durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali, come risulta dalla relazione a strutture ultimate del 23/04/2026.

**18 - ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

**19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs36/2023:** I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

**20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):** A norma dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

**20.1 - VISITA SUI LUOGHI:** Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa e al RUP, in data 29/05/2026, la sottoscritta Ing. Lucia Bellina si è recata nei luoghi dove si sono realizzati i lavori, alla presenza del sig. Bertuccini Giorgio, Amministratore Unico e Rappresentante Legale dell'Impresa I.CO.STRA S.r.l. e si è proceduto al controllo delle opere eseguite che possono così riassumersi: *CC 06/23\_MIMS – SP 8 di Vobbia - consolidamento ciglio di valle a tratti saltuari fra le progressive km 9+000 e km 10+000, per migliorare le condizioni di sicurezza all'utenza stradale, in Comune di Vobbia.*

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite complessivamente con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

**20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:** la sottoscritta Ing. Lucia Bellina, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato salvo modifiche secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;



- Eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 225.725,04;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova con polizza n. 4921914 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

### **CERTIFICA**

che i lavori di cui al CC 06/23\_MIMS – SP 8 di Vobbia - consolidamento ciglio di valle a tratti saltuari fra le progressive km 9+000 e km 10+000, per migliorare le condizioni di sicurezza all'utenza stradale, in Comune di Vobbia (CUP D87H22002920001 - CIG B4C1B2E8F0), SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dall'impresa I.CO.STRA S.r.l. con sede in Corso Torino 4/13 a Genova (P.I. 03498580103), pertanto

### **LIQUIDA**


Il credito liquido dell'impresa come segue:

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| ➤ Importo netto confermato del Conto finale                | € 225.725,04        |
| ➤ Detrazioni per somme in acconto già erogate              | € <u>197.185,29</u> |
| ➤ <b>RESTANO A CREDITO DELLA STAZIONE APPALTANTE NETTI</b> | <b>€ 28.539,75</b>  |
| (dicansi euro ventottomilacinquecentotrentanove/75)        |                     |


che possono essere corrisposte all'impresa I.CO.STRA S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 15/06/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

  
 (Ing. Lucia Bellina)

L'IMPRESA

  
 (I.CO.STRA S.r.l.)

Ai sensi dell'art.28 comma 3 dell'allegato II.14 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RUP

  
 (Ing. Francesca Villa)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 06/23\_MIMS - ID 4643 S.P. 8 DI VOBIA - CONSOLIDAMENTO CIGLIO DI VALLE A TRATTI SALTUARI FRA LE PROGR.VE KM 9+000 E KM 10+000 PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ALL'UTENZA STRADALE. ACCANTONAMENTO DEGLI INCENTIVI DI EURO 4.320,00= ED ECONOMIE DI PROGETTO DI EURO 70.045,45= = (ONERI FISCALI INCLUSI) PER PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA I.CO.STRA. (GENOVA) - CUP D87H22002920001 - CIG B4C1B2E8F0

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

| S/E                                                         | Codice   | Cap. | Azione  |   | Importo   | Prenotazione |      | Impegno |      | Accertamento |      | CUP             | CIG        |
|-------------------------------------------------------------|----------|------|---------|---|-----------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----------------|------------|
|                                                             |          |      |         |   | Euro      | N.           | Anno | N.      | Anno | N.           | Anno |                 |            |
| ENTRATA                                                     | 40200.01 | 0    | 4002975 | - | 70.045,45 |              |      |         |      | 261          | 2024 |                 |            |
| Note: LAVORO 94                                             |          |      |         |   |           |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| USCITA                                                      | 10052.02 | 0    | 2002982 | - | 211,05    |              |      | 2639    | 2025 |              |      | D87H22002920001 | B4C1B2E8F0 |
| Note: ECONOMIA LAVORI                                       |          |      |         |   |           |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| USCITA                                                      | 10052.02 | 0    | 2002982 | - | 69.834,40 | 4459         | 2024 |         |      |              |      | D87H22002920001 |            |
| Note: ECONOMIE SAD                                          |          |      |         |   |           |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| USCITA                                                      | 10052.02 | 0    | 2002982 | + | 4.320,00  | 4459         | 2024 |         |      |              |      | D87H22002920001 |            |
| Note: INCENTIVI ART 45 C.CONTRATTI - (lasciati sulla PREN.) |          |      |         |   |           |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| TOTALE ENTRATE:                                             |          |      |         | - | 70.045,45 |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| TOTALE SPESE:                                               |          |      |         | - | 65.725,45 |              |      |         |      |              |      |                 |            |

Genova li, 19/10/2026

Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(PATRIZIA LEONCINO)  
con firma digitale