



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

## **Attestazione documenti allegati**

Atto N. 2914 del 06/10/2026

**OGGETTO: CC 43/23\_MIT\_PONTI - ID 4631 SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ PONENTE - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLE PROTEZIONI MARGINALI SU ALCUNI ATTRAVERSAMENTI ED OPERE CORRELATE ED INSTALLAZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA SUI PONTI SITI SULLA SP 9 DI CROCEFIESCHI AL KM 13+200 E 13+600 IN COMUNE DI VOBIA. ACCANTONAMENTO DEGLI INCENTIVI DI EURO 3.712,00= ED ECONOMIE DI PROGETTO DI EURO 41.242,94= (ONERI FISCALI INCLUSI) RELATIVI AGLI ESITI CONTABILI DELLA PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA I.CO.STRA. (GENOVA) - CUP D77H21005760001. CIG B323D8D1A4**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### **Allegati:**

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_3141\_2026.docx

Hash:

C95BAEC39CB0BD66EFA79BCD18551C4CBC29F5A738BFFADB06B5759F8BA20F2DE6547BA4178990  
083C64FDC71C3F904701135D57A0A588ECB9397AA1AD4227F3

Nome file allegato: CC 43-23\_MIT PONTI - SP 9 - Certificato Regolare Esecuzione firmato.pdf

Hash:

62BFD6FA7A0A2D0AFD79FD53061B53C60B76448A03C4E16C3055919220A4C49C470DB8CBE234B8  
253CE500856013E7F81A8F19957A3CA084CFB35208CB291D89

**Sottoscritta da  
(GIANNI MARCHINI)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2914/2026

**Oggetto: CC 43/23\_MIT\_PONTI - ID 4631 SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ PONENTE - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLE PROTEZIONI MARGINALI SU ALCUNI ATTRAVERSAMENTI ED OPERE CORRELATE ED INSTALLAZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA SUI PONTI SITI SULLA SP 9 DI CROCEFIESCHI AL KM 13+200 E 13+600 IN COMUNE DI VOBBLIA. ACCANTONAMENTO DEGLI INCENTIVI DI EURO 3.712,00= ED ECONOMIE DI PROGETTO DI EURO 41.242,94= (ONERI FISCALI INCLUSI) RELATIVI AGLI ESITI CONTABILI DELLA PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA I.CO.STRA. (GENOVA) - CUP D77H21005760001. CIG B323D8D1A4.**

In data 06/10/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Considerato che:

- Con atto della Direzione Territorio e Mobilità n. 2614 del 16/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo e l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori "CC. 43/23\_MIT\_PONTI – SP dell'Ufficio Viabilità ponente – Ripristino ed adeguamento delle protezioni marginali su alcuni attraversamenti ed opere correlate, ed installazione di barriera di sicurezza sui ponti siti sulla S.P. 9 DI CROCEFIESCHI al km 13+200 e 13+600 in Comune di Vobbia. CUP D77H21005760001;
- Con Atto della stessa Direzione n. 2974 del 20/11/2024 i lavori sono stati affidati all'impresa I.CO.STRA S.R.L. con sede in Corso Torino 4/13 Genova, per un importo di euro 242.055,06= (oneri fiscali inclusi)- CIG B323D8D1A4;

L'impresa ha costituito polizza fideiussoria come cauzione definitiva n. 06/01/21/3208924 rilasciata il 27/11/2024 da Finanziaria Romana S.p.A., per una somma pari a 9.920,29=, a garanzia dei lavori in esame;

Con Scrittura Privata di cui al prot.73676 del 11/12/2024, le parti hanno sottoscritto il contratto sui lavori appaltati suddetti e con verbale in data 25/06/2025 i lavori sono stati consegnati;

Con Atto Dirigenziale n. 1212/2025 del 06/05/2025 è stato assunto impegno di spesa complessiva di € 42.320,00= (con oneri), per "interventi opere di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dal km 13+600 della SP 9 di Crocefieschi in Comune di Vobbia" CUP D77H21005760001- "CIG FIGLIO" A069427F44 relativi all'affidamento dell'operatore economico Preve Costruzioni SPA Accordo Quadro Bitumature Lotto 1 Ponente e stipula del Contratto Derivato n. 13 (OPL -Ordinativo principale di lavoro), con l'uso delle somme a disposizione della commessa in esame CC 43/23 MIT PONTI (pren. 3620/2024);



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Con Atto Dirigenziale n. 1831/2025 del 04/07/2025 è stato assunto impegno di spesa per diritti di segreteria al Comune di Vobbia, per presentazione SCIA di € 70,00= (Imp. 3398/2025)

Vista la Relazione e il Certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal RUP in data 15/06/2026 che attesta la regolarità dei lavori in parola eseguiti dalla Ditta in questione e in cui i Tecnici della Direzione Territorio e mobilità propongono la liquidazione del saldo di euro 34.613,07= (con oneri), l'ammontare degli incentivi per spese tecniche di progetto di euro 3.712,00= e in cui scaturisce un'economia di spesa di euro 380,31= sui lavori rispetto all'importo iniziale di aggiudicazione, come risulta dalla tabella che segue sullo stato finale;

Ritenuto necessario accogliere le proposte suesposte e che il quadro economico a consuntivo con gli acconti già pagati risulta essere:

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Importo stato finale lavori eseguiti (con oneri di sicurezza) | 198.094,06€   |
| I.V.A. al 22%                                                 | 43.580,69€    |
| Totale Importo lavori                                         | 241.674,75€   |
| Acconti pagati con I.V.A. al 22%                              | - 207.061,68€ |
| Totale saldo lavori (con I.V.A.)                              | 34.613,07€    |

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2676 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di euro 13.310.934,17=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su ponti e viadotti finanziati dal DM 29 maggio per gli anni 2021-2023, e in particolare:

| codice   | azione  | Importo        | accertamento |
|----------|---------|----------------|--------------|
| 40200.01 | 4002956 | € 4.051.153,88 | 12/2023      |

Atteso inoltre che alla spesa complessiva di euro 34.613,07= (oneri fiscali inclusi) si farà fronte mediante imputazione sui fondi di Bilancio come di seguito specificato:

| Destinazione    | Codice di bilancio                 | Importo      |
|-----------------|------------------------------------|--------------|
| I.CO.STRAS R.L. | 10052.02 2002979<br>imp. 4006/2024 | € 34.613,07= |

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9/2025 del 06/02/2025 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender quality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi suddetti qui richiamati

### **DISPONE**

1. Vista la presa d'atto sottoscritta dal RUP, della Relazione e certificato di regolare esecuzione del 15/06/2026 (allegato) ad oggetto: "CC. 43/23\_MIT\_PONTI – SP dell'Ufficio Viabilità ponente – Ripristino ed adeguamento delle protezioni marginali su alcuni attraversamenti ed opere correlate, ed installazione di barriera di sicurezza sui ponti siti sulla S.P. 9 DI CROCEFIESCHI al km 13+200 e 13+600 in Comune di Vobbia. CUP D77H21005760001 - CIG B323D8D1A4, a consuntivo risulta di € 241.674,75= (con I.V.A. di € 43.580,69=) e pertanto si procedere alla liquidazione del saldo di euro 34.613,07= (con oneri), ai sensi dell'art.184 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i con i dati contabili già autorizzati in bilancio;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

2. che a seguito della liquidazione del saldo citato al punto sopra, l'impresa I.CO.STRA S.r.l., con sede in Corso Torino 4/13 a Genova – P.I. 03498580103, dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione nei confronti di Città Metropolitana di Genova;
3. di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria definitiva n. 06/01/21/3208924 rilasciata il 27/11/2024 da Finanziaria Romana S.p.A., per una somma pari a 9.920,29=, a garanzia dei lavori in esame;
4. di dare atto dell'economia dei lavori di € 380,31=, dovuta alla differenza tra quanto speso con l'esecuzione del contratto di € 241.674,75= e quanto autorizzato con l'aggiudicazione di € 242.055,06=
5. di accantonare € 3.712,00= come da progettazione sul fondo incentivi, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, con quanto presente sulla prenotazione 3620/2024 somme a disposizione dell'amministrazione;
6. Di dare atto che.
  - sono stati pagati i diritti di segreteria al Comune di Vobbia di complessivi € 70,00, di cui al mandato n. 4176 del 15/07/2025;
  - i ribassi di gara del 15,201% sono stati di € 33.594,21= (oltre I.V.A.);
  - sono state utilizzate con Atto dirigenziale n. 1212/2025 le somme a disposizione presenti su prenot. 3620/2024 di € 42.320,00= per finanziare i lavori relativi al Contratto derivato n.13 "CIG FIGLIO" A069427F44 (Lotto 1 Accordo Quadro bitumature) Ditta Preve Costruzioni (imp.2783/2025 € 41.480,00= e imp.2782/2025 € 840,00=), la cui esecuzione è ancora in essere e pertanto questi costi ed eventuali economie derivanti verranno rendicontati con Atto Dirigenziale a seguito dell'appalto in oggetto;
7. Di rendicontare la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 245.456,75=, visti i punti sopradetti, al Ministero delle Infrastrutture e trasporti, come da Acc. 12/2023 incassato, salvi i costi e le eventuali economie dell'affidamento ancora in corso del Contratto Derivato n. 13 nei confronti dell'operatore Preve Costruzioni SPA; CIG FIGLIO" A069427F44-CUP D77H21005760001;
8. Di dare atto che sussiste un'economia di euro 42.223,25= (euro 380,31 sui lavori ed euro 41.842,94=somme a disposizione) così dettagliata:
  - a. € 380,31= Imp. 4006/2024,
  - b. € 41.842,94= prenot. 3620/2024;
9. di pubblicare il presente Atto Dirigenziale sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e del Codice di amministrazione trasparente, D.Lgs 33/2013 e sm;



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

10. di comunicare che la presente determinazione dirigenziale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIANNI MARCHINI)  
con firma digitale**



Imposta di bollo assolta in misura  
forfettaria ed in modalità telematica ai  
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023  
(rif. All. I.4 tabella A)

## DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Lavori Pubblici

**OGGETTO: CC 43/23\_MIT PONTI – Ripristino ed adeguamento delle protezioni marginali su alcuni attraversamenti ed opere correlate ed installazione di barriera di sicurezza sui ponti siti sulla SP 9 di Crocefieschi al km 13+200 e 13+600 in Comune di Vobbia.**

Importo lavori: € 232.000,00

- soggetto a ribasso d'asta € 221.000,00

- oneri di sicurezza € 11.000,00

Somma a disposizione dell'Amm.ne € 98.000,00

Importo totale progetto € 330.000,00

Impresa: I.CO.STRA S.r.l. con sede in Corso Torino 4/13 a Genova – P.I. 03498580103

Contratto: Scrittura Privata prot.73676 del 11/12/2024

Ribasso: 15,201 %

CUP D77H21005760001

CIG B323D8D1A4

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

*(art. 116, art. 206 e art.28 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023)*

\* \* \*

#### **1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

**1.1 – PROGETTO ORIGINARIO:** Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità – Ufficio Lavori Pubblici ed è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 2614/2024 del 16/10/2024.

Con atto di nomina prot. n. 15964 del 08/03/2024, agli atti della Direzione Territorio e Mobilità, sono stati nominati:

- Responsabile Unico del Progetto, l'Ing. Francesca Villa, Responsabile d'ufficio della Direzione Territorio e Mobilità;

- Progettista, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e Direttore dei lavori, l'Ing. Lucia Bellina, funzionario della stessa Direzione;

Il progetto esecutivo, completato, sottoscritto e verificato e validato ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 il 11/09/2024, per una spesa complessiva di € 330.000,00 così ripartita:

**A) Somme per lavori** **€ 232.000,00**

di cui

- € 221.000,00 per lavori soggetti a ribasso
- € 11.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

**B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:**

Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge **€ 98.000,00**

**TOTALE QUADRO ECONOMICO** **€ 330.000,00**

**1.2 – FINANZIAMENTO:** opera finanziata con contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su ponti e viadotti finanziati dal DM 29 maggio per gli anni 2021-2023 (rif. Codice 40200.01 - Azione 4002956 - Esigibilità 2023 - Accertamento n.12).

**1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE:** ripristino e adeguamento delle protezioni marginali su attraversamenti e opere correlate, installazione di barriera di sicurezza sui ponti siti sulla SP 9 di Crocefieschi al km 13+200 e 13+600 in comune di Vobbia consistenti in:

- al km 13+600 opere di rifacimento del marciapiede sul lato di monte compreso la posa di idonea ringhiera e sostituzione della barriera stradale di valle con una di protezione adeguata, posta su idoneo basamento;
- al km 13+200 opere di consolidamento sia delle fondazioni, sia delle pile e delle spalle tramite interventi di cuci-scuci e risanamento dell'impalcato previa passivazione ferri, ripristino del copriferro e del calcestruzzo con malta tissotropica.

I lavori eseguiti rientrano nella categoria SOA denominata OG3.

**1.4 – DIREZIONE LAVORI:** I lavori sono stati diretti dall'ing. Lucia Bellina, funzionario della Direzione Territorio e Mobilità;

**1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE:** in considerazione dell'importo dei lavori, si è proceduto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. ai sensi

dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del Codice, tramite la piattaforma digitale "Tuttogare".

A seguito della procedura di gara, è risultato miglior offerente, secondo il criterio del prezzo più basso, l'operatore economico I.CO.STRA S.R.L. con sede in Corso Torino 4/13 a Genova (GE), con il ribasso del 15,201 %;

Con Atto n. 2974/2024 del 20/11/2024, il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto per un importo dei lavori ribassato di € 187.405,79, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 11.000,00, per un importo contrattuale complessivo di € 198.405,79.

Il contratto è stato stipulato con Scrittura Privata prot.73676 del 11/12/2024, sulla scorta delle somme autorizzate con il sopra indicato Atto dirigenziale.

**1.6 – CAUZIONE CONTRATTUALE:** per la stipula del contratto è stata costituita una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 06/01/21/3208924 rilasciata il 27/11/2024 da Finanziaria Romana S.p.A., per una somma garantita pari a 9.920,29.

**1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:** Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

**1.8 - SOMMA AUTORIZZATA:** sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per l'opera è la seguente:

- |                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| ➤ Importo contrattuale                                          | <b>€ 198.405,79</b> |
| di cui:                                                         |                     |
| ▪ € 187.405,79 (al netto del ribasso d'asta del 15,201 %)       |                     |
| ▪ € 11.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)      |                     |
| ➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:               | <b>€ 131.594,21</b> |
| di cui:                                                         |                     |
| - € 43.649,27 per I.V.A. sui lavori contrattuali;               |                     |
| - € 5.000,00 per imprevisti;                                    |                     |
| - € 37.320,00 per accantonamenti (art. 60 e 120 del Dlgs 36/23) |                     |
| - € 3.712,00 per spese tecniche;                                |                     |
| - € 928,00 per spese verifiche tecniche, collaudi               |                     |



e inoltre

- € 33.594,21 per ribasso d'asta del 15,201 % su 190.000,00;
- € 7.390,73 per IVA su ribasso d'asta

**TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA**

**€ 330.000,00**

## **2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:**

**2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori sono stati consegnati con verbale in data 25/06/2025.

**2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata prot.73676 del 11/12/2024, i lavori dovevano concludersi entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 22/12/2025.

**2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI:** nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori sono stati sospesi per complessivi giorni 46 naturali e consecutivi, a causa di interferenze con altri cantieri/lavorazioni, come da *verbale di sospensione* del 05/12/2025 e ripresi in data 20/01/2026 come da relativo *verbale di ripresa dei lavori* del 20/01/2026;

**2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI:** non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione di maggiori lavori.

**2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE:** come risulta dalla relazione del direttore dei lavori, redatta il 05/02/2026 a seguito della richiesta motivata di proroga dell'impresa (pervenuta al prot. 6844 del 04/02/2026), sono stati concessi ulteriori 60 giorni per l'ultimazione lavori.

**2.6 - SCADENZA DEFINITIVA:** a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è stato definito entro il 06/04/2026.

**2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 03/04/2026, come da certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

**2.8 - PENALI PER RITARDO:** la penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

**3 – SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

**4 – DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**5 – ORDINI DI SERVIZIO:** il direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

**6 – LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto, consistenti in:

- interventi per la realizzazione rampa di accesso alla zona di cantiere, comprese le opere di movimento terra nell'alveo del Torrente Fabio per il disciplinamento acque e per consentire le opere di ripristino delle pile;
- opere varie per consentire lo spostamento dell'utenze interrate (telefonica, acquedotto, gasdotto e pubblica illuminazione)

**7 – PAGAMENTI IN ACCONTO:** come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 169.722,69 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata, mediante n°. 2 stati di avanzamento lavori. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

**8 – IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 15/05/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a complessivi € 28.371,37 oltre IVA 22%, pari complessivamente a € 34.613,07 così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:**


|                                        |                    |                    |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ▪ Importo lavori al netto conto finale | € 198.094,06       |                    |
| a cui si detrae:                       |                    |                    |
| ▪ 1° Certificato di Pagamento          | € 98.780,28        |                    |
| ▪ 2° Certificato di Pagamento          | <u>€ 70.942,41</u> |                    |
| ▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA       |                    | <b>€ 28.371,37</b> |

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

|                                           |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|--|
| ▪ IVA 22% su € 198.094,06                 | € 43.580,69 |  |
| a cui si detrae                           |             |  |
| ▪ IVA 22% sul 1° Certificato di Pagamento | € 21.731,66 |  |
| ▪ IVA 22% sul 2° Certificato di Pagamento | € 15.607,33 |  |

➤ **RESTANO per IVA** **€ 6.241,70**

➤ **CREDITO COMPLESSIVO** **€ 34.613,07**



## 9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

### A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'atto Dirigenziale n. 2614/2024 del 16/10/2024 risultano ripartite come segue:

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| ➤ Importo dei lavori                                            | € 232.000,00        |
| di cui:                                                         |                     |
| ▪ € 221.000,00 per lavori soggetti a ribasso                    |                     |
| ▪ € 11.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso        |                     |
| ➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:               | € 98.000,00         |
| di cui:                                                         |                     |
| - € 51.040,00 per I.V.A. sui lavori;                            |                     |
| - € 5.000,00 per imprevisti;                                    |                     |
| - € 37.320,00 per accantonamenti (art. 60 e 120 del Dlgs 36/23) |                     |
| - € 3.712,00 per spese tecniche;                                |                     |
| - € 928,00 per spese verifiche tecniche, collaudi, ....         |                     |
| <b>Totale quadro economico</b>                                  | <b>€ 330.000,00</b> |

### B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| ➤ Importo netto conto finale                               | € 198.094,06        |
| di cui:                                                    |                     |
| ▪ € 187.094,06 (al netto del ribasso d'asta del 15,201 %)  |                     |
| ▪ € 11.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) |                     |
| ➤ IVA sul conto finale                                     | € 43.580,69         |
| ➤ <b>Totale</b>                                            | <b>€ 241.674,75</b> |
| Pertanto rimane una differenza attiva di                   | € 88.325,25         |

così ripartita:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| ▪ Residuo ribasso d'asta     | € 33.594,21 |
| ▪ Residuo IVA su € 33.594,21 | € 7.390,73  |
| ▪ Risparmio sui lavori       | € 311,73    |
| ▪ Risparmio IVA su € 311,73  | € 68,58     |

|                                                                  |             |       |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| ▪ Per imprevisti                                                 | € 5.000,00  |       |
| ▪ per accantonamenti (art. 60 e 120 del Dlgs 36/23)              | € 37.320,00 |       |
| ▪ Per spese tecniche                                             | € 3.712,00  |       |
| ▪ Per spese per accertamenti e verifiche tecniche, collaudi, ... | € 928,00    | _____ |

#### **TORNANO**

**€ 330.000,00**

La differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc....

**10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

**11 - RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova con polizza N. 4921914 con decorrenza continuativa.

**13 - INFORTUNI:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

**14 - CESSIONE CREDITI:** L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 10/06/2025 (conservata agli atti).


**15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:** con D.U.R.C. n. prot. INPS\_50867190 del 22/05/2026, l'impresa I.CO.STRA S.r.l. risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

**16 - AVVISO AI CREDITORI:** In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

**17 - PROVE SUI MATERIALI:** durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali, come risulta dalla relazione a strutture ultimate del 23/04/2026.

**18 - ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

**19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs36/2023:** I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.



**20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):** A norma dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

**20.1 - VISITA SUI LUOGHI:** Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa e al RUP, in data 29/05/2026, la sottoscritta Ing. Lucia Bellina si è recata nei luoghi dove si sono realizzati i lavori, alla presenza del sig. Bertuccini Giorgio, Amministratore Unico e Rappresentante Legale dell'Impresa I.CO.STRA S.r.l. e si è proceduto al controllo delle opere eseguite che possono così riassumersi: *CC 43/23\_MIT PONTI – Ripristino ed adeguamento delle protezioni marginali su alcuni attraversamenti ed opere correlate ed installazione di barriera di sicurezza sui ponti siti sulla SP 9 di Crocefieschi al km 13+200 e 13+600 in Comune di Vobbia.*

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite complessivamente con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

**20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:** la sottoscritta Ing. Lucia Bellina, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato salvo modifiche secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- Eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 198.094,06;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova con polizza N. 4921914 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

#### **CERTIFICA**

che i lavori di cui al CC 43/23\_MIT PONTI – Ripristino ed adeguamento delle protezioni marginali su alcuni attraversamenti ed opere correlate ed installazione di barriera di sicurezza sui ponti siti sulla SP 9 di Crocefieschi al km 13+200 e 13+600 in Comune di Vobbia (CUP D77H21005760001, CIG B323D8D1A4), **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dall'impresa I.CO.STRA S.r.l. con sede in Corso Torino 4/13 a Genova (P.I. 03498580103), pertanto

#### **LIQUIDA**

Il credito liquido dell'impresa come segue:


- Importo netto confermato del Conto finale € 198.094,06
- Detrazioni per somme in acconto già erogate € 169.722,69
- **RESTANO A CREDITO DELLA STAZIONE APPALTANTE NETTI € 28.371,37**

(diconsi euro ventottomilatrecentosettantuno/37)

che possono essere corrisposte all'impresa I.CO.STRA S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 15/06/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI


  
.....  
(Ing. Lucia Bellina)

L'IMPRESA

  
.....  
(I.CO.STRA S.r.l.)

Ai sensi dell'art.28 comma 3 dell'allegato II.14 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RUP

  
.....  
(Ing. Francesca Villa)





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Unità Contratti**

**Oggetto: CC 43/23\_MIT\_PONTI - ID 4631 SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ PONENTE - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLE PROTEZIONI MARGINALI SU ALCUNI ATTRAVERSAMENTI ED OPERE CORRELATE ED INSTALLAZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA SUI PONTI SITI SULLA SP 9 DI CROCEFIESCHI AL KM 13+200 E 13+600 IN COMUNE DI VOBIA. ACCANTONAMENTO DEGLI INCENTIVI DI EURO 3.712,00= ED ECONOMIE DI PROGETTO DI EURO 41.242,94= (ONERI FISCALI INCLUSI) RELATIVI AGLI ESITI CONTABILI DELLA PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA I.CO.STRA. (GENOVA) - CUP D77H21005760001. CIG B323D8D1A4**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

| S/E                                                                                                                                                                                      | Codice   | Cap. | Azione  |   | Importo      | Prenotazione |      | Impegno |      | Accertamento |      | CUP             | CIG        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|---|--------------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                                                          |          |      |         |   | Euro         | N.           | Anno | N.      | Anno | N.           | Anno |                 |            |
| ENTRATA                                                                                                                                                                                  | 40200.01 | 0    | 4002956 | + | 4.051.153,88 |              |      |         |      | 12           | 2023 |                 |            |
| Note: contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su ponti e viadotti finanziati dal DM 29 maggio - ANNUALITA' 2023 completamente riscosso |          |      |         |   |              |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| USCITA                                                                                                                                                                                   | 10052.02 | 0    | 2002979 | - | 380,31       |              |      | 4006    | 2024 |              |      | D77H21005760001 | B323D8D1A4 |
| Note: economia lavori                                                                                                                                                                    |          |      |         |   |              |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| USCITA                                                                                                                                                                                   | 10052.02 | 0    | 2002979 | - | 41.842,94    | 3620         | 2024 |         |      |              |      | D77H21005760001 |            |
| Note: economia somme a disposizione                                                                                                                                                      |          |      |         |   |              |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| USCITA                                                                                                                                                                                   | 10052.02 | 0    | 2002979 | + | 3.712,00     | 3620         | 2024 |         |      |              |      | D77H21005760001 |            |
| Note: incentivi art 45 codice contratti 36/2023                                                                                                                                          |          |      |         |   |              |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| <b>TOTALE ENTRATE:</b>                                                                                                                                                                   |          |      |         | + | 4.051.153,88 |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| <b>TOTALE SPESE:</b>                                                                                                                                                                     |          |      |         | - | 38.511,25    |              |      |         |      |              |      |                 |            |

Genova li, 22/10/2026

**Sottoscritto dal responsabile**



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

**della Direzione Risorse  
(PATRIZIA LEONCINO)  
con firma digitale**