



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Opere Strutturali

OGGETTO: ID. 4565 CC 54/21 MIT PONTI – LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE SULLA S.P. 333 DI USCIO ALLA PROGRESSIVA KM 7+877, NEI COMUNI DI AVEGNO E USCIO (GENOVA).

CUP: D47H23000130001 – CIG: 9829299223.

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

	APPALTO	VARIANTE
IMPORTO LAVORI:	€ 856.482,45	€ 1.042.248,48
- SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 762.648,75	€ 921.804,98
- ONERI DI SICUREZZA	€ 93.833,70	€ 120.443,87
- RIMBORSI	€ 0,00	€ 9.474,93
- RIBASSO D'ASTA (-19,45%)	€ - 148.335,18	€ 0,00
IMPORTO NETTO:	€ 708.147,27	€ 872.432,42
IVA SUI LAVORI	€ 155.792,40	€ 191.935,13
SOMME A DISP. DELL'AMM.NE	€ 516.060,33	€ 315.632,45
IMPORTO TOTALE	€ 1.380.000,00	€ 1.380.000,00

IMPRESA:	EDILIZIA VERICI S.R.L. DI CASARZA LIGURE (GE)
AGGIUDICAZIONE:	D.D. N. 1348/2023 DEL 15/06/23
RIBASSO:	19,45%
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO:	€ 708.147,27
APPROVAZIONE VARIANTE:	D.D. N. 1242/2024 DEL 17/05/24
IMPORTO CONTRATTUALE VARIANTE:	€ 872.432,42

VERBALE DELLA VISITA DI COLLAUDO

E CERTIFICATO DI COLLAUDO

(artt. 215 – 229 DPR n. 207/2010)

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO:

I progetti definitivo ed esecutivo sono stati redatti a cura dell'ing. **Sandro MONTALDO**, incaricato con D.D. **N. 569/2023** del **14 marzo 2023**.

Il Responsabile unico del procedimento è l'ing. **Gianni MARCHINI**, nominato, con atto dirigenziale, il **21 febbraio 2023**.

Il progetto esecutivo è stato approvato con D.D. **N. 1083/2023** del **12 maggio 2023**, per un importo complessivo di **€ 1.380.000,00** così ripartito:

A) Somme per lavori	€.	856.482,45
di cui		
- per lavori soggetti a ribasso:	€.	762.648,75
- per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€.	93.833,70
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
a) Incarico Progettazione definitiva esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:	€.	124.381,00
b) Iva 22%, imprevisti, spese di cui all'art. 113 D. Lgs 50/2016, spese per accertamenti di laboratorio e collaudo, lavori economia esclusi dall'appalto, e quant'altro previsto dalla vigente legge:	€.	399.136,55
Totale somme a disposizione	€.	523.517,55
Totale quadro economico progetto	€	1.380.000,00

1.2 - FINANZIAMENTO:

L'opera è stata finanziata con fondi disponibili nel bilancio provinciale a seguito di rimodulazione di fonti MIT di cui al DM 29 maggio 2021, per gli anni 2021-2023,

Capitolo **N. 0**, Azione **N. 2002979**, Prenotazione **N. 2358/2023** e **N. 177/2024**, Impegno **N. 1976/2023**, **N. 2506/2023** e **N. 190/2024**.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Lavori di ripristino e consolidamento della struttura del ponte sulla S.P. 333 di Uscio alla progressiva km 7+877, nei comuni di Avegno e Uscio (Genova).

1.4 – DIREZIONE LAVORI:

I lavori sono stati diretti dall'ing. **Sandro MONTALDO**, incaricato con D.D. **N. 569/2023** del **14 marzo 2023**.

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE:

A seguito di procedura negoziata senza bando, con D.D. **N. 1348/2023** del **15 giugno 2023**, la stazione appaltante ha aggiudicato i lavori in oggetto.

E' risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa "**EDILIZIA VERICI S.r.l.**" di Casarza Ligure, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del **19,45%**, per un importo netto contrattuale di **€. 614.313,57** oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di **€. 93.833,70**, corrispondenti ad un importo contrattuale netto complessivo di **€. 708.147,27** (IVA esclusa).

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE:

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di **€. 68.868,00** mediante polizza fideiussoria n° **EIBR2301323** prestata il **23 giugno 2023** da "**EUROINS INSURANCE JSC**", con sede in Sofia – Bulgaria, 43 Hristofor Kolumb Blvd, CAP 1592, Prov. EE.

1.7 - PERIZIE SUPPLEMENTIVE E DI VARIANTE:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 8 del D.M. 49/2018, ha approvato, in data **18 aprile 2024**, la perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di €. **164.285,15**, che ha elevato l'importo netto contrattuale complessivo dell'appalto a €. **872.432,42** (IVA esclusa);
- la perizia ha riguardato principalmente: **lavorazioni legate alla necessità di contenere al minimo il tempo di chiusura al traffico del SP 333, imprevisti nelle demolizioni del vecchio ponte, maggiori opere provvisorie a protezione della viabilità, ripristino a seguito di danni causati da eventi eccezionali;**
- per i lavori in variante è stato redatto, in data **19 aprile 2024**, un Atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi;
- con **D.D. N. 1242/2024 del 17 maggio 2024**, la stazione appaltante ha preso atto della perizia di variante e suppletiva dei lavori sopraindicata.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera, a seguito dell'approvazione della variante, ammonta a €. **1.380.000,00**, di cui €. **872.432,42** quale netta autorizzata per lavori, e precisamente:

A)	Somme per lavori	€ 872.432,42
	di cui	
	- per lavori soggetti a ribasso	€ 742.513,62
	- per oneri per la sicurezza	€ 120.443,87
	- per rimborso costi	€ 9.474,93
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
	a) I.V.A. sui lavori contrattuali	€. 191.935,13

b)	Spese tecniche relative alla progettazione	€.	138.102,92
c)	Altre somme a disposizione	€.	<u>177.529,53</u>
	Totale somme a disposizione	€.	<u>507.567,58</u>
	Totale quadro economico variante	€	<u>1.380.000,00</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori sono stati consegnati, sotto le riserve di legge, con verbale in data **24 luglio 2023**.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Ai sensi dell'art. 7 del Contratto i lavori dovevano concludersi entro **180 (centoottanta)** giorni naturali e consecutivi dalla consegna, e pertanto entro il **20 gennaio 2024**.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera **non sono occorse** sospensioni dei lavori.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI:

A seguito della sottoscrizione dell'Atto di sottomissione connesso alla soprarichiamata perizia di variante e suppletive **non è stato necessario** concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori, oltre a quelle accordate e specificate al punto 2.5 successivo.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE:

L'impresa ha inviato, con nota PEC del **27 dicembre 2023** inviata al Direttore dei lavori, una richiesta motivata di proroga.

Previo parere dello stesso Direttore dei lavori, il Responsabile unico del procedimento ha concesso, con nota PEC prot. gen. **N. 3775 del 19 gennaio 2024, 90 (novanta)** giorni di proroga.

Su indicazione del Direttore dei lavori, in relazione a eventi di carattere eccezionale e alla necessità della messa in sicurezza dello stato dei luoghi a seguito di detti eventi, con lavori ordinati all'impresa esecutrice, in Responsabile unico del procedimento ha concesso, con nota PEC prot. gen. **N. 25946 del 19 aprile 2024**, una ulteriore proroga di **40 (quaranta)** giorni, esclusivamente per il completamento di opere accessorie all'appalto e per gli interventi di ripristino e la messa in sicurezza dell'area a valle del ponte.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA:

A seguito di quanto richiamato al precedente punto 2.5, il nuovo termine utile per dare ultimati i lavori è divenuto quello del **30 maggio 2024**.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il **30 maggio 2024**, come da certificato redatto in data **30 maggio 2024**, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO:

La penale prevista dell'art. 18 del contratto **non è stata applicata** in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI:

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati richiesti e autorizzati i seguenti subappalti:

- **OS21 – opere strutturali speciali:** impresa **“SOLARI SILVANO S.r.l.”**, con sede in corso **Angelo Giannelli 12/2, Chiavari (GE)**. Subappalto approvato con D.D. **N. 1978/2023 del 5 settembre 2023**;
- **OS18-A – componenti strutturali in acciaio:** impresa **“GHIDOTTI S.r.l.”**, con sede in via **Padania 25/27, Cologno al Serio (BG)**. Subappalto approvato con D.D. **N. 81/2024 del 16 gennaio 2024**.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori **non si sono verificati** danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, ha impartito **N. 1**

Ordini di servizio riguardanti i seguenti aspetti:

- predisposizione della struttura di contrasto per prove di carico dei pali e richiesta di assistenza del laboratorio incaricato nel corso delle prove;

6 - LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori **non si è reso necessario** procedere all'esecuzione di opere in economia.

Al termine dei lavori, a seguito di segnalazione della stazione appaltante, è stato richiesto all'impresa di sistemare una colatura di acqua in prossimità del giunto del ponte lato Avegno, allungando la scossalina posata e predisponendo fori all'intradosso dell'impalcato preesistente in aderenza del ponte, al fine di eliminare l'acqua eventualmente presente nell'impalcato.

L'importo di tali lavori, contabilizzato ai prezzi di appalto, ammonta a **€ 2.125,36** (IVA esclusa).

7 – AGGIORNAMENTO PREZZI:

Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, prorogato, ai sensi dell'art. 1 della L. 213/2023, trattandosi di appalto affidato nella prima metà del 2023, nella redazione dello stato finale, sono state contabilizzate, per le lavorazioni realizzate nel corso del 2024, le differenze di importo derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati al 2024, rispetto a quelli del 2023, utilizzati per la redazione del computo di appalto.

Tale importo, riconosciuto nella misura dell'80% della differenza degli importi contabilizzati con i prezzari 2024 e 2023, e pari a € 13.293,10 (IVA esclusa), è stato regolarmente inserito, come voce a parte, nel conto finale.

8 - PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 9, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 833.178,64 (oneri fiscali esclusi), a titolo di pagamenti in acconto, a norma del contratto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

9 - CONTO FINALE:

Il Direttore dei lavori, in data **30 Agosto 2024**, ha redatto lo stato finale dei lavori.

Da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta € 55.069,20 (IVA esclusa) così ottenuto:

IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE

- Importo lavori al netto conto finale	€	888.247,84
--	---	------------

a cui si deduce:

- Anticipo contrattuale	€.	141.629,45
-------------------------	----	------------

- Certificato di Pagamento 1	€.	120.055,78
------------------------------	----	------------

- Certificato di Pagamento 2	€.	130.377,88
------------------------------	----	------------

- Certificato di Pagamento 3	€.	154.059,79
------------------------------	----	------------

- Certificato di Pagamento 4	€.	93.137,49
------------------------------	----	-----------

- Certificato di Pagamento 5	€.	<u>193.918,25</u>
------------------------------	----	-------------------

- Sommano	€.	833.178,64
-----------	----	------------

RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€.	55.069,20
---------------------------------------	-----------	------------------

IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE

- IVA 22% su €. 888.247,84 € 195.414,52

a cui si deduce:

- IVA 22% su anticipo e certificati € 183.299,30

RESTANO PER IVA € 12.115,22

RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 67.184,42

10 RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E

SPESE:

IMPORTO LAVORI APPROVATO (VARIANTE)

Le somme autorizzate per i lavori, con l'approvazione della variante, risultano ripartite come segue:

- Esecuzione delle lavorazioni € 742.513,62

- Oneri per la sicurezza € 120.443,87

- Rimborso costi € 9.474,93

TOTALE IMPORTO LAVORI IN VARIANTE € 872.432,42

IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Esecuzione delle lavorazioni € 745.035,94

- Oneri per la sicurezza € 120.443,87

- Rimborso costi € 9.474,93

- Aggiornamento prezzi € 13.293,10

TOTALE IMPORTO LAVORI IN VARIANTE € 888.247,84

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € **15.815,42** così ripartita:

- Esecuzione delle lavorazioni € 2.522,32

- Oneri per la sicurezza € 0,00

- Rimborso costi € 13.293,10

TORNANO€. **15.815,42**

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate.

11 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori **non è stato necessario** procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario ex art. 205 del D. Lgs. 50/2016.

12 - RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali **senza l'esplicitazione** di alcuna riserva.

13 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di **Chiavari (GE)** mediante polizza assicurativa **PAT N. 21366482** continuativa.

14 - INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori **non si sono verificati** infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa **non ha effettuato** cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

In data 30/08/2024 è stato richiesto ai sensi del D. Lgs. 276/03 il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta appaltatrice; l'Impresa suddetta risulta in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei Enti interpellati.

16 - AVVISO AI CREDITORI:

Gli avvisi ai creditori sono stati regolarmente pubblicati sugli organi previsti dalla legge e, nel termine di **15 (quindici)** giorni, non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi, come può desumersi dai certificati dei comuni di Avegno e Uscio.

17 – PROVE SUI MATERIALI:

Durante lo svolgimento dei lavori sono state effettuate prove e campioni sui materiali, come risulta dalla relazione a strutture ultimate, trasmessa con nota PEC prot. Gen. **N. 25802** del **19 aprile 2024**.

Le prove eseguite hanno dato esiti soddisfacenti, come si evince altresì dalla documentazione relativa al collaudo statico, trasmessa con nota PEC prot. Gen. **N. 26148** del **22 aprile 2024**, e facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Collaudatore statico nominato è l'ing. **Alfonso RUSSO**, incaricato con D.D. **N. 2222/2023** del **5 ottobre 2023**.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI:

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che **i lavori si sono svolti**, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

2^ SEZIONE – VISITA DI COLLAUDO

INCARICO DI COLLAUDO

L'incarico di collaudo è stato conferito al sottoscritto Arch. Giorgio Gnemmi, dipendente di ruolo dell'Amministrazione della Città Metropolitana con nomina del 30/05/2024.

Il giorno tre del mese di luglio dell'anno 2024, previa convocazione presso l'area interessata dai lavori, si sono trovati i signori:

- 1) Arch. Giorgio Gnemmi, Collaudatore delle opere;
- 2) Ing. Sandro Montaldo, Progettista e Direttore dei lavori;
- 3) Ing. Paolo Ferraro, Assistente con funzioni di Supporto al RUP;
- 4) Sig. Ciro Bartolone, Legale rappresentante della Ditta appaltatrice.

1 - ANALISI PRELIMINARI

Prima di procedere alle operazioni di verifica il sottoscritto collaudatore ha proceduto all'analisi ed illustrazione della documentazione prodotta da parte del R.U.P. chiedendo ai presenti i chiarimenti, le delucidazioni e le precisazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle operazioni di collaudo.

2 - ACCERTAMENTI, SAGGI E MISURAZIONI

Durante il corso della visita sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, misurazioni ritenute necessarie.

Il sottoscritto collaudatore ha preso visione del verbale di collaudo statico redatto dal collaudatore Ing. Alfonso Russo, nominato con D.D. n. 2222/2023 del 05 Ottobre 2023;

3 - LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia, tuttavia, al termine dei lavori, a seguito di segnalazione della Stazione Appaltante, sono stati richiesti all'Impresa alcuni lavori aggiuntivi contabilizzati ai prezzi di appalto nei lavori a misura per un importo di € 2.522,32 (IVA esclusa).

Sulla scorta delle liste in economia è stata riscontrata l'entità dei lavori in economia accertando l'ammissibilità delle ore impegnate in rapporto alle opere eseguite nonché la corretta quantificazione del materiale impiegato per tali lavori.

Il sottoscritto collaudatore esprime un giudizio di regolare esecuzione dei lavori eseguiti.

4 - RISULTATO DEI CONTROLLI

Da quanto si è potuto riscontrare e accertare dalle suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è dedotto che:

- a) le opere eseguite corrispondono, alle prescrizioni contrattuali, che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto nonché delle disposizioni impartite all'atto pratico dal direttore dei lavori;
- b) che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione, o non potute controllare, la direzione dei lavori e l'impresa hanno concordemente assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ciò premesso e considerato:

- a) che i lavori sono stati eseguiti coerentemente secondo il progetto originario e le successive perizie di variante regolarmente approvate, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti di discrezionalità tecnica esecutiva della direzione dei lavori.
- b) che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, al netto nel conto finale confermato dal sottoscritto collaudatore di € 888.247,84 è superiore alle somme autorizzate per cui si è avuto un maggior costo di € 15.815,42.
- c) che i lavori, tenendo conto delle sospensioni riconosciute dalla direzione lavori e delle proroghe regolarmente concesse dalla stazione appaltante, sono stati ultimati entro il periodo contrattuale;
- d) che i pagamenti in acconto fatti dall'appaltatore ricadono nei limiti contrattuali previsti dal Capitolato Speciale d'appalto e risultano autorizzati dalla direzione dei lavori e dal responsabile del procedimento;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed

- approvati con appositi verbali di nuovi prezzi;
- f) che i lavori si sono svolti senza alcun infortunio di rilievo a danno delle maestranze coinvolte nelle lavorazioni;
 - g) che con D.U.R.C. richiesto in data 30/08/2024 la ditta appaltatrice è risultata in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali.
 - h) che, come risulta dalla documentazione prodotta dal responsabile del procedimento, è stata adempiuta ai sensi dell'art. 218 del DPR 207/10 la pubblicazione degli avvisi *ai creditori*, senza che sia stato presentato alcun reclamo da parte di terzi;
 - i) che, come si evince da apposita dichiarazione del responsabile del procedimento, non risulta che la stazione appaltante abbia autorizzato cessioni di credito da parte dell'impresa, procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
 - j) che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge, di contratto e contenute negli ordini di servizio e disposizioni verbali date all'atto pratico dal direzione dei lavori e/o dal responsabile del procedimento;
 - k) che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori;
 - l) che il collaudo statico previsto dall'art. 7 della legge 5-11-1971 n. 1086 e dall'art. 67 del DPR 380/2001, è stato regolarmente eseguito **dall'Ing. Alfonso RUSSO in data 19/04/2024** con esito favorevole.
 - m) che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale **senza riserva**;

Il sottoscritto Collaudatore **Arch. Giorgio GNEMMI**, Funzionario Tecnico di ruolo della Città Metropolitana di Genova, in servizio presso la Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Opere Strutturali, Largo Cattanei 3, 16147

– Genova, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova al n. 1950 dal 13/07/1992, incaricato con nota del 30/05/2024 di procedere al collaudo tecnico amministrativo (ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016);

CERTIFICA

che i lavori di ripristino e consolidamento della struttura del ponte sulla S.P. 333 di Uscio alla progressiva km. 7+877 eseguiti dall'impresa Edilizia Verici srl in base al contratto di appalto redatto in data 27/07/2023 mediante Scrittura privata prot. n. 42392/2023, ed ai successivi atti di sottomissione:

- verbale nuovi prezzi ed atto di sottomissione del 19/04/2024 prot. n. 25949;

SONO COLLAUDABILI

Con il presente atto li COLLAUDA liquidando il credito dell'impresa come segue:

A)	Importo netto confermato del Conto finale	€ 888.247,84
B)	Detrazioni:	
1)	Per somme in acconto già erogate;	€ 833.178,64
	Resta a credito liquido della ditta	€ 55.069,20

(diconsi euro cinquantacinquemilasessantatré/venti) oltre IVA che possono essere corrisposte all'impresa Edilizia VERICI s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

L’Ing. Gianni MARCHINI, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara di non avere osservazioni da fare, in ordine alle operazioni di collaudo, per cui dichiara di accettare, con il presente atto, la definitiva consegna dell'opera senza eccezione alcuna e facendo salve tutte le garanzie di legge.

Sempre ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo, anche in pendenza di una formale approvazione della stazione appaltante, decorsi due anni dalla data odierna.

Genova, 07 Ottobre 2024

Il Collaudatore: Arch. Giorgio GNEMMI

.....

Per l'Impresa Edilizia VERICI s.r.l.

.....

Il Direttore dei Lavori: Ing. Sandro MONTALDO

.....

Per l'Amministrazione: Il Responsabile del Procedimento Ing. Gianni MARCHINI

.....