

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Timeline																																						
						gen 25	30	06	13	20	27	feb 25	03	10	17	24	mar 25	03	10	17	24	apr 25	31	07	14	21	mag 25	28	05	12	19	26	giu 25	02	09	16	23	lug 25	30	07	14	21	ago 25	28
1		GENOVA (GE) Fegino ex Dep.v. S.Ambrogio di Fegino - DECOMMISSIONING	158 g	lun 13/01/25	mer 20/08/25																																							
2		Attività preliminari	46 g	lun 13/01/25	lun 17/03/25																																							
3		Accantieramento	1 g	lun 13/01/25	lun 13/01/25																																							
4		Sezionamento linea elettrica	2 g	mar 14/01/25	mer 15/01/25																																							
5		Sfalcio e pulizia verde	5 g	mar 14/01/25	lun 20/01/25																																							
6		Demolizione muro bacino contenimento	10 g	mar 21/01/25	lun 03/02/25																																							
7		Bonifica linee e serbatoi	30 g	mar 04/02/25	lun 17/03/25																																							
8		Demolizioni fuori terra	55 g	mar 18/03/25	lun 02/06/25																																							
9		Demolizione pensilina di carico, sala pompe e tubi fuori terra	10 g	mar 18/03/25	lun 31/03/25																																							
10		Opere provvisorie di protezione	5 g	mar 01/04/25	lun 07/04/25																																							
11		Demolizione serbatoi verticali	40 g	mar 08/04/25	lun 02/06/25																																							
12		Demolizioni strutture interrato	42 g	mar 03/06/25	mer 30/07/25																																							
13		Rimozione serbatoi	30 g	mar 03/06/25	lun 14/07/25																																							
14		Accertamento qualità ambientale	30 g	mar 03/06/25	lun 14/07/25																																							
15		Collaudo	2 g	mar 15/07/25	mer 16/07/25																																							
16		Rinterri	10 g	gio 17/07/25	mer 30/07/25																																							
17		Ripristini e lavori civili	15 g	gio 31/07/25	mer 20/08/25																																							
18		Ripristini e lavori civili	15 g	gio 31/07/25	mer 20/08/25																																							

Progetto: Crono GE Fegino De Data: lun 22/07/24	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Ripporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			