

**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
UFFICIO OPERE STRUTTURALI**

OGGETTO: CC 04/25-1_MIT PONTI 2: INCARICO PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, SECONDO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D. LGS 36/2023), DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) DEL PONTE N. 1240, SP 26 DELLA VALGRAVEGLIA, KM 3+538, NEL COMUNE DI NE.
CUP: D47H23000680001 - CIG: B93A6AC50D

IMPORTO DEL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO	€	55.150,05
DI CUI:		
- IMPONIBILE SOGGETTO A RIBASSO	€	43.466,31
- CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE 4%	€	1.738,65
- IVA 22,00%	€	9.945,09

AFFIDATARIO: ITEC ENGINEERING S.R.L. (C.F./P.IVA 01236860118)
ATTO DIRIGENZIALE DI INCARICO: N. 3491/2025 DEL 10/12/2025
DISCIPLINARE DI INCARICO: PROT. GEN. C.M. GENOVA N. 552 DEL 08/01/2026 E N. 1394 DEL 13/01/2026

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

(art. 116, art. 50, comma 7 e art. 38 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO:

Progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo il nuovo codice degli appalti (D. Lgs 36/2023), degli interventi di messa in sicurezza idraulica (demolizione e ricostruzione) del ponte n. 1240, SP 26 della Valgraveglia, km 3+538, nel Comune di Ne."

1.2 – NOMINA FIGURE PROFESSIONALI:

Sono state individuate le seguenti figure professionali

- **RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:** Ing. Sonia RESEMINI – Direzione Territorio e mobilità - Servizio Infrastrutture e mobilità – Ufficio Opere strutturali, nominata dal Direttore di Direzione con prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 67798/2025 del 11/11/2025;
- **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** Ing. Paolo FERRARO – Direzione

Territorio e mobilità - Servizio Infrastrutture e mobilità – Ufficio Opere strutturali, nominato dal Direttore di Direzione con prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 67798/2025 del 11/11/2025.

1.3 - GENERALITÀ DELL’AFFIDATARIO:

Si è deciso di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevedendo un appalto a corpo, secondo la definizione specificata dall’art.3 comma 1 lett. dddd) del precedente codice degli appalti D. Lgs 50/2016 che recita “...«*appalto a corpo*» *qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto*”.

La procedura si è svolta a mezzo di piattaforma “TUTTOGARE”, con pubblicazione della gara il 14/11/2025 e scadenza il 19/11/2025.

È stato scelto l’operatore economico “ITEC engineering S.r.l.” (C.F./P.IVA: 01236860118), con sede in via Brigata Partigiana Ugo Muccini 54/A - 19038, Sarzana (SP) per un importo netto contrattuale di € 43.466,31 (oneri fiscali e di cassa esclusi) e un importo contrattuale complessivo di € 55.150,05 (oneri fiscali e di cassa inclusi).

L’incarico è stato formalizzato con l’adozione della D.D. del Servizio Amministrazione territorio e trasporti della Direzione Territorio e mobilità n. 3491/2025 DEL 10/12/2025 ed è stato perfezionato con la stipula di contratto sotto forma di scrittura privata, registrata a prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 552 del 08/01/2026 e n. 1394 del 13/01/2026.

1.4 – GARANZIE CONTRATTUALI:

L’affidatario, a norma di legge, ha fornito, prima della stipula del contratto, le seguenti polizze:

- polizza fideiussoria definitiva n. PC3NWRND emessa da Zurich Insurance Europe AG sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania, registro della Corte di Francoforte HRB 133359, sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari, Rappresentanza Generale per l’Italia: via Benigno Crespi, 23, 20159 Milano, iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 03/01/2008 (C.F./P.IVA/R.I Milano 05380900968), per l’importo di € 2.173,30 (diconsi euro duemilacentosettantatre/30);
- polizza “RC professionale” n. 288A9802 effettiva dal 30/06/2025 al 31/12/2025, rilasciata da Zurich Insurance Europe AG sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania, registro della Corte di Francoforte HRB 133359, sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari, Rappresentanza Generale per l’Italia: via Benigno Crespi, 23, 20159 Milano, iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 03/01/2008 (C.F./P.IVA/R.I Milano 05380900968).

1.4 - MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI:

Nel corso dell’esecuzione del servizio non sono intervenute modifiche contrattuali.

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEL SERVIZIO:

L’attività oggetto dell’incarico è iniziata in seguito alla sottoscrizione del relativo disciplinare da parte dei soggetti coinvolti.

In seguito a richiesta di proroga da parte dell’affidatario, inoltrata con nota registrata a prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 25869 del 28/04/2026 e accordata dal RUP con risposta registrata a prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 26173 del 29/04/2026, il termine per la consegna del progetto è stato posticipato al giorno 29 giugno 2026, ovvero a 60 (sessanta) giorni dalla data di effettuazione del rilievo dell’intradosso. Questo è stato motivato da problematiche legate all’innalzamento del livello idrometrico del corso d’acqua, dovuto alle piogge stagionali nei primi mesi

del 2026, ed alla conseguente impossibilità ad accedere all'alveo e procedere con il rilievo dell'intradosso del ponte, attività propedeutica alla redazione del PFTE.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato trasmesso dalla società affidataria alla Stazione appaltante il 30 giugno 2026 con nota registrata a prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 39906 del 30/06/2026, e controllato dal gruppo di riesame del progetto, che ha trasmesso le proprie osservazioni all'affidataria.

Le tavole oggetto di aggiornamento sono state trasmesse dall'affidataria il 4 agosto 2026 (REV.1) con nota registrata a prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 48176 del 04/08/2026, e ulteriormente riesaminate. Alcune tavole sono state oggetto di ulteriore aggiornamento (REV.2) e trasmesse il 2 settembre 2026 con nota registrata a prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 53390/2026.

L'attività oggetto dell'incarico si è conclusa regolarmente con la positiva verifica conclusiva del progetto, tenutasi in data 03/09/2026.

3 - SUBAPPALTI:

Nel corso di redazione dell'offerta l'affidatario ha dichiarato di non voler subappaltare attività in affidamento.

4 - PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come previsto dall'art.2 del contratto, all'affidatario non sono state erogate somme a titolo di pagamenti in acconto. Il pagamento è previsto nella modalità di saldo, pari al relativo importo contenuto nell'offerta e nel contratto, alla positiva verifica, da parte di Città Metropolitana, del PFTE oggetto dell'incarico.

5 - IL CONTO FINALE:

Il Conto Finale è stato redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto e da esso risulta che l'importo da liquidare all'affidatario ammonta a € 55.150,05 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) così ottenuto:

IMPORTO SERVIZI SUL CONTO FINALE	€	55.150,05
a cui si deduce:		
- imponibile per S.A.S. precedenti:	€	-
- totale imponibile pagato:	€	-
RESTANO A CREDITO DELL'AFFIDATARIO	€	55.150,05
IMPORTO ONERI DI CASSA SUL CONTO FINALE	€	1.738,65
a cui si deduce		
- oneri di cassa 4,00% su S.A.S. precedenti	€	-
- totale oneri di cassa versati:	€	-
RESTA PER ONERI DI CASSA:	€	1.738,65
IMPORTO I.V.A. SUL CONTO FINALE	€	9.945,09
a cui si deduce		
- I.V.A. 22,00% su S.A.S. precedenti	€	-
- totale I.V.A. versata:	€	-
RESTA PER I.V.A.:	€	9.945,09
RESTANO A CREDITO COMPL. DELL'AFFIDATARIO	€	55.150,05

6 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

- IMPORTO INIZIALE AFFIDATO

Le somme autorizzate risultano ripartite come segue:

IMPONIBILE	€ 43.466,31
ONERI DI CASSA 4,00%	€ 1.738,65
I.V.A. 22,00%	€ 9.945,09
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 55.150,05

• **IMPORTO FINALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dell'esecuzione del contratto le spese risultano così ripartite:

- importo netto conto finale	€ 43.466,31
- oneri di cassa sul conto finale	€ 1.738,65
- IVA sul conto finale	€ 9.945,09

SOMMANO € 55.150,05

Pertanto c'è perfetta corrispondenza tra l'importo impegnato e autorizzato e l'importo contabilizzato.

7 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione delle prestazioni non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 211 del D. Lgs. 36/2023.

8 - RISERVE DELL'AFFIDATARIO

L'affidataria ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

9 - CESSIONE CREDITI:

L'affidataria non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

10 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Dal punto 2 del presente conto finale risulta che il servizio si è svolto, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, dei successivi accordi nonché le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto.

11 - ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.LGS. 36/2023

I punti 1-10 del presente documento sono stati redatti dal direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli art. 116, art. 50, comma 7 e art. 38 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

12 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A norma degli art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Da un attento esame degli elaborati progettuali oggetto della prestazione di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

* * *

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto ing. Paolo FERRARO, direttore dell'esecuzione del contratto, considerato che:

- le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
- l'operatore economico incaricato ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore dell'esecuzione;

- esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le registrazioni contenute nei documenti contabili;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo netto del servizio si conferma in €. 55.150,05, rispetto ai € 55.150,05 previsti nel contratto;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate e trova copertura finanziaria nell'ambito del Decreto 5 maggio 2022 reg. n. 125, per gli anni 2024-2029, nello stanziamento di Bilancio Codice 10052.02 – azione 2002979 – impegno n. 4843/2025, previsto nella D.D. N. 3491/2025 del 10/12/2025;

CERTIFICA

che il servizio “CC 04/25-1_MIT PONTI 2: INCARICO PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, SECONDO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D. LGS 36/2023), DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) DEL PONTE N. 1240, SP 26 DELLA VALGRAVEGLIA, KM 3+538, NEL COMUNE DI NE”

LIQUIDA

Il credito liquido dell'affidatario come segue:

A)	importo netto confermato del Conto finale	€	43.466,31
B)	detrazioni per somme già erogate	€	-
C)	resta a credito liquido dell'affidatario	€	43.466,31

diconsi euro quarantatremilaquattrocentosessantasei/31 (IVA e oneri previdenziali esclusi)
 pari a euro cinquantacinquemilacentocinquanta/05 (IVA e oneri previdenziali compresi)

che possono essere corrisposte a ITEC ENGINEERING SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza del servizio di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova,

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
 (ing. Paolo FERRARO)
[firmato digitalmente]

L'AFFIDATARIO
 (ITEC ENGINEERING S.R.L. - ing. Roberto VALLARINO)
[firmato digitalmente]

Ai sensi dell'art. 116 e dell'art. 38 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 si prende atto e si conferma la completezza di quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Genova,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
 (ing. Sonia RESEMINI)
[firmato digitalmente]