



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3387/2024

OGGETTO: CC 36/23_MIT (TER) - SP DELL'UFFICIO VIABILITA' PONENTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, A TRATTI SALTUARI, DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE LUNGO LA SP 50 DI SANTO STEFANO DI LARVEGO (COMUNI VARI) -) PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 15.052,13= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA PREVE COSTRUZIONI SPA

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3705_2024.docx

Hash:

0CA6BEAD62A0BC2D69BB22E41620D49B7CB94D2F7F599D8047C7DA4BDFDE491895BA9B7B1DB66
79CC1C3138A808F81A6EAB50D1460DCBE2FD842FF8FCE2E1F1E

Nome file allegato: CC36-23_mit.TER-opl9_CRE.pdf

Hash:

09C4813A5A22366CB8597081EF84D9075E9A1F6D0B62296C4C1101F9F1467016BFFE62FC327769C3
60623310EE54A03B6B4C33EE56933EFDBA30D23377C311DF

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 3387/2024

Oggetto: CC 36/23_MIT (TER) - SP DELL'UFFICIO VIABILITA' PONENTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, A TRATTI SALTUARI, DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE LUNGO LA SP 50 DI SANTO STEFANO DI LARVEGO (COMUNI VARI) -) PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 15.052,13= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA PREVE COSTRUZIONI SPA.

In data 20/12/2024 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. **1442** in data **01/07/2021** della Direzione Territorio e Mobilità è stato approvato il disciplinare tecnico e relativa documentazione propedeutica all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di manutenzione a tratti saltuari delle strade provinciali della Città Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni in essa ricompresi;

Con successivo Atto Dirigenziale n. **1465** in data **06/07/2021** la Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance ha approvato le condizioni generali, relativi allegati e bandi di gara di cui all'Accordo Quadro;

Con Provvedimento Dirigenziale n. **373** in data **21/02/2022** il Responsabile del Procedimento di Gara ha approvato le procedure di gara ed ha definitivamente aggiudicato l'accordo quadro relativo al Lotto 1 **CIG: 88185490DA** all'operatore economico PREVE COSTRUZIONI SPA con il ribasso del 12,923% da applicare ai prezzi unitari, mantenendo inalterato l'importo massimo del lotto pari a € 3.160.000,00= (oneri fiscali inclusi);

Il contratto relativo all'Accordo Quadro è stato stipulato in data 15/04/2022 prot. n. 20655 rep. 204

Con Atto Dirigenziale n. **1815** in data **11/08/2023** la Direzione Territorio e Mobilità ha provveduto all'assunzione di Impegno per l'importo di € 133.639,79= (oneri fiscali e somme a disposizione incluse) i lavori di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale lungo la S.P. 50 di Santo Stefano di Larvego (Comuni vari) Lotto 1 (Zona Ponente) (CUP: **D47H20002340001** – CC: **36/23_MIT_TER**) – (CIG: **A004687447**);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva relativa al contratto derivato n. 2392603 rilasciata in data 18/09/2023 da Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. (Coface) Agenzia di Biella a garanzia dei suddetti lavori;

In data 07/09/2023 è stato sottoscritto il contratto derivato n. 9 e in data 22/07/2024 i lavori sono stati consegnati;

Richiamate la nota del 28/10/2022 prot. 57177 la nota prot. 9955 del 21/02/2023 e la nota 11696 del 21/02/2024 recepite dall'Operatore Economico;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **10/10/2024**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa PREVE COSTRUZIONI SPA - alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 94.940,32= (oltre € 20.886,97= per quota IVA al 22%) – il saldo di € 12.337,81= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a € 15.052,13= con un' economia di spesa di € 270,68= rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 107.218,13=
I.V.A. 22%	€ 23.601,19=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>€ 130.879,32=</u>

Atteso che alla spesa di € **15.052,13=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
PREVE COSTRUZIONI SPA	10052.02 2002976 Imp. 2945/2023	€ 15.052,13=	2024

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 892 del 26/04/2023 con cui è stato disposto l'accertamento delle entrate assegnate a titolo di "finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con D.M. n. 224 del 29/05/2020, secondo il seguente prospetto riguardante le sole entrate del 2023:, l'Accertamento n.32/2023 – Cod. 40200.01 – Az. 4002949 – Esercizio 2023 – per l'importo di Euro 133.639,79= come di seguito indicato:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002949	€ 133.639,79=	2023	32

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **10/10/2024**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale lungo la S.P. 50 di Santo Stefano di Larvego (Comuni vari) Lotto 1 (Zona Ponente) (CUP: **D47H20002340001** – CC: **36/23_MIT_TER**) – (CIG: **A004687447**) la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 107.218,13= più IVA per € 23.601,19= per un totale complessivo di € **130.879,32=** ;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **15.052,13=** (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa PREVE COSTRUZIONI SPA con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
PREVE COSTRUZIONI SPA	10052.02 2002976 Imp. 2945/2023	€ 15.052,13=	2024

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2392603 rilasciata in data 18/09/2023 da Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (Coface) Agenzia a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € **270,68=** risultante dalla differenza tra € **130.879,32=**, somma effettivamente spesa per



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € **131.150,00=** oltre € **2.489,79=** per somme a disposizione dell'amministrazione;

- 6) di accantonare € **2.150,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sulla prenotazione Imp. **2944/2023** somme a disposizione amministrazione;
- 7) di prendere atto che a seguito del punto 5 – 6) l'economia effettivamente realizzata è pari ad € **610,47=**;
- 8) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento di € **133.029,32=** sarà rendicontata al MIT, di cui al D.M. n. 224 del 29/05/2020 "Finanziamento per interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" per gli anni 2022 e 2023 in particolare per l'intervento in oggetto di cui all'accertamento **32/2023** interamente riscosso;
- 9) di ridurre l'accertamento n. **32/2023** di € **610,47=** e di provvedere alla eliminazione del residuo di € **270,68=** presente sull'Imp. **2945/2023** e riportarlo sulla prenotazioni **2944/2023** in attesa della suddetta rendicontazione;
- 10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: AQ_lotto.1_CC 36/23-MIT ter- Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale su SP 50 di S.Stefano di Larvego ,SP4 di Praglia (Comuni Vari) – Contratto Derivato n. 9 CUP D47H20002340001 -CIG “Padre”: 88185490DA - CIG “Figlio”: A004687447

Impresa: PREVE COSTRUZIONI S.P.A.

Ribasso: 12,923 %

Contratto Accordo Quadro: Rep. 204/2022 - Prot. 20655 del 15.04.2022 - Importo € 3.160.00,00

Contratto derivato OPL.N.9 : (prot. 49803/2023 del 07/09/2023) - Importo € 107.500,00

Importo lavori:	€ 107.500,00
- Per lavori (al netto ribasso)	€ 104.500,00
- Per Oneri sicurezza	€ 3.000,00
Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ <u>26.139,79</u>
Importo totale progetto	€ 133.639,39

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.Lgs 50/2016 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 – PREMESSE:

- con determinazione della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova n.1442/2021 del 01/07/2021 è stato approvato il disciplinare tecnico e documentazione tecnica propedeutica all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di manutenzione a tratti saltuari delle strade provinciali della Città Metropolitana di Genova;

- con determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1465 del 06/07/2021 sono stati approvati i documenti di gara “Accordo quadro”, “Condizioni Generali” e relativi allegati unitamente al Bando di gara e suoi allegati, relativamente alla procedura in oggetto;
- con determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 373 del 21/02/2022 è stata disposta, per quanto concerne la competenza della Città Metropolitana di Genova, l’aggiudicazione del Lotto n. 1 all’operatore economico PREVE COSTRUZIONI S.P.A. in applicazione del criterio di aggiudicazione dei Lotti definito al punto II.1.6 del Bando di Gara, con il ribasso del 12,923% da applicare ai prezzi unitari contenuti nell’allegato n. 5 “Elenco Prezzi Unitari”, mantenendo inalterato l’importo massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di gara, pari ad € 3.160.000,00 (oneri fiscali esclusi) recante il seguente CIG “PADRE”:88185490DA;
- relativamente al Lotto 1 – Zona Ponente: l’affidamento a PREVE COSTRUZIONI S.P.A. è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata del 15/04/2022 - Rep. 204 (prot.20655 del 15/04/2022);
- con Atto Dirigenziale n. 1815/2023 del 11/08/2023 si è provveduto a:
 - autorizzare la stipula del relativo Contratto Derivato n. 9 mediante scrittura privata (OPL - Ordinativo Principale di Lavoro), ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come previsto dall’Accordo Quadro, relativo a lavori di manutenzione straordinaria di ripristino della sovrastruttura stradale a tratti saltuari lungo la SP 50 di S.Stefano di Larvego (Comuni vari);
 - prendere atto che l’importo dell’intervento in oggetto ammonta ad Euro 131.150,00 (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione), assumendo il relativo impegno di spesa;
 - nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Francesca Villa, Responsabile d’Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, e Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione il Geom. Luca Garibotto, dipendente della medesima Direzione;

- il Contratto derivato-OPL N.9 prot. 49803 /2024 del 07/09/2023, per il quale è stato assunto il CIG “Figlio” A004687447, è stato regolarmente sottoscritto da entrambe le parti;
- con nota prot. 64612/2024 del 14/11/2023 è stata trasmessa all’Impresa Richiesta preliminare di Lavori (R.P.L.) con annesso progetto esecutivo, cui ha fatto seguito l’Accettazione da parte dell’impresa tramite “Mod. 04 CACM” (pervenuto al prot.68441 del 30/11/2023);

1.2 – FINANZIAMENTO:

- con Determinazione dirigenziale n. 352 del 20/02/2023, sulla scorta del D.M. n. 123 del 19/03/2020 avente ad oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal D.M. n. 49 del 16/02/2018” (registrato dalla Corte dei Conti il 14/04/2020 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 127 del 18/05/2020. Programma annualità 2021 – 2024), è stato disposto l’accertamento in entrata, per l’esercizio 2023;
- il Bilancio di previsione 2023 – 2025 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 40 del 28 dicembre 2022;
- con Decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 30 gennaio 2023 sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2023-2025;
- con l’Atto Dirigenziale n. 1815/2023 del 11/08/2024 è stato assunto l’impegno di spesa 2945/2023 per € 131.150,00 in favore dell’impresa PREVE COSTRUZIONI S.P.A. e per € 2.489,79 somme a disposizione dell’Amministrazione;

1.2 – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale consistenti in:

- scarifica parziale del manto stradale;
- posa conglomerato bituminoso tipo usura hard a finire;

I tratti stradali interessati dai lavori sono stati i seguenti:

- SP 50 di S.Stefano di Larvego:

- dal km 0+200 al km 1+300 circa, tratto continuo per un totale di circa 1100,00 ml.

- SP 4 di Praglia:

dal km 6+600 al km7+000 circa; tratto continuo per un totale di circa 400,00 ml.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: i lavori sono stati diretti dal Geom. Luca Garibotto (dipendente della Città Metropolitana di Genova - Direzione Territorio e Mobilità), incaricato con Atto di nomina Dirigenziale prot. 6844 del 07/02/2023;

1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: Relativamente al Lotto 1 – Zona Ponente l'affidamento all'impresa PREVE COSTRUZIONI S.P.A., con sede in Via Provinciale Boves 12 a Roccavione (CN) - P.IVA 00185120045, è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura Rep. 204 - prot.20655 del 15/04/2022;

1.6 – CAUZIONE CONTRATTUALE - L'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Assitec S.a.s. di Simoncini M. Genova – rilasciata in data 06/04/2022 ed avente n°1863241 per un importo di Euro 34.700,00, giuste le riduzioni di legge, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituita ai sensi dell'Art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali, per l'appalto principale, pari al 20% dell'importo corrispondente alla garanzia calcolata sul valore del lotto;
- cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria n. 2392603, rilasciata il 18/09/2023 dalla Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A (COFACE) – Agenzia di Biella, per un importo di €4.445,52, calcolata sull'importo del Contratto Derivato OPL N.9 attivato secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016;

1.7 - PERIZIE SUPPLEMENTIVE E DI VARIANTE, DEFINIZIONE NUOVI PREZZI:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

In attuazione alla Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), che integra le disposizioni del cosiddetto Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) relative alle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, si è proceduto già in fase progettazione



con l'aggiornamento dei prezzi unitari rivalutati con l'ultimo prezzario regionale emesso, riconosciuti dalle nella misura del 90%. Le rivalutazioni dei prezzi unitari e le stima delle compensazioni sono state definite ed inserite nel registro di contabilità dei lavori.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA - sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera è la seguente:

➤ Importo contrattuale	€ 107.500,00
di cui:	
- € 104.500,00 per lavori (al netto del ribasso d'asta del 12,923 %)	
- € 3.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	
➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:	€ 26.139,79
di cui:	
- € 23.650,00 per I.V.A. sui lavori contrattuali	
- € 2.150,00 per spese tecniche	
- € 339,79 per spese per accertamenti e verifiche tecniche, collaudi,	
Totale quadro economico	€ 133.639,79

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale del 22/07/2024.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DERIVATO: ai sensi del Contratto Derivato i lavori dovevano concludersi entro 365 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 21/07/2025.

2.3 - ORDINATIVI DI LAVORO: per l'esecuzione del Contratto Derivato n.9 in oggetto è stato emesso n. 1 Ordinativo di Lavoro (O.D.L. prot. 46279 del 22/11/2024).

2.4 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori non sono stati sospesi.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: la ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione di maggiori lavori.

2.7 - SCADENZA DEFINITIVA: a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per ultimare i lavori era il 21/07/2025;

2.8 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI AL CONTRATTO DERIVATO: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 27/08/2024, come da certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile sopra indicato;

2.9 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dall'art. 13 delle Condizioni generali non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

4 – DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 – ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori non ha impartito ordini di servizio.

6 – LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia , non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Per tali lavori sono state redatte apposite liste settimanali regolarmente contabilizzate nello stato di avanzamento n.1 e ultimo.

7 – PAGAMENTI IN ACCONTO: come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 94.940,32 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma di quanto previsto nel Contratto Derivato al punto I), mediante n.1 stato di avanzamento lavori (sal.1 e ultimo).

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 – IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 28/08/2024 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti **€ 12.337,81 (IVA esclusa)** così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:**

▪ Importo lavori al netto conto finale **€ 107.278,13**

a cui si detrae:

- 1° Certificato di Pagamento del 26-08-2024 **€ 94.940,32**

▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 12.337,81
➤ IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE	
▪ IVA 22% su €107.278,13	€ 23.601,19
▪ da cui si detrae IVA 22% sul	
- 1° Certificato di Pagamento del 26-08-2024	€ 20.886,87
RESTANO per IVA	€ 2.714,32
➤ CREDITO COMPLESSIVO	€ 15.052,13

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

➤ Importo lavori (al netto del ribasso d'asta del 12,923 %)	€ 104.500,00
➤ Oneri di sicurezza	€ 3.000,00
SOMMANO	€ 107.500,00
➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:	€ 26.139,79
di cui:	
- € 23.650,00 per I.V.A. sui lavori contrattuali	
- € 2.489,79 per spese tecniche ,accertamenti e verifiche tecniche, collaudi,	

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 133.639,79

B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 107.278,13
di cui:	
- Importo lavori	€ 104.278,13
- Oneri di sicurezza	€ 3.000,00
➤ IVA sul conto finale	€ 23.601,19
➤ Totale	€ 130.879,32

Pertanto rimane una differenza attiva di € 2.760,47

così ripartita:	
- Risparmio sui lavori	€ 221,87

- Risparmio IVA su € € 48,81
- per spese tecniche e varie € 2.489,79

TORNANO

€ 133.639,79

La differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc....

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di Cuneo di N. 31050534-98 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: L'impresa Preve Costruzioni S.p.A. risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: in sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non sono state occupate o espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il R.U.P. conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento e successivamente al termine dei lavori sono state effettuate prove e campioni sui materiali come risulta dal "fascicolo sui materiali" conservato agli atti. Tali prove hanno dato esito soddisfacente.



18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.lgs 50/2016 : I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa e al Responsabile Unico del Procedimento, in data 10 OTT. 2024 il sottoscritto Geom. Luca Garibotto si è recato nei luoghi dove si sono realizzati i lavori, alla presenza del Ing. Matteo Preve in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa Preve Costruzioni S.p.A. e si è proceduto al controllo delle opere eseguite che possono così riassumersi: *interventi di manutenzione straordinaria di ripristino della sovrastruttura stradale a tratti saltuari lungo la SP 50 di S.Stefano di Larvego e la SP 4 di Praglia e (Comuni vari).*

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: il sottoscritto Geom. Luca Garibotto, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato salvo modifiche secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti, nonché risultanti dall'applicazione dell'art. 26 comma 8 del D.L. 50/2022 convertito con L. 91 del 15/07/2022;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 107.278,13
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio complessivo sui lavori di € 221,87;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Cuneo con polizza N. 31050534-98 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che i gli interventi di cui al *CC 36/23_MIT .ter- - SP 50 DI S.STEFANO DI LARVEGO_SP 4 DI PRAGLIA - SP dell'Ufficio Viabilità Ponente - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale*, **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dall'impresa affidataria PREVE COSTRUZIONI S.P.A., con sede in Via Provinciale Boves 12 a Roccavione (CN), P.IVA 00185120045, pertanto

LIQUIDA

il credito liquido dell'impresa come segue:


A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 107.278,13
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate	€ 94.940,32
C) RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ <u>12.337,81</u>

(diconsi euro DODICIMILATRECENTOTRENTASETTE/81)

che possono essere corrisposte alla Preve Costruzioni S.p.A., a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 17 0 OTT 2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI



.....
(Geom. Luca Garibotto)

L'IMPRESA


.....
(Preve Costruzioni S.p.A)

Ai sensi dell'art. 202 del DLgs 50/2016 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


.....
(Ing. Francesca Villa)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 36/23_MIT (TER) - SP DELL'UFFICIO VIABILITA' PONENTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, A TRATTI SALTUARI, DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE LUNGO LA SP 50 DI SANTO STEFANO DI LARVEGO (COMUNI VARI) -) PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 15.052,13= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA PREVE COSTRUZIONI SPA

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
				Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTR ATA	402000 1	0	40029 49	-	610,47					32	2023		
Note: MIT per interventi relativi ai programmi strao.i di manut viaria L. 145/2018 art. 1 c. 95 2023 Accertamento interamente riscosso con rev. 16441 del 22/08/2023													
USCI TA	100520 2	0	20029 76	+	339,79	2944	2023					D47H 20002 34000 1	
Note: economie somme a disposizione amm.ne													
USCI TA	100520 2	0	20029 76	-	270,68			2945	2023			D47H 20002 34000 1	A00 4687 447
Note: economia sui lavori													
USCI TA	100520 2	0	20029 76	+	270,68	2944	2023					D47H 20002 34000 1	A00 4687 447
Note: economia da mantenere sulla prenotazione													
USCI TA	100520 2	0	20029 76	+	15.052,13			2945	2023			D47H 20002 34000 1	A00 4687 447
Note: saldo Impresa Preve Costruzioni SPA - Lav. 57													
USCI TA	100520 2	0	20029 76	+	2.150,00	2944	2023	4477	2024			D47H 20002 34000 1	
Note: accantonare fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50													



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TOTALE ENTRATE:	-	610,47	
TOTALE SPESE:	+	17.541,92	

Genova li, 27/12/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**