



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2345/2025

OGGETTO: LAS.21.00006 - [PNRR] M4.C1.I 3.3 "EDILIZIA SCOLASTICA" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CANALI DI GRONDA _ ITTL S.GIORGIO - CALATA DARSENA PONTE PARODI 16126 GENOVA - CUP D38B20001010001 CIG 9203569168 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - ATTO DI REGOLARIZZAZIONE FORMALE DEL VERBALE SOSPENSIONE LAVORI

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2555_2025.docx

Hash:

BFAB1093879D4AE6BA031C6DB2A9E5EF7AAF7A7D36E280D66A0DC026D7A24D631CFCC37D8A7335
BFD54B07BB18DF112FAA8CC48C10EE9AA4F092CBA74B3CD283

Nome file allegato: 9203569168_Verbale _Sospensione Lavori .pdf.p7m

Hash:

45227D571587069114BEFEF683A54E849904232A0B203E9E8A55683574DB4BD0DFE2EA99DA7EFEE
2F25E7A9668CF918D03BCCA97C1D0BDA36542FCAFF27D5443

**Sottoscritta da
(ANGELO ALLODI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto del RUP

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Atto N. 2345/2025

Oggetto: LAS.21.00006 - [PNRR] M4.C1.I 3.3 "EDILIZIA SCOLASTICA" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CANALI DI GRONDA ITTL S.GIORGIO - CALATA DARSENA PONTE PARODI 16126 GENOVA - CUP D38B20001010001 CIG 9203569168 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - ATTO DI REGOLARIZZAZIONE FORMALE DEL VERBALE SOSPENSIONE LAVORI

In data 27/08/2025 il RUP ANGELO ALLODI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente atto;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

PREMESSO CHE

- In data 09/11/2022 è stato sottoscritto l'Accordo di concessione tra il Ministero dell'Istruzione (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito – MIM) e la Città Metropolitana di Genova, per l'attuazione di un intervento finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, identificato con CUP D38B20001010001;
- L'art. 5 del citato Accordo prevede che, trattandosi di "progetti in essere", si applicano, per quanto compatibili, le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Linee guida del MIM in materia di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi PNRR;
- Tra queste disposizioni si richiamano in particolare:
 1. le "Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione" del 3 aprile 2023;



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto del RUP

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

2. le "Indicazioni operative per il corretto caricamento dei documenti" e le "Indicazioni operative per la corretta presentazione del rendiconto" del 31 gennaio 2024, aggiornate alla Versione 2 del 12 agosto 2024;

CONSIDERATO CHE

Il Verbale di Sospensione lavori, predisposto dal DL Arch. Luca Cassisa, è stato sottoscritto il 20/02/2023 in cantiere con firme autografe dallo stesso DL, dal RUP dell'intervento Ing. Angelo Allodi, dipendente della stazione appaltante, e da Legale rappresentante della ditta appaltatrice PROTECNA srl., ed è conservato in originale presso gli archivi della Città Metropolitana di Genova;

RILEVATO CHE tale verbale

- non è in formato .p7m (fatta esclusione per la firma del DL), in quanto redatto e sottoscritto in sede operativa;
- non riporta il CUP D38B20001010001 e il CIG 9203569168, pur essendo inequivocabilmente riferito all'intervento in oggetto;

TANTO PREMESSO

SI ATTESTA

che il Verbale di Sospensione lavori del 20/02/2023:

1. È riferito all'intervento di manutenzione straordinaria ai canali di gronda - ITTL S.Giorgio – Calata Darsena Ponte Parodi 16126 GENOVA, finanziato dal PNRR M4 C1 I3.3, identificato con CUP D38B20001010001 CIG 9203569168;
2. È valido e conforme dal punto di vista sostanziale, essendo sottoscritto in sede operativa dai soggetti competenti e regolarmente conservato;
3. È regolarizzato ai fini formali, in ottemperanza alle Linee guida e alle disposizioni del MIM e del MEF sopra richiamate, mediante il presente Atto di regolarizzazione;
4. Il presente atto viene corredato in allegato con:

Scansione del verbale originale firmato in cantiere.



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto del RUP

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

**Sottoscritta dal RUP
(ANGELO ALLODI)
con firma digitale**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



“Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”



Città Metropolitana
di Genova

**Direzione
Scuole e Governance
Servizio Edilizia**

Oggetto: **Commessa LAS.21.00006**
**PNRR M4.C1.I 3.3 - Intervento di manutenzione straordinaria ai
canali di gronda I.T.T.L. - San Giorgio - Sede - Calata Darsena -
Ponte Parodi, snc - Genova - - 16126**
Impresa: PROTECNA s.r.l.
Contratto n. 215/2022 del 28/07/2022
Importo contrattuale : € 171.902,43 IVA esclusa

VERBALE DI SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI N. 1

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di Febbraio in Genova il sottoscritto Arch. Luca Cassissa nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 02 Settembre 2022;

Considerato che, durante il corso dei lavori si sono resi necessari alcuni cambi di lavorazione inizialmente non previsti, per cui si rende necessaria la predisposizione di una perizia di variante.

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte



ORDINA

all'impresa appaltatrice PROTECNA s.r.l. di sospendere parzialmente i lavori in data odierna e dispone di riprendere le stesse immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna è stato inoltrato un primo stato avanzamento lavori a tutto il 24/01/2023;

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

-Effettuare sopralluoghi periodici per verifica aree di cantiere poste al piano secondo accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata al momento della sospensione è la seguente: N. 2 operai.

Durante la sospensione parziale dei lavori si potrà continuare ad eseguire i lavori di tinteggiatura nei locali oggetto di intervento.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA
PROTECNA s.r.l.


Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Luca Cassisa


Ing. Angelo Allodi
