



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Atto N. 3348/2025

**Oggetto: PNRR M4.C1.I1.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU - LAS.22.00017 REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA
SCOLASTICA PER L'ISTITUTO KLEE PAUL/BARABINO NICOLA - VIA GIOVANNI
MAGGIO, 11 GENOVA - CUP D35E22000030006 CIG A0324FBB48 - PRESA
D'ATTO DELLO STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI E DEL CONTO FINALE A
SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

In data 27/11/2025 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025 - 2027;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il *Gender Equality Plan 2025 - 2027* e nel quale è stato recepito il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 9 del 6 febbraio 2025 di "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento "*LAS.22.00017 Realizzazione nuova palestra scolastica per l'istituto KLEE PAUL/BARABINO NICOLA - Via Giovanni Maggio, 11 Genova - CUP D35E22000030006*";
- con atto dirigenziale n. 2168/2022 del 29/09/2022 è stato nominato l'Ing. Angelo Allodi quale Responsabile Unico del Progetto;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con atto dirigenziale n. 666/2025 del 12/03/2025 è stato aggiornato lo staff di direzione lavori, nominato con atto dirigenziale n. 605/2023 del 16/03/2023, che risulta così costituito:
 - } Direttore Lavori: Ing. Andrea Costi;
 - } Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori: P.I. Federico Pitto;
 - } Direttori Operativi: P.I. Antonio Patella, P.I. Simona Mansutti, P.I. Roberto Schenone, P.I. Lorenzo Notini;
 - } Ispettore di Cantiere: P.I. Marco Civile;
- con nota prot. 64790/2022 del 06/12/2022 il RUP ha trasmesso alla Stazione Appaltante il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell'intervento in argomento;
- l'intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40/2022 del 28 dicembre 2022 per l'importo di €. 1.200.000;

Richiamati:

- il Decreto del Ministro dell'istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021 (Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi);
- il Decreto del Ministro dell'istruzione n. 203 del 2 agosto 2022 (*Decreto di destinazione di ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*) e il Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45 (*Decreto di approvazione delle graduatorie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*) che approvano ed ammettono a finanziamento l'intervento in argomento per un importo complessivo di € 1.200.000,00;
- la domanda di assegnazione del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" (FOI) per € 120.000,00, pari alla quota del 10% dell'importo del finanziamento PNRR, ai sensi dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n.197, nonché dell'articolo 10 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2023;
- il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 157 del 19/04/2024, con il quale è stato riconosciuto, per adeguamento prezzi, l'importo di € 120.000,00;
- la delibera del Consiglio Metropolitan n. 15 del 22/05/2024 relativo alla "variazione al bilancio di previsione e ai documenti di programmazione 2024-2026" con il quale sono stati inseriti a bilancio € 120.000,00 per adeguamento prezzi FOI, per l'intervento in argomento;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- il cofinanziamento da parte dell'Ente per € 8.067,27 attraverso risorse presenti sul capitolo di spesa 04021.03.1003029 - Incarichi progettazione edilizia scolastica (risorse proprie), per il servizio di collaudatore statico in corso d'opera delle opere edili dell'intervento in argomento;

Dato atto che pertanto l'intervento risulta finanziato per complessivi € 1.328.067,27 nelle modalità sopra descritte;

Dato atto che:

- con atto dirigenziale n. 612/2023 del 17/03/2023 è stato affidato il servizio di Progettazione esecutiva dell'intervento "ID.2023_020 - PNRR M4.C1.I1.3 LAS.22.00017.SER.00001 - Realizzazione di nuova palestra scolastica per l'istituto Klee Paul / Barabino Nicola. CUP D35E22000030006 - CIG 9685187526" all'operatore economico RTP Ing. Daniele Canale / Rocca Bacci Associati Snc / Studio 4 Architetti Associati per un importo di € 82.752,05 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 104.995,80 oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con atto del RUP n. 1954/2023 del 31/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "PNRR M4.C1.I1.3 LAS.22.00017.SER.00001 - Realizzazione di nuova palestra scolastica per l'istituto Klee Paul / Barabino Nicola. CUP D35E22000030006" per un importo complessivo a QTE di € 1.200.000,00;
- con determinazione a contrarre n. 2234/2023 del 06/10/2023 è stato dato avvio alla procedura di scelta del contraente ed approvato lo schema di avviso di manifestazione d'interesse e relativo allegato dando mandato alla SUA per l'espletamento della procedura di gara;
- con atto dirigenziale della Stazione Unica Appaltante n. 2687/2023 del 23/11/2023 si è preso atto dell'avvenuta gara deserta;
- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2727/2023 del 27/11/2023, vista la necessità di procedere con la massima urgenza all'avvio di una nuova procedura di scelta del contraente, al fine di rispettare le milestones del finanziamento PNRR che prevedevano quale termine di aggiudicazione il 31/12/2023, è stata decretata la presa d'atto dell'approvazione degli aggiornamenti allo schema di contratto, la nuova determinazione a contrarre a seguito di gara deserta e l'approvazione dello schema di bando e relativi allegati;
- con atto dirigenziale n. 3014/2023 del 21/12/2023 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui alla commessa "ID 4599 PNRR M.4 C.1 I.1.3 - Realizzazione di nuova palestra scolastica per l'istituto Klee Paul / Barabino Nicola - Via Giovanni Maggior, 11 Genova. CIG A0324FBB48. CUP D35E22000030006" all'operatore economico COSTRUIRE ITALIANO SRL di PESCIA (PT) in avvalimento con Consorzio Stabile Real Italy S.C.A.R.L. per un importo contrattuale di € 821.558,91 oneri fiscali esclusi (€ 903.714,80 oneri fiscali inclusi) risultante dal ribasso offerto del 18,785%;
- il contratto si è perfezionato con scrittura privata autenticata n. 246 di Repertorio 2024 del 20/03/2024;
- i lavori sono stati consegnati in data 20/03/2024, come da verbale agli atti della pratica;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con atto dirigenziale n. 397/2024 del 19/02/2024 si è preso atto del certificato di verifica di conformità del servizio "PNRR M4. C1. 11.3 - Finanziato dall'Unione europea NextgenerationEU - LAS.22.00017.SER.00001 - Progettazione esecutiva dell'intervento di realizzazione di nuova palestra scolastica per l'istituto Klee Paul / Barabino Nicola di Via G. Maggio 11, Genova. CUP D35E22000030006. CIG 9685187526";
- con atto dirigenziale n. 3418/2024 del 23/12/2024 è stato affidato il servizio "ID.2024_196 PNRR M.4C.11.1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" finanziato dall'Unione europea, NextgenerationEU. LAS.22.00017 SER.02 Servizio di collaudatore statico. Realizzazione di una palestra Klee Paul / Barabino Nicola di Via Maggio, Genova. CUP D35E22000030006. CIG B4F41733BD" all'operatore economico Studio Martignone Associati per l'importo di € 6.358,19 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 8.067,27 oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con atto dirigenziale n. 871/2025 del 29/03/2025 è stato rimodulato il Quadro Tecnico Economico di cui all'intervento "PNRR M.4C.11.1.3 - LAS.22.00017 Intervento di realizzazione di una nuova palestra scolastica per l'istituto "Klee Paul/Barabino" - Via Maggio, Genova. CUP D35E22000030006";
- con atto dirigenziale n. 1956/2024 del 24/07/2024 veniva approvata la modifica contrattuale migliorativa non sostanziale ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 5 commi 3 e 10 dell'All. II.14 al D. Lgs. 36/2023, di cui alla documentazione trasmessa dal RUP alla Stazione Appaltante tramite prot. n. 46615/2024 del 23/07/2024, per un minore importo di € 6.169,20 oneri fiscali esclusi, determinando un nuovo importo contrattuale pari a € 815.389,71 oneri fiscali esclusi (€ 896.928,68 oneri fiscali inclusi);
- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1427/2025 del 22/05/2025 si è preso atto della seconda modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, di cui alla documentazione trasmessa dal RUP alla Stazione Appaltante tramite prot. n. 25738/2025 del 29/04/2025 e n. 29830/2025 del 19/05/2025, prevedendo una diminuzione dell'importo contrattuale di € 14,24 oneri fiscali esclusi, per un nuovo importo contrattuale di € 815.375,47 oneri fiscali esclusi (€ 896.913,02 oneri fiscali inclusi), e riconoscendo ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi per la fine lavori, posticipata al 27/07/2025;

Atteso che:

- in data 12/11/2024 è pervenuta a mezzo pec la nota prot. 67169/2024 con cui è stato notificato l'atto di cessione di credito pro-soluto (rep. n. 50761/18291 dell'08/11/2024) nelle sottoscrizioni del Notaio Luigi Cecala, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in Milano in data 12/11/2024, con il quale l'operatore economico COSTRUIRE ITALIANO S.R.L. (C.F. 01478450479) cedeva alla Banca del Fucino S.P.A. (C.F. 04256050875) il credito vantato nei confronti di Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103) riveniente dall'esecuzione del suddetto contratto di appalto;
- con nota prot. n. 72825/2024 del 09/12/2024 è stato notificato l'atto di cessione del credito pro-soluto n. 50880/18366 del 04/12/2024, ad integrazione del precedente, nelle sottoscrizioni del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Notaio Luigi Cecala, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in Milano in data 06/12/2024 contenente indicazione dell'importo ceduto identificato in € 651.077,93 oneri fiscali esclusi;

- con atto dirigenziale n. 3375/2024 del 20/12/2024 veniva riconosciuta ed accettata la cessione del credito, stipulata nelle forme indicate in premessa, con la quale l'Operatore Economico COSTRUIRE ITALIANO S.R.L. (C.F. 01478450479) cede alla Banca del Fucino S.P.A. (C.F. 04256050875);

Visto l'atto dirigenziale n. 2130/2025 del 01/08/2025 con la quale è stato risolto per grave inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122, commi 3 e 4 ed dell'art. 10 c.1 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, il contratto di appalto scrittura privata autenticata n. 246 di Repertorio 2024 stipulato in data 20/03/2024 con COSTRUIRE ITALIANO S.R.L. di PESCIA (PT) in avvalimento con Consorzio Stabile Real Italy S.C.A.R.L. per le ragioni sopracitate, riguardante i lavori *"PNRR M4.C1.I1.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAS.22.00017 Realizzazione nuova palestra scolastica per l'istituto Klee Paul/Barabino Nicola - Via Giovanni Maggio, 11 Genova - CUP D35E22000030006. CIG A0324FBB48"*;

Dato atto che, in conformità al disposto all'art. 10 c.1 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023:

- il Responsabile del Progetto, con nota prot. n. 47475/2025 del 05/08/2025 ha convocato l'appaltatore per il giorno 26/08/2025 per la redazione dello stato di consistenza in contraddittorio con il Direttore dei Lavori;
- il Responsabile del Progetto, con nota prot. n. 48237/2025 del 07/08/2025 ha comunicato alla cessionaria BANCA DEL FUCINO S.P.A. l'avvenuta risoluzione del contratto di cui all'art. 122, co. 3 e 4 e all'art. 10 co. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;
- con nota prot. 65453/2023 del 31/10/2025 BANCA DEL FUCINO S.P.A. riscontrava dando atto del saldo integrale ad opera del debitore ceduto, confermando di non avere pretesa alcuna nei confronti di Città Metropolitana di Genova;
- con prot. n. 51867/2025 del 29/08/2025 è stato trasmesso all'appaltatore il verbale di consistenza n. 1 del 26/08/2025;
- con prot. n. 53036/2025 del 04/09/2025 l'impresa subaffidataria Tecnocomponenti S.r.l., trasmetteva contratto di fornitura e posa in opera di componenti prefabbricati e servizi per la realizzazione di una struttura preformata in C.A.V.P. stipulato con l'appaltatore in data 10/07/2024, chiedendo alla Stazione Appaltante il pagamento diretto di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 119 comma 11 D.Lgs. 36/2023, dando evidenza alla stessa della morosità dell'operatore economico nei suoi confronti;
- il Direttore dei Lavori, come anticipato con nota prot. n. 53153/2025 del 05/09/2025, ha proceduto in data 10/09/2025 alla redazione del verbale di consistenza n. 2 non presenziata dall'appaltatore nonostante le ripetute convocazioni, alla presenza invece dell'impresa subaffidataria Tecnocomponenti S.r.l., la quale comunicava la volontà di trasmettere



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

direttamente alla Stazione Appaltante tutte le certificazioni e la documentazione tecnico-amministrativa di fine lavori strutturali necessarie per procedere al collaudo statico;

- con prot. n. 54375/2025 del 11/09/2025 è stato trasmesso all'Appaltatore il verbale di consistenza n. 2 del 10/09/2025;
- con prot. n. 58689/2025 del 01/10/2025 l'appaltatore è stato convocato per la definizione del 3° ed ultimo stato di consistenza delle opere;
- con prot. n. 59318/2025 del 03/10/2025 l'impresa subaffidataria Tecnocomponenti S.r.l. ha trasmesso alla Stazione Appaltante tutte le certificazioni e la documentazione tecnico-amministrativa di fine lavori strutturali, necessaria per il collaudo statico dell'opera;
- con nota prot. n. 59638/2025 del 06/10/2025 la Stazione Appaltante inoltra al collaudatore Statico in corso d'opera Ing. Federico Martignone, incaricato con atto dirigenziale n. 3418/2024 del 23/12/2024, la documentazione necessaria per il collaudo statico dell'opera comprensiva della relazione a strutture ultimate parziale redatta dal direttore dei Lavori;
- con prot. n. 61196/2025 del 13/10/2025 l'Ing. Federico Martignone ha trasmesso alla Stazione Appaltante il verbale di collaudo statico con esito positivo relativo alle opere strutturali terminate;
- con prot. n. 63456/2025 del 22/10/2025 è stato trasmesso all'appaltatore il verbale di consistenza n. 3 del 14/10/2025 dando evidenza dei lavori eseguiti dall'Appaltatore nonché dell'inventario dei materiali, delle macchine e dei mezzi d'opera giacenti sul cantiere, ai sensi dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, le cui risultanze sono:

1) *lavorazioni realizzate:*

- a) demolizioni, compresi i relativi oneri di trasporto e smaltimento;
- b) scavo, trasporto e smaltimento della sola impronta del fabbricato;
- c) realizzazione del sistema fondazionale;
- d) costruzione del prefabbricato, comprensiva di tutte le opere civili e strutturali connesse;

2) *lavorazioni non realizzate:*

- e) murature interne e finiture;
- f) vasca di laminazione;
- g) opera a verde, di sistemazione esterna e di superamento delle barriere architettoniche;
- h) opere impiantistiche;

- 3) a seguito del collaudo statico redatto dal collaudatore statico incaricato Ing. Federico Martignone, relativamente alle lavorazioni di cui al punto d) è stato comunicato che le opere strutturali sono conformi alla documentazione progettuale approvata;
- 4) lo stato finale di consistenza delle lavorazioni svolte è stato quantificato in € 365.376,92 oneri fiscali esclusi;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Visto il Conto finale, di cui alla nota prot. 70846/2025 del 25/11/2025, redatto dal Direttore dei Lavori e dal RUP contenente la quantificazione del danno subito dalla Stazione appaltante in conseguenza degli inadempimenti contrattuali operati dall'appaltatore Costruire Italiano S.r.l., danno complessivo quantificato in € 188.164,08 IVA esclusa (€ 206.980,50 IVA inclusa), come da prospetto di seguito dettagliato:

	Importi IVA esclusa
Stato di Consistenza finale al 14/10/2025	€ 365.376,92
<u>A dedurre i seguenti importi:</u>	
Pagamenti effettuati	
CdP n. 0 del 16/04/2024 per Anticipazione	- € 164.311,78
CdP n. 1 del 20/05/2025 per SAL n. 1	- € 172.066,06
Maggiori oneri per la stazione appaltante	
<i>Maggiori oneri</i> per minor ribasso d'asta a seguito di nuova aggiudicazione	- € 1.614,04
<i>Maggiori oneri</i> per mancato pagamento da parte dell'appaltatore nei confronti del subaffidatario Tecnocomponenti S.r.l.: avvio procedura pagamento diretto ai sensi dell'art. 119, comma 11, lett. b) D. Lgs. 36/2023	- € 215.549,12
Totali	
Importo maggior onere per SA, IVA 10% esclusa	- € 188.164,08
Importo maggior onere per SA IVA 10% inclusa	- € 206.980,50

Dato altresì atto che:

- con nota prot. 67260/2025 del 07/11/2025, la Stazione appaltante richiedeva a VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, Agenzia di emissione della garanzia sull'anticipazione contrattuale n. VH043118/DE del 05/04/2024, l'escussione della stessa per un importo pari ad € 126.915,09;
- con nota prot. 67262/2025 del 07/11/2025, la Stazione appaltante richiedeva a VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, Agenzia di emissione della garanzia definitiva n. VH041881/DE del 28/12/2023, l'escussione della stessa per un importo pari ad € 41.077,95;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con nota prot. 69455/2025 del 19/11/2025, il Garante richiedeva integrazione documentale;
- con atto dirigenziale n. 3319/2025 del 24/11/2025, la Stazione appaltante procedeva con la decadenza dall'anticipazione in capo all'appaltatore uscente;
- con nota prot. 71481/2025 del 27/11/2025 il RUP inviava al Garante le integrazioni richieste;

Dato atto che, la Stazione Appaltante:

- con prot. n. 63637/2025 del 23/10/2025 ha avviato la procedura di interpello ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 36/2023 richiedendo all'operatore economico SIL.CAP S.r.l., secondo in graduatoria, la disponibilità alla conclusione delle lavorazioni;
- con prot. n. 65103/2025 del 30/10/2025 SIL.CAP S.r.l. ha dato riscontro positivo alla richiesta di cui sopra, a cui seguirà dunque procedura di riaffidamento per le opere di completamento;

Ritenuto opportuno, ai fini di provvedere al riaffidamento per le opere di completamento, procedere con le seguenti operazioni dal punto di vista contabile, sul capitolo di spesa 04022.02.2003979:

- mantenere sull'impegno di spesa n. 301/2024, a favore dell'operatore economico Costruire Italiano srl, l'importo corrispondente allo stato di consistenza pari a € 401.914,61 oneri fiscali inclusi (€ 365.376,92 oneri fiscali esclusi);
- ridurre l'impegno n. 301/2024 dell'importo di € 494.998,41, *relativo alle opere non realizzate contrattualmente*, con successiva reintegrazione sulla prenotazione n. 221/2024;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città Metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angelo Allodi, Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'assunzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti in carico di altri soggetti;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi specificati in premessa:

DISPONE

- 1) **di prendere atto del verbale definitivo di consistenza n. 3 del 14/10/2025**, trasmesso all'appaltatore con prot. n 63456/2025 del 22/10/2025, **relativo alla commessa "PNRR M4.C1.I1.3 - Finanziato dall'unione Europea Nextgenerationeu - Las.22.00017 realizzazione di nuova palestra scolastica per l'istituto Klee Paul/Barabino Nicola - Via Giovanni Maggio, 11 Genova - CUP D35E22000030006 CIG A0324FBB48"**, dando evidenza dei lavori eseguiti dall'Appaltatore nonché dell'inventario dei materiali, delle macchine e dei mezzi d'opera giacenti sul cantiere, ai sensi dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, quantificandoli in € 365.376,92 IVA esclusa (euro 401.914,61 IVA inclusa) come richiamata in premessa;
- 2) di prendere atto del conto finale redatto dal Direttore Lavori e dal RUP trasmesso con nota prot. 70846/2025 del 25/11/2025;
- 3) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente atto;
- 4) di inviare l'adozione del presente atto a:
 - appaltatore COSTRUIRE ITALIANO S.R.L. di PESCIA (PT) ed ausiliaria Consorzio Stabile Real Italy S.C.A.R.L.
 - cessionaria Banca del Fucino S.P.A. (C.F. 04256050875) cui l'appaltatore ha ceduto il credito vantato nei confronti di Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103);
 - impresa subaffidataria Tecnocomponenti S.r.l.;
- 5) di dare mandato al RUP di procedere con le attività finalizzate all'affidamento all'operatore economico secondo in graduatoria, per l'esecuzione delle opere di completamento dell'opera;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- 6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Modalità e termini di impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online di Città Metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova