



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

## **Attestazione documenti allegati**

Atto N. 2586 del 01/09/2026

**OGGETTO: CC 02/23\_MIT - SP DELL UFFICIO VIABILITA' PONENTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 66 DI SCiarBORASCA ED SP 78 DI LERCA IN COMUNE DI COGOLETO - ACCORDO QUADRO BITUMATURE - LOTTO 1 ZONA PONENTE PRESA D ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 21.544, 83= A PREVE COSTRUZIONI SPA. - CUP D47H18001150001 - CIG PADRE 88185490DA - CIG FIGLIO A065B2431B**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### **Allegati:**

Nome file allegato: DET\_DETE\_2586\_2026.pdf

Hash:

B2F17E1C8080CCE02B0FC7885DAC30852B5CA2089A664EDB7B768C451FC51C2CDAB5D2AFFCF541  
2C334D876B9A5462F7824600ED70B0A7346710526CCD5A5BD6

Nome file allegato: 02-23\_MIT - SP 66-78 - Certificato Regolare Esecuzione firmato.pdf

Hash:

3F37BC5ADA7917BFBFA25C30687F23D075D7313256202309E2F0E4F1777D3E5E015C8D2F9E9BE8  
50D194438248842689E9C1286566B3605587EF666E18C24AC

**Sottoscritta da  
(GIANNI MARCHINI)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2586/2026

**Oggetto: CC 02/23\_MIT - SP DELL UFFICIO VIABILITA PONENTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 66 DI SCIARBORASCA E SP 78 DI LERCA IN COMUNE DI COGOLETO - ACCORDO QUADRO BITUMATURE - LOTTO 1 ZONA PONENTE PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 21.544,83 A PREVE COSTRUZIONI SPA. - CUP D47H18001150001 - CIG PADRE 88185490DA - CIG FIGLIO A065B2431B.**

In data 01/09/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Premesso che:

- Con Atto Dirigenziale n. 1442 in data 01/07/2021 della Direzione Territorio e Mobilità è stato approvato il disciplinare tecnico e relativa documentazione propedeutica all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di manutenzione a tratti saltuari delle strade provinciali della Città Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni in essa ricompresi;
- Con successivo Atto Dirigenziale n. 1465 in data 06/07/2021 la Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance ha approvato le condizioni generali, relativi allegati e bandi di gara di cui all'Accordo Quadro;
- Con Provvedimento Dirigenziale n. 373 del 21/02/2022 il Responsabile del Procedimento di Gara ha approvato le procedure di gara ed ha definitivamente aggiudicato l'accordo quadro relativo al Lotto 1 CIG: 88185490DA all'operatore economico PREVE COSTRUZIONI SPA con il ribasso del 12,923% da applicare ai prezzi unitari, mantenendo inalterato l'importo massimo del lotto pari a € 3.160.000,00= (oneri fiscali inclusi);
- Il contratto relativo all'Accordo Quadro è stato stipulato in data 15/04/2022 prot. n. 20655 rep. 204;

Con Atto Dirigenziale n. 3447/2024 del 24/12/2024 si è provveduto ad autorizzare la stipula del Contratto Derivato n. 12 mediante scrittura privata (OPL - Ordinativo Principale di Lavoro), ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come previsto dall'Accordo Quadro, relativo ad *"interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale e di*



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

*miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Genova – Zona Ponente – SP 66 di Sciarborasca e SP 78 di Lerca in Comune di Cogoleto*”, autorizzando un impegno di spesa di € 176.887,09= in favore dell'impresa Preve costruzioni S.p.A., con sede in Via Provinciale Boves 12 a Roccavione (CN) - P.IVA 00185120045, oltre a € 3.112,91= per somme a disposizione dell'Amministrazione. (“CIG FIGLIO” A065B2431B);

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva, relativa al Contratto Derivato OPL N.12 per una somma di € 8.394,17=, con il numero 2432847, rilasciata in data 11/02/2025 da Coface - Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur – Agenzia di Biella Cod. 112, a garanzia dei suddetti lavori;

il Contratto derivato-OPL n.12 prot.2532 del 16/01/2025, per il quale è stato assunto il CIG “Figlio” A065B2431B, è stato regolarmente sottoscritto da entrambe le parti;

Con nota prot. 15210 del 12/03/2025 è stata trasmessa all'Impresa la Richiesta preliminare di Lavori (R.P.L.) con annesso progetto esecutivo, cui ha fatto seguito l'accettazione da parte dell'impresa tramite “Mod. 04 CACM” sottoscritto in data 05/03/2026;

I lavori sono stati consegnati come da Verbale firmato il 04/05/2026;

Richiamate le note del 28/10/2022 prot. n. 57177, del 21/02/2023 prot. n. 9955, del 21/02/2024 prot. n. 11696 e successiva del 12/05/2025 prot. 28283, tutte recepite dall'Operatore Economico, si è proceduto all'aggiornamento dei prezzi unitari rivalutati con l'ultimo prezzario regionale emesso, riconosciuti nella misura del 90%, in attuazione alla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), che ha prorogato l'operatività delle disposizioni del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 26);

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 31/07/2026, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, relativi il contratto derivato n. 12, proponendo di liquidare all'Impresa PREVE COSTRUZIONI S.P.A - alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 155.315,52= (con I.V.A. al 22%) – il saldo di € 21.544,83= (con I.V.A. al 22% di aliquota), con un economia di spesa di € 26,74= rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Conto finale                                    | € 144.967,50=  |
| Importo lavori<br>(compreso oneri di sicurezza) |                |
| I.V.A. 22%                                      | € 31.892,85=   |
| Importo totale lavori                           | € 176.860,35=  |
| Acconti già pagati (I.V.A. inclusa)             | € -155.315,52= |



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Totale saldo lavori (I.V.A. inclusa) | € 21.544,83= |
|--------------------------------------|--------------|

Atteso che alla spesa di € 21.544,83= (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

| Fornitore                               | Codice di bilancio                | Importo      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| PREVE COSTRUZIONI S.P.A<br>Codice 11021 | 10052.02 2002950<br>Imp. 294/2025 | € 21.544,83= |

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 con la quale è stato disposto l'accertamento della complessiva somma di € 8.116.635,40 a titolo di Contributi per investimenti dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal D.M. 16 Febbraio 2018, per gli anni 2022-2023 ed in particolare, per l'anno 2023, l'Acc. 11/2023:

| codice   | azione  | Importo         | accertamento |
|----------|---------|-----------------|--------------|
| 40200.01 | 4002934 | € 4.058.317,70= | 11/2023      |

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Ing. Raffaella Dagnino, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

**DISPONE**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 31/07/2026, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione dei lavori di cui alla CC 02/23\_MIT - *interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale e di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Genova – Zona Ponente – SP 66 di Sciarborasca e SP 78 di Lerca in Comune di Cogoleto*, Lotto 1 (zona Ponente) CUP D47H18001150001 - CIG "PADRE" 88185490DA - CIG "FIGLIO" A065B2431B, la cui spesa è stata a consuntivo accertata in € 144.967,50=, più IVA per € 31.892,85=, per un totale complessivo di € 176.860,35= ;

2) che il saldo di complessivi € 21.544,83= (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa PREVE COSTRUZIONI S.P.A, con sede in Via Provinciale Boves 12 a Roccavione (CN), sarà liquidato con la seguente imputazione di spesa:

| Fornitore                               | Codice di bilancio                | Importo      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| PREVE COSTRUZIONI S.P.A<br>Codice 11021 | 10052.02 2002950<br>Imp. 294/2025 | € 21.544,83= |

3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;

4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2432847 rilasciata in data 11/02/2025 = da Coface - Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur – Agenzia di Biella Cod. 112 per un importo di € 8.394,17, a garanzia dei suddetti lavori;

5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € 26,74= risultante dalla differenza tra € 176.887,09=, somma aggiudicata e quella effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori di € 176.860,35= oltre € 3.112,91= per somme a disposizione dell'amministrazione;

6) di accantonare € 2.899,79 =, fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e di impegnare questo importo utilizzando quanto sulla prenotazione 293/2025, somme a disposizione amministrazione;

7) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento di € 179.760,14= sarà rendicontata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a titolo di Contributi per investimenti di interventi su strade finanziati dal D.M. 16 Febbraio 2018, di cui all'Acc. 11/2023 interamente incassato;

8) di prendere atto che l'economia sui lavori e sulle somme a disposizione è di € 239,86= presente nei seguenti impegno e prenotazione:

- € 26,74= Imp. 294/2025
- € 213,12= prenotazione 293/2025;



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIANNI MARCHINI)  
con firma digitale**



**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ**

**Servizio Infrastrutture e Mobilità**

**Ufficio Lavori Pubblici**



**OGGETTO: CC 02/23\_MIT - interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale e di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Genova – Zona Ponente – SP 66 di Sciarborasca ed SP 78 di Lerca in Comune di Cogoleto.**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Importo lavori:                      | € 144.989,42 |
| - Per lavori al netto ribasso d'asta | € 141.089,74 |
| - oneri di sicurezza                 | € 3.899,68   |
| Somma a disposizione dell'Amm.ne     | € 35.010,58  |
| Importo totale progetto              | € 180.000,00 |

Impresa: PREVE COSTRUZIONI S.P.A., con sede in Via Provinciale Boves 12 a Roccavione (CN) - P.IVA 00185120045

Contratto derivato: OPL n. n.12 prot.2532 del 16/01/2025

Ribasso: 12,923%

CUP D47H18001150001

CIG "PADRE" 88185490DA

CIG "FIGLIO" A065B2431B

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 102 del D.Lgs 50/2016 e art. 12 del D.M. 49/2018)

\* \* \*

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

**1.1 – PREMESSE:**

- con determinazione della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova n.1442/2021 del 01/07/2021 è stato approvato il disciplinare tecnico e documentazione tecnica propedeutica

all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di manutenzione a tratti saltuari delle strade provinciali della Città Metropolitana di Genova;

- con determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1465 del 06/07/2021 sono stati approvati i documenti di gara "Accordo quadro", "Condizioni Generali" e relativi allegati unitamente al Bando di gara e suoi allegati, relativamente alla procedura in oggetto;
- con determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 373 del 21/02/2022 è stata disposta, per quanto concerne la competenza della Città Metropolitana di Genova, l'aggiudicazione del Lotto n. 1 all'operatore economico PREVE COSTRUZIONI S.P.A. in applicazione del criterio di aggiudicazione dei Lotti definito al punto II.1.6 del Bando di Gara, con il ribasso del 12,923% da applicare ai prezzi unitari contenuti nell'allegato n. 5 "Elenco Prezzi Unitari", mantenendo inalterato l'importo massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di gara, pari ad € 3.160.000,00 (oneri fiscali esclusi) recante il seguente CIG "PADRE"88185490DA;
- relativamente al Lotto 1 – Zona Ponente: l'affidamento a PREVE COSTRUZIONI S.P.A. è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata del 15/04/2022 - Rep. 204 (prot.20655 del 15/04/2022);
- con Atto Dirigenziale n. 3447/2024 del 24/12/2024 si è provveduto a:
  - autorizzare la stipula del relativo Contratto Derivato n. 12 mediante scrittura privata (OPL - Ordinativo Principale di Lavoro), ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come previsto dall'Accordo Quadro, relativo ad *interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale e di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Genova – Zona Ponente – SP 66 di Sciarborasca ed SP 78 di Lerca in Comune di Cogoleto*;

The block contains several handwritten signatures in blue ink. There is a large, stylized signature on the left, a smaller one on the right, and another at the bottom right. A blue rectangular stamp is also visible, partially overlapping the signatures.

- prendere atto che l'importo dell'intervento in oggetto ammonta ad Euro 180.000,00 (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione);
- di prendere atto che è stato nominato Responsabile del Procedimento, l'Ing. Raffaella Dagnino, Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità e Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione l'Ing. Alessandro Brandolini Dall'Aste, della medesima Direzione.
- il Contratto derivato-OPL n.12 prot.2532 del 16/01/2025, per il quale è stato assunto il CIG "Figlio" A065B2431B, è stato regolarmente sottoscritto da entrambe le parti;
- con nota prot. 15210 del 12/03/2025 è stata trasmessa all'Impresa la Richiesta preliminare di Lavori (R.P.L.) con annesso progetto esecutivo, cui ha fatto seguito l'accettazione da parte dell'impresa tramite "Mod. 04 CACM" (pervenuto il 05/03/2026);
- al fine di sostituire l'Ing. Alessandro Brandolini Dall'Aste, con atto di nomina prot. 53851/2025 del 09/09/2025, sono stati incaricati:
  - Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: il Geom. Andrea Napoli;
  - Responsabile operativo: il Geom. Gennaro Cirigliano.

#### 1.2 – FINANZIAMENTO:

- con Determinazione dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 è stato disposto l'accertamento delle somme a titolo di Contributi per investimenti dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal D.M. 16 Febbraio 2018, per gli anni 2022-2023 e in particolare ed in particolare, per l'anno 2023 (rif. Acc.11/2023 - Cod.4020001 - Az.4002934);
- visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15/12/2023;
- con Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;



REGGIO EMILIA  
MUNICIPIO  
CCOGLIAMENTI S.p.A.

- con l'Atto Dirigenziale n. 3447/2024 del 24/12/2024 è stato assunto l'impegno di spesa n. 294/2025 di € 176.887,09 in favore dell'impresa Preve costruzioni S.p.A. e l'impegno n. 293/2025 di € 3.112,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**1.3 – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE:** interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Genova - Zona Ponente, consistenti in:

- opere di scarifica del manto stradale;
- posa conglomerato bituminoso (tappeto di usura tipo hard) a finire;
- fornitura vernice per la segnaletica orizzontale.

I tratti stradali interessati dai lavori sono stati i seguenti:

- SP 66 di Sciarborasca - dal km 0+000 circa al km 0+500 circa, dal km 4+500 circa al km 4+750 circa, dal km 4+950 circa al km 5+150 circa, dal km 7+000 circa al km 7+200 circa, per complessivi ml. 1.150,00 circa;
- SP 78 di Lerca - dal km 2+050 circa al km 2+250 circa, dal km 3+000 circa al km 3+200 circa, dal km 4+300 circa al km 4+370 circa, per complessivi ml. 470,00 circa.

I lavori appartenenti alla categoria OG3 della qualificazione SOA sono stati svolti nel Comune di Cogoleto (GE).

**1.4 – DIREZIONE LAVORI:** i lavori sono stati diretti dal Geom. Andrea Napoli (dipendente della Città Metropolitana di Genova - Direzione Territorio e Mobilità), incaricato con l'atto di nomina prot. 53851 del 09/09/2025.

**1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE:** relativamente al Lotto 1 – Zona Ponente l'affidamento all'impresa PREVE COSTRUZIONI S.P.A., con sede in Via Provinciale Boves 12 a Roccavione (CN) - P.IVA 00185120045, è stato formalizzato mediante la stipula del relativo contratto (scrittura privata Rep. 204 - prot.20655 del 15/04/2022).

**1.6 – CAUZIONE CONTRATTUALE -** L'impresa appaltatrice ha costituito:

- relativamente al contratto principale, cauzione definitiva rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Assitec S.a.s. di Simoncini M. Genova – rilasciata in data 06/04/2022 ed avente n°1863241 per un importo di Euro





- una cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria n. 2432847 del 11/02/2025, della Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A (COFACE) – Agenzia di Biella, per una somma garantita di €8.394,17, calcolata sull'importo del Contratto Derivato OPL N.12, attivato secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

In attuazione alla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), che ha prorogato e stabilizzato il meccanismo di adeguamento dei prezzi per i contratti pubblici di lavori, estendendo l'operatività delle disposizioni del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 26), si è proceduto con l'aggiornamento dei prezzi unitari rivalutati con l'ultimo prezzario regionale emesso, riconosciuti nella misura del 90%.

**1.8 - SOMMA AUTORIZZATA** - sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera è la seguente:

- |                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ Importo contrattuale                                               | € 144.989,42 |
| di cui:                                                              |              |
| - € 141.089,74 per lavori (al netto del ribasso d'asta del 12,923 %) |              |
| - € 3.899,68 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)            |              |
| ➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:                    | € 35.010,58  |
| di cui:                                                              |              |
| - € 31.897,67 per I.V.A. sui lavori contrattuali                     |              |
| - € 2.899,79 per spese tecniche                                      |              |
| - € 213,12 per prove di laboratorio e arrotondamenti                 |              |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Totale quadro economico</b> | <b>€ 180.000,00</b> |
|--------------------------------|---------------------|

  
  
 COSITALONI SpA.  


## **2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:**

**2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori sono stati consegnati con verbale del 04/05/2026.

**2.2 - TERMINE PREVISTO PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DERIVATO:** ai sensi del Contratto Derivato/OPL n.12 i lavori dovevano concludersi entro 365 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 04/05/2027.

**2.3 - ORDINATIVI DI LAVORO:** per l'esecuzione del Contratto derivato-OPL N.12 relativo ai lavori in oggetto è stato emesso n. 1 Ordinativo di Lavoro (O.D.L. prot. 23732 del 20/04/2026).

**2.4 - SOSPENSIONI DEI LAVORI:** nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori non sono stati sospesi.

**2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE:** la ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

**2.6 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI:** non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione di maggiori lavori.

**2.7 - SCADENZA DEFINITIVA:** a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per ultimare i lavori è stato confermato al 04/05/2027.

**2.8 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI AL CONTRATTO DERIVATO:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 08/06/2026, come da certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile sopra indicato.

**2.9 - PENALI PER RITARDO:** la penale prevista dall'art. 13 delle Condizioni generali non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

**3 – SUBAPPALTI:** durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

**4 – DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**5 – ORDINI DI SERVIZIO:** il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori non ha impartito ordini di servizio.

**6 – LAVORI IN ECONOMIA:** non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

A blue circular stamp with the text "COCINT SpA" is visible. Overlaid on the stamp and extending to the right is a handwritten signature in blue ink.

**7 – PAGAMENTI IN ACCONTO:** come si può dedurre dallo primo ed ultimo stato di avanzamento lavori emesso e dal relativo certificato di pagamento esplicitato al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 127.307,80 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma di quanto previsto nel Contratto Derivato al punto I).

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

**8 – IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 10/07/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti € 17.659,70 (IVA esclusa) così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| ▪ Importo lavori al netto conto finale   | € 144.967,50       |
| ▪ a dedurre Certificato di Pagamento n.1 | € 127.307,80       |
| ▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA         | <b>€ 17.659,70</b> |

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| ▪ IVA 22% su € 144.967,50                                     | € 31.892,85       |
| ▪ da cui si detrae IVA 22% sul<br>1° Certificato di Pagamento | € 28.007,72       |
| ▪ RESTANO per IVA                                             | <b>€ 3.885,13</b> |

➤ **CREDITO COMPLESSIVO** **€ 21.544,83**

**9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:**

**A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| ➤ Importo lavori (al netto del ribasso d'asta del 12,923 %) | € 141.089,74        |
| ➤ Oneri di sicurezza                                        | € 3.899,68          |
| SOMMANO                                                     | <b>€ 144.989,42</b> |
| ➤ Somme a disposizione della stazione appaltante            |                     |
| - per I.V.A. sui lavori contrattuali                        | € 31.897,67         |
| - Altro                                                     | € 3.112,91          |
| Totale somme a disposizione                                 | <b>€ 35.010,58</b>  |
| <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>                              | <b>€ 180.000,00</b> |



## B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| ➤ Importo netto conto finale             | € 144.967,50 |
| di cui:                                  |              |
| - Importo lavori                         | € 141.067,82 |
| - Oneri di sicurezza                     | € 3.899,68   |
| ➤ IVA sul conto finale                   | € 31.892,85  |
| ➤ Totale                                 | € 176.860,35 |
| Pertanto rimane una differenza attiva di | € 3.139,65   |

così ripartita:

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| - Risparmio sui lavori                      | € 21,92      |
| - Risparmio IVA su € 21,92                  | € 4,82       |
| - per spese tecniche                        | € 2.899,79   |
| - per prove di laboratorio e arrotondamenti | € 213,12     |
| TORNANO                                     | € 180.000,00 |

La differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc....

**10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

**11 - RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di Cuneo di N. 31050534-98 con decorrenza continuativa.

**13 - INFORTUNI:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

**14 - CESSIONE CREDITI:** L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 31/07/2026 (conservata agli atti).





**15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:** con D.U.R.C. prot. n°. INPS\_50850382 del 22/05/2026, l'impresa Preve Costruzioni S.p.A. risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

**16 - AVVISO AI CREDITORI:** in sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non sono state occupate o espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il R.U.P. conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

**17 - PROVE SUI MATERIALI:** durante lo svolgimento e successivamente al termine dei lavori sono state effettuate prove e campioni sui materiali come risulta dal "fascicolo sui materiali" conservato agli atti. Le misure risultanti dalla prova della resistenza di attrito radente con apparecchio portatile a pendolo (skid-tester), emessi dal laboratorio *Edilcontrol S.r.l.* di Cogoleto (GE), hanno dato esito soddisfacente, come risulta dai rapporti di prova n. 261950, n. 261951, n. 261952 n. 261953, e n. 261954 del 30/06/2026, relativi alle prove eseguite il 19/06/2026 presso la SP 66 di Sciarborasca e la SP 78 di Lerca (conservati agli atti)

**18 - ANDAMENTO DEI LAVORI:** dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

**19 - ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.lgs 50/2016 :** i p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.

**20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):** a norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

**20.1 - VISITA SUI LUOGHI:** dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa e al Responsabile Unico del Procedimento, in data 19 giugno 2026 il sottoscritto Geom. Andrea Napoli si è recato nei

*AN*  
*Preve Costruzioni S.p.A.*  
*sp*

luoghi dove si sono realizzati i lavori, alla presenza del Ing. Matteo Preve in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa Preve Costruzioni S.p.A. e si è proceduto al controllo delle opere eseguite che possono così riassumersi:

*CC 02/23\_MIT - interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale e di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Genova – Zona Ponente – SP 66 di Sciarborasca ed SP 78 di Lerca in Comune di Cogoleto.*

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

**20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:** il sottoscritto Geom. Andrea Napoli, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato salvo modifiche secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti, nonché risultanti dall'applicazione dell'art. 26 comma 8 del D.L. 50/2022 (rif. L. n. 199/2025 - Legge di Bilancio 2026);
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 144.967,50;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio complessivo sui lavori di € 21,92;



PREVE  
COSTRUZIONI S.p.A.

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Cuneo con polizza N. 31050534-98 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

#### **CERTIFICA**

che i lavori di cui al CC 02/23\_MIT - *interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale e di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Genova – Zona Ponente – SP 66 di Sciarborasca ed SP 78 di Lerca in Comune di Cogoleto*, **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dall'impresa affidataria Preve Costruzioni S.p.A., con sede in Via Provinciale Boves 12 a Roccavione (CN), pertanto

#### **LIQUIDA**

il credito liquido dell'impresa come segue:

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| ➤ Importo netto confermato del Conto finale   | € 144.967,50        |
| ➤ Detrazioni per somme in acconto già erogate | € <u>127.307,80</u> |
| ➤ <b>RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA</b>       | <b>€ 17.659,70</b>  |

(diconsi euro diciassettemilaseicentocinquantanove/70)

che possono essere corrisposte alla Preve Costruzioni S.p.A., a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 31/07/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI


  
.....  
(Geom. Andrea Napoli)

L'IMPRESA

  
.....  
(Preve Costruzioni S.p.A.)

Ai sensi dell'art. 202 del DLgs 50/2016 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

  
.....  
(Ing. Raffaella Dagnino)

  
.....  
(Preve Costruzioni S.p.A.)



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Unità Contratti**

**Oggetto: CC 02/23\_MIT - SP DELL UFFICIO VIABILITA' PONENTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 66 DI SCIARBORASCA ED SP 78 DI LERCA IN COMUNE DI COGOLETO - ACCORDO QUADRO BITUMATURE - LOTTO 1 ZONA PONENTE PRESA D ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 21.544, 83= A PREVE COSTRUZIONI SPA. - CUP D47H18001150001 - CIG PADRE 88185490DA - CIG FIGLIO A065B2431B**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

| S/E                                                                                                | Codice   | Cap. | Azione  |   | Importo      | Prenotazione |      | Impegno |      | Accertamento |      | CUP             | CIG        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|---|--------------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----------------|------------|
|                                                                                                    |          |      |         |   | Euro         | N.           | Anno | N.      | Anno | N.           | Anno |                 |            |
| ENTRATA                                                                                            | 40200.01 | 0    | 4002934 | + | 4.058.317,70 |              |      |         |      | 11           | 2023 |                 |            |
| Note: ACC. tutto riscosso - LAVORO 59                                                              |          |      |         |   |              |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| USCITA                                                                                             | 10052.02 | 0    | 2002950 | + | 21.544,83    |              |      | 294     | 2025 |              |      | D47H18001150001 | A065B2431B |
| Note: PREVE COSTRUZIONI S.P.A Codice 11021<br>CIG PADRE 88185490DA - CIG FIGLIO A065B2431B - COMP. |          |      |         |   |              |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| USCITA                                                                                             | 10052.02 | 0    | 2002950 | + | 2.899,79     | 293          | 2025 | 3748    | 2026 |              |      | D47H18001150001 |            |
| Note: incentivo art 113 codice contratti 50/2016 lav 59 - COMP.                                    |          |      |         |   |              |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| USCITA                                                                                             | 10052.02 | 0    | 2002950 | - | 26,74        |              |      | 294     | 2025 |              |      | D47H18001150001 |            |
| Note: economie lavori - COMP.                                                                      |          |      |         |   |              |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| USCITA                                                                                             | 10052.02 | 0    | 2002950 | - | 213,12       | 293          | 2025 |         |      |              |      | D47H18001150001 |            |
| Note: economie sad - COMP.                                                                         |          |      |         |   |              |              |      |         |      |              |      |                 |            |
| <b>TOTALE ENTRATE:</b>                                                                             |          |      |         |   | +            | 4.058.317,70 |      |         |      |              |      |                 |            |



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

|               |   |           |  |
|---------------|---|-----------|--|
| TOTALE SPESE: | + | 24.204,76 |  |
|---------------|---|-----------|--|

Genova li, 03/09/2026

Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(PATRIZIA LEONCINO)  
con firma digitale