



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2715 del 15/09/2026

OGGETTO: CC 13/24_MIT_EXTRA SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANU-TENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE LUNGO LA S.P. 21 DI NEIRONE. ACCANTONAMENTO INCENTIVI TECNICI E QUANTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE CUP D47H20001700001 - CIG BB869DE241

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2950_2026.docx

Hash:

3B71B6FC0ACCD7A5ED82B17443D8CF4F83640D2D72C8EE1BCC9A85738BEC44638E1B412909BF7E
F13F84891BDE528B30F6BDA2894B88F401E254ED55BEF6E406

Nome file allegato: CC 13-24_MIT_EXTRA - CRE (Pavitecna).pdf

Hash:

4D161085568F4BC017ECD4DB8AF9243DCB8F379C1691F3C39291C6F3FA95A6F1A49BA05D141BCD
7911342BEBA5BDB8600B8BC75231B60A565D71E3B62C94F3B1

**Sottoscritta da
(MARCO RAVERA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR

Atto N. 2715/2026

Oggetto: CC 13/24_MIT_EXTRA SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE LUNGO LA S.P. 21 DI NEIRONE. ACCANTONAMENTO INCENTIVI TECNICI E QUANTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE CUP D47H20001700001 - CIG BB869DE24

In data 15/09/2026 il dirigente MARCO RAVERA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 1410 in data 11/05/2026 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 100.000,00= (oneri fiscali e somme a disposizione inclusi) relativo agli Interventi di manutenzione straordinaria dei sistemi di smaltimento delle acque lungo la SP 21 di Neirone— SP dell'Ufficio Viabilità Centro (CUP: **D47H20001700001**—CC 13/24_MIT_EXTRA);

Con il suddetto Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite piattaforma digitale "Tuttogare" all'Impresa **PAVITECNICA SRL** con sede in Via Terrarossa, 81 – 16042 Carasco GE per l'importo totale di € **97.735,42=** (di cui € 78.111,00= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 1,00%, €. 2.000,00= per oneri di sicurezza, ed € 17.624,42= per I.V.A. al 22%) oltre ad € 1.302,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **BB869DE241**);

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 2284914 rilasciata in data 19/05/2026 da REVO INSURANCE S.P.A. Ag. ASSITEC SAS di SIMONCINI M. - Genova per l'importo di € 4.005,55=;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR

In data 06/07/2026 prot. 41398 è stata stipulata la scrittura privata e in data 16/07/2026 i lavori sono stati consegnati;

Con Atto dirigenziale n. 2187 in data 24/07/2026 è stata autorizzata l'Impresa appaltatrice PAVITECNA SRL a subappaltare parziali lavorazioni di cui alla Cat OG3 all'Impresa CIGIEMME SRL. per l'importo totale di € 38.760,00=;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **05/08/2026**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa **PAVITECNICA SRL** alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 71.511,13= (oltre € 15.732,45= per quota IVA al 22%) – il saldo di € 8.594,54= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a € **10.485,34=** con un economia di spesa di € **6,50=** rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 80.105,67=
I.V.A. 22%	€ 17.623,25=
Importo totale lavori	€ 97.728,92=

Atteso che alla spesa di € **10.485,34=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
PAVITECNICA SRL	10052.02 2002964 Imp. 2876/2026	€ 10.485,34=	2026

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 683/2024 del 19/03/2024 con cui, in virtù del Decreto ministeriale n. 123 del 19/03/2020 avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal Decreto Ministeriale prot. 49 del 16 febbraio 2018" registrato alla Corte di Conti il 14 aprile 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 127 del 18 maggio 2020 - Programma annualità 2020-2024 -, è stato disposto l'accertamento in entrata per il 2024 di € 3.665.350,16=, come da tabella

**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA****Atto dirigenziale**

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR

sottostante:

Codice	Azione	Importo	Anno di esigibilità	Accertamento
4020001	4002945	€ 3.665.350,16=	2024	902

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **05/08/2026**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione Interventi di manutenzione straordinaria dei sistemi di smaltimento delle acque lungo la SP 21 di Neirone – SP dell'Ufficio Viabilità Centro (**CUP: D47H20001700001**) - (**CIG: BB869DE241**) **CC: 13/24_MIT_EXTRA**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 80.105,67= più I.V.A. per € 17.623,25= per un totale complessivo di € **97.728,92=**;
- 2) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 2284914 rilasciata in data 19/05/2026 da REVO INSURANCE S.P.A. Ag. ASSITEC SAS di SIMONCINI M. - Genova per l'importo di € 4.005,55= a garanzia dei suddetti lavori;
- 3) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € **6,50=** risultante dalla differenza tra € **97.728,92=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella inizialmente stanziata di € **97.735,42=** oltre € **1.302,00=** somme a disposizione amministrazione;
- 4) di accantonare € **1.294,40=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n. 36 sulla prenotazione Imp.**2874/2026** somme a disposizione amministrazione;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento visti i punti 3 – 4) è risultata pari a € **99.023,32=** e sarà rendicontata, al MIT, di cui al Decreto Ministeriale 123 del 19/03/2020 di cui all'Acc. **902/2024**;
- 6) di dare atto che le lavorazioni relative alla Cat. **OG3** sono state svolte dall'Impresa sub-appaltatrice CIGIEMME SRL. per l'importo totale di € 38.760,00= per le quali è stata presentata



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR
regolare fattura quietanzata;

- 7) di dichiarare un'economia complessiva di € **14,10=** (lavori, e somme a disposizione) presente nei seguenti imp/prenotazione € **6,50=** nell'Imp. 2876/2026 ed € **7,60=** sulla pren. 2874/2026;
- 8) di pubblicare questo Atto Dirigenziale sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e del Codice di amministrazione digitale, D.Lgs 82/2005 e sm;
- 9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARCO RAVERA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

OGGETTO: Codice Commessa 13/24_MIT_EXTRA - Titolo lavoro:
Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei
sistemi di smaltimento delle acque lungo la SP 21 di Neirone

A) Importo lavori a base di gara € 80.900,00

di cui:

- oneri di sicurezza € 2.000,00

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne € 19.100,00

Importo totale progetto (A+B) € 100.000,00

Impresa: Pavitecna srl

Contratto: Scrittura privata Prot. 41398 del 06/07/2026

Ribasso: 1,00 %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - FINANZIAMENTO: Con l'atto dirigenziale n. 1410 del 11/05/2026, si dispone di approvare la spesa complessiva di euro 100.000,00 (oneri inclusi) e di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo di bilancio 2026, codice di bilancio 10052.02 azione 2002964 Pren. 2874/2026;

1.2 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di nomina delle figure professionali Prot. 15008 del 11/03/2026. Il progetto è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 1410 del 11/05/2026 per un importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 80.900,00

di cui:

- € 78.900,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta
- € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro

previsto dalla vigente legge € 19.100,00

Totale quadro economico € 100.000,00

1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Interventi di manutenzione straordinaria dei sistemi di smaltimento delle acque;

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Mattia Mosetti, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana;

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa Pavitecna srl, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 1,00 %, quindi per un importo netto contrattuale di € 78.111,00 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 80.111,00;

1.7 – CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 4.005,55 mediante polizza fideiussoria definitiva n. 2284914, rilasciata il 22/05/2026 da REVO;

1.8 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto;

1.9 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 99.037,42 di cui € 80.111,00 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

- | | | | |
|----|---|---|-----------|
| A) | Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta) | € | 80.111,00 |
| | di cui: | | |
| | - € 78.111,00 per lavori (netto) | | |
| | - € 2.000,00 per oneri per la sicurezza | | |
| B) | Somme a disposizione della stazione appaltante per: | | |
| | - I.V.A. sui lavori contrattuali | € | 17.624,42 |



- altro	€ 1.302,00	
Totale somme a disposizione	€ <u>18.926,42</u>	€ <u>18.926,42</u>
Totale quadro economico consuntivo		€ <u>99.037,42</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 16/07/2026;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 40 (quaranta) a decorrere dal 16/07/2026;

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori;

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori;

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Non è stato individuato un nuovo termine di fine lavori;

2.6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 31/07/2026 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2;

2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

 **3 - SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori ci sono stati subappalti approvati con l'Atto n. 2187 del 24/07/2026.

 **4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

 **5 - ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 71.511,13 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE: È stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/08/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 10.485,34 (IVA inclusa) così ottenuto:

- **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**

- Importo lavori al netto conto finale	€	80.105,67
- a cui si deduce:		
- 1 Certificato di Pagamento	€ 71.511,13	
- Sommano	<u>€ 71.511,13</u>	<u>€ 71.511,13</u>
- RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	8.594,54

- **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

- IVA 22% su € 80.105,67	€	17.623,25
- da cui si deduce IVA 22% sui certificati	<u>€ 15.732,45</u>	
- RESTANO	<u>€ 1.890,80</u>	<u>€ 1.890,80</u>
- RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	<u>€</u>	<u>10.485,34</u>

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

- **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come

segue:

Importo lavori	€	78.111,00	
Oneri di sicurezza	€	<u>2.000,00</u>	
SOMMANO	€	<u>80.111,00</u>	€ 80.111,00

Somme a disposizione della stazione appaltante:

- I.V.A. sui lavori	€	17.624,42	
- Altro	€	<u>1.302,00</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>18.926,42</u>	€ 18.926,42

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 99.037,42

• IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	80.105,67	
- IVA sul conto finale	€	<u>17.623,25</u>	
SOMMANO			€ <u>97.728,92</u>

Pertanto, rimane una differenza attiva sui lavori di € 1.308,50 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	5,33	
- Risparmio su IVA	€	1,17	
- Risparmio su altro	€	<u>1.302,00</u>	
RESTANO			€ <u>1.308,50</u>

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari mediante polizza assicurativa n° 92094706/53 continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti ai lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.;

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 31/07/2026 il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Fabio Franco, in qualità di Legale Rappresentante. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 80.105,67;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 92094706/53 presso INAIL di Chiavari continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

CERTIFICA

Che gli interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque lungo la SP 21 di Neirone, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice PAVITECNA srl .

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A)	Importo netto confermato del Conto finale	€	80.105,67
B)	Detrazioni per somme in acconto già erogate	€	<u>71.511,13</u>
	Resta a credito liquido della ditta	€	<u>8.594,54</u>

(Euro ottomilacinquecentonovantaquattro/54)

che possono essere corrisposte all'impresa PAVITECNA srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 05/08/2026

L'IMPRESA ESECUTRICE


PAVITECNA S.R.L.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mattia Mosetti



ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente
Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR

Oggetto: CC 13/24_MIT_EXTRA SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANU-TENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE LUNGO LA S.P. 21 DI NEIRONE. ACCANTONAMENTO INCENTIVI TECNICI E QUANTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE CUP D47H20001700001 - CIG BB869DE241

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002945	+	3.665.350,16					902	2024		
Note: Finanziamento straordinario MIT 2024. interamente riscosso													
USCITA	1005202	0	2002964	+	1.294,40	2874	2026					D47H20001700001	
Note: accantonare fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n. 36													
COMP 2026													
USCITA	1005202	0	2002964	-	6,50			2876	2026			D47H20001700001	BB869DE241
Note: economia sui lavori COMP 2026													
USCITA	1005202	0	2002964	-	7,60	2874	2026					D47H20001700001	
Note: economia somme a disposizione amministrazione COMP 2026													
TOTALE ENTRATE:				+	3.665.350,16								
TOTALE SPESE:				+	1.280,30								

Genova li, 25/09/2026

Sottoscritto dal responsabile della Direzione Risorse



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale