



"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"



Città Metropolitana
di Genova

**Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia
Ufficio riqualificazione Edilizia**

Oggetto:

Commessa LAS.21.00006

**PNRR M4.C1.I 3.3 - Intervento di manutenzione straordinaria ai
canali di gronda I.T.T.L. - San Giorgio - Sede - Calata Darsena -
Ponte Parodi, snc - Genova - 16126**

Impresa: PROTECNA s.r.l.

Contratto n. 215/2022 del 28/07/2022

**Importo contrattuale a seguito di variante : € 176.664,00 IVA
esclusa**

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno **2022** il giorno **19** del mese di **Aprile** in **Genova** il sottoscritto **Arch. Luca
Cassisa** nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della
stazione appaltante;

Vista la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei
lavori assunta al Protocollo Generale - 2023 / 21389 del 17/04/2023





Constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il **02/09/2022** per cui, sulla base dei giorni contrattuali previsti pari a n. **180**, i lavori dovevano essere ultimati il giorno **28/02/2023** ;

Considerando che durante il corso dei lavori si sono resi necessari alcuni cambi di lavorazione inizialmente non previsti, per cui si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante.;

Visto il verbale di sospensione parziale dei lavori n.1 del **20/02/2023** prot. n. **9778/2023** del **21/02/2023**;

Vista la determinazione dirigenziale N. **720/2023** della presa d'atto di modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 12, d.lgs. 50/2016.

Considerato che alla data della sospensione erano state eseguite **172** giornate lavorative.

Richiamato il verbale di ripresa dei lavori dove si richiamava il termine, inizialmente previsto per il **28/02/2023**, ai sensi dell'art. 6 del contratto;

Visto, a seguito della variante summenzionata, che il nuovo termine per il completamento dei lavori è stato stabilito al **19/04/2023**;

Vista la nota Protocollo **2023/ 21427** del **17/04/2023** con la quale il Direttore dei Lavori convocava l'impresa per la data del **21/04/2023** ore **9:30** per effettuare la ricognizione dei luoghi e constatare la fine delle lavorazioni;

Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore durante il summenzionato sopralluogo;

Atteso che l'appaltatore **"dovrà inoltre consegnare entro e non oltre 15 giorni naturali non consecutivi dalla data del presente certificato tutte le**



certificazioni attestanti l'idoneità dei materiali e la loro posa in opera a regola d'arte, pena la decadenza del presente certificato" ai sensi dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 17/04/2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA
PROTECNA S.r.l.
PROTECNA S.r.l. P.
Tel./Fax 010 5000654
16138 Genova
P.I. 03315500102

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Luca Cassissa

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi