



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC 19/22-MIT_09 Riattivazione del sistema di monitoraggio e conversione dello stesso a nuovo sistema di trasmissione dati alla prog.va km 12+000 della SP 15 del Brugneto in Comune di Propata

CUP D49J18000180001

CIG B19976A782

DD aggiudicazione 1436/2024 del 05/06/2024

CERTIFICATO DI
VERIFICA DI CONFORMITA'

(art. 114 del D.Lgs 36/2023 e Allegato II.14 art.36)

* * *

1. DATI SULLA DINAMICA CONTRATTUALE DELL'OPERA:

Il servizio in oggetto è relativo al servizio di riattivazione del sistema di monitoraggio e conversione dello stesso a nuovo sistema di trasmissione dati alla prog.va km 12+000 della SP 15 del Brugneto in Comune di Propata.

E' stato nominato Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Francesca Villa, Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova, e Direttore dell'esecuzione del Contratto il Geol. Alessia Varriale, Funzionario Tecnico della stessa

L'importo del servizio era così definito:

Importo servizio:		€ 21.000,00
-	Fornitura e installazione	€ 15.000,00
-	Canoni e manutenzione	€ 6.000,00
per I.V.A. (22,00% su € 21.000,00)		€ 4.620,00
Importo totale progetto:		€ 25.620,00

In seguito alla procedura di affidamento diretto esperita dalla Amministrazione della Città Metropolitana di Genova sulla piattaforma telematica i lavori sono stati affidati in via definitiva, con Determinazione Dirigenziale n 1436/2024 del 05/06/2024, all'operatore Economico TECHCOM S.R.L., con sede in Genova, Via Argonne 5R, per l'importo complessivo di € 21.000,00 oltre l'I.V.A.

Il contratto di appalto stipulato è il prot. N. 39128/2024 del 18/06/2024.

Il primo stato di avanzamento è stato emesso ad avvenuto collaudo e messa in funzione del sistema, in data 19/07/2024, per un importo complessivo di € **15.000,00** oltre IVA.

Il secondo stato di avanzamento è stato emesso in data 17/09/2025, per un importo per un importo parziale del SAL di € **5.500,00** oltre IVA.

Durante l'attività è emersa la necessità di prorogare di un successivo anno la gestione dei dati e la manutenzione ordinaria on site.

Tale opera può essere annoverata nelle modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art 120 comma 1 lettera c) del Dlgs 36/2023.

La variante contrattuale, redatta in data 25/03/2026, è stata approvata con DD 1193/2026 del 23/04/2026.

Il nuovo quadro economico è quindi così definito.

Importo servizio:		€ 25.000,00
-	Fornitura e installazione	€ 15.000,00
-	Canoni e manutenzione	€ 10.000,00
per I.V.A. (22,00% su € 25.000,00)		€ 5.500,00
Importo totale progetto:		€ 30.500,00

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

Il nuovo sistema è stato installato a luglio 2024 e il servizio si è concluso a luglio 2026.

3. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 20.500,00 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

4. IL CONTO FINALE

Il conto finale è stato redatto dal direttore di esecuzione in data 11/08/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a **€ 4.500,00** (IVA esclusa), pari a **€ 5.490,00 IVA inclusa**, così ottenuto:

➤ **IMPORTO CONTO FINALE**

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| • Importo conto finale | € 25.000,00 |
| A cui si detrae: | |
| - 1° Certificato di Pagamento | € 15.000,00 |
| - 2° Certificato di Pagamento | € 5.500,00 |
| • RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA | € 4.500,00 |

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| • IVA 22% su € 25.000,00 | € 5.500,00 |
| Da cui si detrae IVA 22% | |
| - 1° Certificato di Pagamento | € 3.300,00 |
| - 2° Certificato di Pagamento | € 1.210,00 |
| • Restano per IVA | € 990,00 |

RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'OPERATORE ECO- **€ 5.490,00**

NOMICO

5. RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

IMPORTO APPROVATO

Le somme autorizzate risultano ripartite come segue:

- | | |
|--------------------|-------------|
| - Importo servizio | € 25.000,00 |
|--------------------|-------------|

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

- IVA sul servizio	€ 5.500,00	
--------------------	------------	-------

TOTALE	€ 30.500,00
---------------	--------------------

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione del servizio le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€ 25.000,00
- IVA sul conto finale	€ 5.500,00

Totale	€ 30.500,00
---------------	--------------------

Pertanto rimane una differenza attiva di	€ 0,00
--	---------------

6. VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto geol Alessia Varriale, direttore dell'esecuzione del servizio di cui trattasi, considerato che:

- Il servizio eseguito dall'operatore economico appaltatore corrisponde quali-quantitativamente al servizio affidato;
- la contabilità è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo del servizio, si conferma in nette € 25.000,00, oltre a € 5.500,00 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate

CERTIFICA

che il servizio di Riattivazione del sistema di monitoraggio e conversione dello stesso a nuovo sistema di trasmissione dati alla prog.va km 12+000 della SP 15 del Brugneto in Comune di Propata E' STATO REGOLARMENTE ESEGUITO dall'OPERATORE ECONOMICO TECHCOM SRL,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'Operatore economico come segue (al netto dell'IVA):

A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 25.000,00
B) Detrazioni	
Per somme in acconto già erogate:	
- 1° SAL	€ 15.000,00
- 2° SAL	€ 5.500,00
Sommano	<u>€ 20.500,00</u>
RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA	€ 4.500,00

(diconsi euro quattromilacinquecento / 00)

che possono essere corrisposte all'Operatore Economico TECHCOM SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza del servizio eseguito.

Genova,

IL DIRETTORE dell'ESECUZIONE

L'OPERATORE ECONOMICO

.....

.....

....

....

.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di verifica di conformità.

Visto
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

FRANCESCA
VILLA
27.08.2026
08:37:38
GMT+02:00

