



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici


CC 31/22 MIT

OGGETTO:

SP dell'Ufficio Viabilità Centro - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque SP 82 di Sant'Alberto di Bargagli (km 2+900 e km 4+900)

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: Geom. Nicola Ghio 	PROGETTISTI: Ing. Elisa Canevari 	ALLEGATO 11	
		TAVOLA N°	
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Ing. Francesca Villa 	SCALA	
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Francesca Villa 	DATA	
CONTROLLATO	DATA 07 AGO. 2024	AGGIORNATO	DATA
APPROVATO	DATA 07 AGO. 2024	AGGIORNATO	DATA

N. ord.	Attività	Durata gg.
	Consegna lavori	90
1	km 2+900 Preparazione del cantiere: installazione segnaletica e recinzione area apprestamenti, wc chimico	1
2	Installazione segnaletica stradale e recinzione - chiusura carreggiata	1
3	Taglio asfalto e demolizione massicciata stradale, scavi a mano (per interferenza media pressione gas), scavi meccanici e trasporti materiale di risulta	5
4	Realizzazione piano di posa come da elaborati grafici, posa tubazioni PEAD DN 200	10
5	Realizzazione pozzetto di ispezione	1
6	Esecuzione rinfianco e chiusura scavo, realizzazione cordolo e barriera, posa binder e usura	14
7	Apertura carreggiata al transito - cantierizzazione PP - scavi meccanici e trasporti materiale di risulta	10
8	Realizzazione piano di posa, posa tubazioni PEAD DN 200, Esecuzione rinfianco e chiusura scavo	10
9	Realizzazione scogliera	6
10	Cantierizzazione parziale carr. Sx, demolizione e scavo propedeutico alla realizzazione dell'ampliamento della vasca a monte	6
11	Realizzazione muretti (armature - casseformi - getto)	7
12	Disarmo	3
13	Risagomatura cunette	2
14	km 4+850 Preparazione del cantiere: installazione segnaletica e recinzione area apprestamenti, wc chimico	1
15	Scavo a monte dello smaltimento e realizzazione platea, pulizia condotta esistente	5
16	Sistemazione e pulizia tratto a valle, risagomatura cunette	8
17	Rimozione segnaletica, recinzioni e apprestamenti di cantiere	1

