



Città Metropolitana
di Genova

Imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il consolidamento della sede stradale e ripristino della viabilità al km 0+800 della SP78 di Lerca in Comune di Cogoleto a seguito dell'evento meteorologico del 22/09/2025

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023)

Preso atto che:

- Nella notte fra il 23 e il 24 settembre all'altezza del km 0+800 della SP78 in Comune di Cogoleto si è verificato il sifonamento e il conseguente cedimento parziale del muro d'argine a sostegno della SP78 come conseguenza dell'innalzamento del livello del Torrente Lerone a causa delle abbondanti piogge avvenute il 22 settembre;
- Nella giornata del 24 settembre il personale di Città Metropolitana è intervenuto per la messa in sicurezza della zona, provvedendo alla chiusura della strada e contestualmente emettendo l'ordinanza di regolamentazione del traffico n. 194/2025; nel corso della stessa giornata è avvenuto il crollo completo del muro d'argine, senza procurare danni a persone o cose.

Al momento il tratto di strada compreso fra il km 0+700 e il km 0+900 della SP78 in Comune di Cogoleto è chiuso al traffico in quanto circa metà della carreggiata stradale è crollata per un tratto di sviluppo circa pari a 30 m. La restante porzione è sorretta parzialmente dal vecchio muro della strada, il cui muro in c.a. crollato ne rappresenta un allargamento, ma sono evidenti alcune porzioni di fronte instabili che potrebbero pregiudicare la stabilità della restante porzione di infrastruttura, inoltre nel Torrente Lerone sono presenti le porzioni di strutture in c.a., che potrebbero interferire con il corretto deflusso dell'acqua.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Ing. Gianni Marchini ritiene necessario e non procrastinabile intervenire con assoluta urgenza, a tutela della pubblica e privata incolumità, di interventi di mitigazione del rischio di crollo delle porzioni instabili del fronte aperto e di problematiche legate al non corretto deflusso delle acque del Torrente Lerone mediante:

- Rimozione delle parti instabili
- Pulizia dell'alveo dai detriti
- Ricostruzione del muro d'argine per la messa in sicurezza della carreggiata stradale

Pertanto il sottoscritto R.U.P. Ing. Gianni Marchini

DICHIARA

- Che le circostanze non consentono alcun indugio;
- Che i lavori descritti in premessa rivestono carattere di somma urgenza e pertanto si redige il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023;

DISPONE che si provveda

- All'esecuzione delle opere necessarie a riaprire al transito sulla SP 78 in sicurezza;
- Procedere ad attivare in tal senso la ditta Reggiardo Enrico SRL, con sede in Via Martiri di Voltaggio 37 – 16010 Busalla (GE) nella persona del legale rappresentante Enrico Reggiardo, in possesso di adeguata capacità tecnica, attrezzature e personale idoneo per l'esecuzione dei lavori previsti resasi immediatamente disponibile a procedere celermente all'esecuzione degli interventi in questione;
- A limitare l'intervento sopra descritto alle sole opere strettamente necessarie di mitigazione del rischio di verificarsi ulteriori smottamenti a tutela della pubblica e privata incolumità.

Si stabilisce inoltre che per determinare il corrispettivo delle prestazioni in questione si farà riferimento al vigente Prezzario Regione Liguria e con l'applicazione di uno sconto del 5,65 %. L'importo complessivo è stato consensualmente concordato e definito in € 150.000,00 (centocinquantamila/00) oneri IVA inclusi per servizi, secondo il computo allegato.

La durata degli interventi è fissata in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del 24/09/2025, pertanto l'Impresa si è impegnata ad ultimare i suddetti lavori entro il 22/12/2025.

Tutto ciò descritto e considerato il sottoscritto Ing. Gianni Marchini dichiara che i suddetti interventi rivestono carattere di Somma Urgenza ed ha conseguentemente redatto il presente verbale, comprensivo di computo metrico estimativo, ai sensi e per gli effetti dell'art.140 del D. lgs. 36/2023, disponendo l'Affidamento Diretto alla ditta Reggiardo Enrico SRL con sede in Via Martiri di Voltaggio 37 - Busalla (GE).

Si nomina l'Ing. Lucia Bellina quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Genova, 24/09/2025

REGGIARDI ENRICO srl
SCAVI E DEMOLIZIONI
Reggiardi Enrico Srl
Via M. di Voltaggio 31 - 16012 BUSINCA (GE)
Tel. 335 6315044
P.IVA/C.F.: 02086290992 - Cod. SDI: KRRH6B9

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Lucia Bellina


IL RUP

Ing. Gianhi Marchini



Lavori di somma urgenza per il consolidamento della sede stradale e ripristino della viabilità al km 0+800 della SP78 di Lerca in Comune di Cogoleto a seguito dell'evento meteorologico del 22/09/2025						
N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
1	15.A10.A22.010	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t, in rocce sciolte.				
		Basamento nuovo muro:20*2,00*2,00		80		
		Per predisposizione sito:10*5,00*5,00		250		
			m ³	330	51,14 €	16.876,20 €
2	20.A20.C02.010	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60				
		Base:20,00*2,00*3,50		140		
		Elevazione:6,00*0,50*20,00		60		
			m ³	200	205,88 €	41.176,00 €
3	20.A28.C05.020	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione.				
		#vedi qta art. 20.A20.C02.010 pos.2:m ³ 200,00		200		
			m ³	200	40,68 €	8.136,00 €
4	20.A28.F05.005	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.				
		in ragione di 70 kg/mc di calcestruzzo				
		200,00*70		14.000,00		
			Kg	14.000,00	2,80 €	39.200,00 €
5	20.A28.A10.020	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname Per muri armati solo frontalmente (muri contro terra) realizzate in legname di abete e pino.				
		Base muro:20,00*4,00		80		
			m ²	80	55,51 €	4.440,80 €
6	20.A28.A10.030	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname Per muri armati su due lati realizzate con legname di abete e pino.				
		Elevazione muro:20,00*2*4,00		160		
			m ²	160	47,36 €	7.577,60 €
7	15.B10.B30.010	Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di sostegno con mezzo meccanico esclusa la fornitura del materiale, per altezze fino a 3 metri.				
		Riempimento tergo muro:20,00*2,00*6,00		240		
			m ³	240	10,43	2.503,20
8	ECO.01	Lavori in economia per rimozione detriti ed arrotondamenti				
		1		1,00		
			n	1,00	5.090,20 €	5.090,20 €
		TOTALE LAVORI				125.000,00 €
		IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		5,65%		117.937,50 €
		Sicurezza non soggetta a ribasso				5.000,00 €
		TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO				122.937,50 €
		SOMME A DISPOSIZIONE				
		IVA	22%			27.046,25 €
		ARROTONDAMENTI				16,25
		IMPORTO QUADRO ECONOMICO				150.000,00 €

