Committente:

Città Metropolitana di Genova

Direzione Territorio e mobilità

Titolo:

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, secondo il nuovo codice degli appalti (D.Lgs 36/2023), degli interventi di messa in sicurezza idraulica (demolizione e ricostruzione) del ponte n. 1240, SP 26 della Valgraveglia, km 3+538, nel comune di Ne. CIG: B93A6AC50D CUP: D47H23000680001

Oggetto:

Cronoprogramma

Gruppo di lavoro

Ing.	D. Guerrieri	Geol.	C. Frediani
Ing.	R. Sguazzino	Arch.	G. Fiasella
Arch.	L. Corsini	Geom.	V. Spalierno
Arch.	J.M. Grinovero	Dot.sa	G. Carrodano
Ing.	M. Altilia	Ing.	D. Loria
Geom.	M. Bozzolo	Ing.	N. Bonni

Livello di progetto: FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Nome File: P007-26-F-DA-CRO-001-C

Codice progetto: P007-26

Elaborato n°: CRO-001

Firme:

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DELLA SPEZIA
DANIELE GUERRIERI
INGEGNERE
Civile ed Ambientale
Industriale
dell'Informazione
A 958

Rev:	Modifiche / Revisioni	Data	Redatto	Controllato	Approvato
A	PRIMA EMISSIONE	29/06/2026	CFR	LCO	DGU
B	INTEGRAZIONI DOPO VERIFICA CITTA' METROPOLITANA	31/07/2026	LCO	LCO	DGU
C	INTEGRAZIONI DOPO ulteriore VERIFICA CITTA' METROPOLITANA	01/09/2026	LCO	LCO	DGU

19038 SARZANA (SP) - Via B.P.U. Muccini, 54A - T. +39 0187 610532
16121 GENOVA (GE) - Via Fieschi 9, VIII Piano - T. +39 010 5959690
P. iva 01236860118 - N. CCIAA 01236860118 - REA CCIA SP112013
Cap. Soc. €100.000 i.v. - info@itec-engineering.it

ASSOCIATO oice efca FIDIC ICMQ UNI/PdR74:2019 N°2500096BIM apave Certification ISO 9001 - N°SC 10-2588/IAF 34 ISO 14001 - N°SCA 19-3491/IAF 34 ISO 45001 - N° SCS 20-336/IAF 34 SA8000 - N° SA8000-230804 2023 UNI/PdR125:2022 - N°SCPG24-195

È vietata a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata di questo documento

DESCRIZIONE PRINCIPALI ATTIVITA' DI CANTERE	GIORNI	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9			
		SET.1	SET.2	SET.3	SET.4	SET.1	SET.2	SET.3	SET.4	SET.1	SET.2	SET.3	SET.4	SET.1	SET.2	SET.3	SET.4	SET.1	SET.2	SET.3	SET.4	SET.1	SET.2	SET.3	SET.4	SET.1	SET.2	SET.3	SET.4	SET.1	SET.2	SET.3	SET.4	SET.1	SET.2	SET.3	SET.4
0. Permessi e iter autorizzativo																																					
INTERVENTO SU META' PONTE - TRATTO A VALLE																																					
1. Allestimento cantiere	5 gg																																				
2. Indagini Bonifica Bellica	5 gg																																				
3. Spostamento sottoservizi (Provvisori)	10 gg																																				
4. Opere preventive per messa in sicurezza scavo	5 gg																																				
5. Realizzazione di micropali	5 gg																																				
6. Demolizione impalcato esistente	5 gg																																				
7. Scavi	5 gg																																				
8. Realizzazione nuove fondazioni	5 gg																																				
9. Posa nuovo impalcato	10 gg																																				
10. Riposizionamento sottoservizi (definitivi)	10 gg																																				
11. Opere di completamento	10 gg																																				
INTERVENTO SU META' PONTE - TRATTO A MONTE																																					
1. Allestimento cantiere	5 gg																																				
2. Indagini Bonifica Bellica	5 gg																																				
3. Spostamento sottoservizi (Provvisori)	10 gg																																				
4. Opere preventive per messa in sicurezza scavo	5 gg																																				
5. Realizzazione di micropali	5 gg																																				
6. Demolizione impalcato esistente	5 gg																																				
7. Scavi	5 gg																																				
8. Realizzazione nuove fondazioni	5 gg																																				
9. Posa nuovo impalcato	10 gg																																				
10. Riposizionamento sottoservizi (definitivi)	10 gg																																				
11. Opere di completamento	10 gg																																				
OPERE IN ALVEO																																					
1. Allestimento cantiere in alveo e rampa di accesso	10 gg																																				
2. Indagini Bonifica Bellica	5 gg																																				
3. Demolizione spalle esistenti sponda dx e sponda sx	10 gg																																				
4. Armatura e getto opere in c.a. interne al canale	10 gg																																				
5. Sistemazione alveo, ripristini e smobilizzazione cantiere e rampa	10 gg																																				
DURATA LAVORI IN SETTIMANE CONSECUTIVE	**34**																																				

N.B. Si precisa che il nuovo tratto di fognatura esterna a monte dell'area di intervento, essendo di competenza di IRETI, non è stato incluso nel presente cronoprogramma. Dal punto di vista sequenziale, è auspicabile e consigliabile, sebbene non strettamente vincolante, che tale opera venga realizzata preventivamente rispetto all'avvio dei lavori previsti.