Città Metropolitana
di Genova

**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ**

**Servizio Infrastrutture e Mobilità**
**Ufficio Lavori Pubblici**

**OGGETTO: "CC 08/22-MIT- SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI LOCALIZZATI DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI. SP 227 DI PORTOFINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA A MONTE DELLA CARREGGIATA – SP 227 DI PORTOFINO TRA LE PROG.VE KM 4+000 E 4+100."**

**CUP D27H18001320001** CIG B39F43E2C4

| | |
|---|---|
| **Importo lavori:** | € 128.450,00 |
| - soggetto a ribasso d'asta | € 117.576,98 |
| - oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 10.873,02 |
| Somma a disposizione dell'Amm.ne | ….€ . 51.550,00 |
| **Importo totale progetto** | **….€ 180.000,00** |

Impresa Appaltatrice: EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.R.L. DI GUASTAVINO LUIGI & C. VIA MOLINETTO 152/154 - 16016 - COGOLETO (GE)
c.f./p. iva: 01486820994

Atto Dirigenziale di aggiudicazione: n.2749 adottato in data 29/10/2024

Scrittura Privata: sottoscritta in data 21/11/2024 prot. 69337 del 22/11/2024

Importo contrattuale: € 123.982,07 oltre IVA di Legge

Ribasso: 3,80 %

CUP D27H18001320001 - CIG B39F43E2C4

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 50 comma 7 del D.lgs. 36/2023)

* * *

**1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

**1.1** – PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ing. Stefano Migliaro – I QUADRO INGEGNERIA SRL, con sede in Via Interiano 3/11b – 16124 Genova (GE) – C.F. MGL SFN 64A19 I693X – P.IVA 01687130995, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Genova al n. 6487, e dal Geol. Giovanni Rizzi – Studio Associato resGEO con sede in via E. Fico 32/1 – 16039 Sestri Levante (GE) – C.F. RZZ GNN 59A09 D969I -P.IVA 01920800990, iscritto all'Ordine dei Geologi della Liguria al n. 129 incaricati da Città Metropolitana di Genova con Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Amministrazione del territorio e trasporti n. 1888/2023 adottato in data 28/08/2023.

Con il medesimo atto n. 1888/2023 predisposto dalla Città Metropolitana di Genova, l'ing. Stefano Migliaro è stato incaricato quale Direttore dei Lavori ed il Geol. Giovanni Rizzi quale Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Con atto di nomina dirigenziale n. 9618 del 20/02/2023 agli atti della Direzione Territorio e Mobilità, è stata nominato RUP l'Ing. Francesca Villa;

Il progetto esecutivo è stato verificato e validato ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 in data 04/09/2024 per una spesa complessiva di € 180.000,00 così ripartita:

**A) Somme per lavori** **128.450,00 €**

di cui

- 117.576,98 € per lavori soggetti a ribasso
- 10.873,02 € per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

**B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:**

Iva 22%, rilievi, accertamenti e indagini, imprevisti,

accantonamenti art. 60 e art. 120 D.lgs. 36/2023,

| | |
|---|---|
| acquisizione aree e indennizzi, spese tecniche relative alla progettazione, all'incentivo di cui all'art. 45 del codice, spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche, spese per collaudo | **51.500,00 €** |
| **TOTALE QUADRO ECONOMICO** | **180.000,00 €** |

Il progetto esecutivo è stato approvato con Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti n. 2749 adottato in data 29/10/2024 dal Dirigente Mauro Cuttica.

Atteso che l'importo dei lavori è inferiore a € 150.000,00, si è proceduto ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023.

La procedura di scelta del contraente è stata condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, utilizzando la piattaforma informatica di e-Procurement "TUTTO GARE " , ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023.

Con Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti n. 2749, adottato in data 29/10/2024 dal Dirigente è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'operatore economico EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.R.L. DI GUASTAVINO LUIGI & C.

1.2 – FINANZIAMENTO: l'opera è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con DM del 16 febbraio 2018 , come accertato con Atto Dirigenziale n. 2749 del 29/10/2024, codice 10052.02 capitolo 0 azione 2002950.

**1.3** - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI A PROGETTO:

Il progetto prevede lavori di consolidamento e messa in sicurezza della scarpata di monte della SP 227 di Portofino in Comune di Santa Margherita Ligure tra le Prog.ve 4+000 e 4+100.

Gli interventi sono conseguenti all'accordo sottoscritto in data 20/07/2016 tra i proprietari dei mappali interessati e Città Metropolitana di Genova (registrato al n. 5673) finalizzato alla ripartizione dei succitati lavori.

Sulla base di detto accordo risulta di competenza di Città Metropolitana di Genova la realizzazione degli interventi indicati ai punti M, M1, N, R, R1 e S degli elaborati progettuali.

Città Metropolitana di Genova ha già realizzato gli interventi ad eccezione di quelli indicati ai punti M e M1 (Rif. Nota proprietari del 27/06/17 – e prot. Città Metropolitana 37136 del 7/07/2017) ed In particolare relativamente a tali postazioni sono state posate le reti armate ma non sono state eseguite le sottomurazioni previste: l'intervento di cui alla presente progettazione si riferisce dunque a tali interventi di completamento ed alla manutenzione di quelli già realizzati ai punti N, R, R1 e S.

Relativamente agli aggetti denominati M ed M1, l'intervento prevede:

- la propedeutica realizzazione di un reticolo di funi di acciaio adeguatamente ancorate al substrato di contenimento delle placche rocciose successivamente tagliate e disgaggiate (p.to b);
- il taglio di porzioni degli aggetti rocciosi con l'utilizzo del filo diamantato e distacco "a step successivi" di blocchi/placche, previa tracciatura dei tagli, esecuzione dei carotaggi per il passaggio del filo diamantato;
- messa in sicurezza della parete, così riprofilata, attraverso la realizzazione di reti armate (rafforzamento corticale) adeguatamente ancorate.

Per quanto attiene gli interventi nelle zone denominate N, R, R1 e S, è prevista, previo taglio del verde infestante, la manutenzione delle reti e dei pannelli fune, già realizzati precedentemente, mediante loro apertura, disgaggio dai detriti e ripristino delle protezioni.

**1.4** – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dall'Ing. Stefano Migliaro – I QUADRO INGEGNERIA SRL, con sede in Via Interiano 3/11b – 16124 Genova (GE)

– C.F. MGL SFN 64A19 I693X – P.IVA 01687130995, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Genova al n. 6487, incaricato da Città Metropolitana di Genova con Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Amministrazione del territorio e trasporti n. 1888/2023 adottato in data 28/08/2023

**1.5** – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE:

A seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023 è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.R.L. DI GUASTAVINO LUIGI & C. con sede VIA MOLINETTO 152/154 - 16016 - COGOLETO (GE) - c.f./p. iva: 01486820994 la quale ha offerto un ribasso del 3,80 % (diconsi tre/80 per cento) sull'importo a base di gara di € 117.576,98 (oneri di sicurezza esclusi) e quindi per un importo netto contrattuale di € 113.109,05, oltre € 10.873,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari a complessivi € 123.982,07 oltre IVA 22%.

In data 21/11/2024 è stata sottoscritta Scrittura Privata prot. 69337 del 22/11/2024.

**1.6** – CAUZIONE CONTRATTUALE: per la stipula del contratto è stata costituita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023 per l'importo di € 6.199,10, mediante garanzia fideiussoria n. 1002131298 rilasciata il 13/11/2024 da REVO Insurance S.p.A.

**1.7** – PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE – VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:

Nel corso dei lavori non si è reso necessario procedere alla redazione di Varianti tecniche e suppletiva e tantomeno si è reso necessario redigere Verbali di concordamento Nuovi Prezzi.

**1.8** – SOMMA AUTORIZZATA:

**QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE – ATTO DIRIGENZIALE DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA' – SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TERRITORIO E TRASPORTI N. 2749 DEL 29/10/2024**

- Importo contrattuale **€ 123.982,07**

  di cui:

  - € 113.109,05 per lavori (al netto del ribasso d'asta del 3,80 %)
  - € 10.873,02 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

- Somme a disposizione della stazione appaltante: **€ 56.017,93**

  di cui:

  - € 27.276,06 per I.V.A. sui lavori contrattuali
  - € 6.422,50 imprevisti;
  - € 7.616,28 accantonamenti artt. 60 e 120 D.lgs. 36/2023
  - € 7.325,47 per spese tecniche;
  - € 1.926,75 per spese per accertamenti di laboratorio
  - € 4.467,93 per ribasso d'asta
  - € 982,94 per IVA su ribasso d'asta

**Totale quadro economico** **€ 180.000,00**

**2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:**

**2.1** - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 09/12/2024 come risultante dal verbale di consegna lavori redatto in pari data dal D.L. Ing. Stefano Migliaro.

**2.2** - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata sottoscritta in data 21/11/2024 prot. 69337 del 22/11/2024, i lavori dovevano concludersi entro 110 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 29/03/2025.

**2.3** - SOSPENSIONI DEI LAVORI: con verbale redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Migliaro, del 18/12/2024 i lavori sono stati sospesi in pari data in quanto, su richiesta del Comune di Santa Margherita Ligure, gli stessi non potevano proseguire per il periodo delle festività natalizie e gli eventi del mese di gennaio 2025.

**2.4** - CONCESSIONE DI PROROGHE: durante il corso dei lavori non sono state concesse proroghe.

**2.5** – RIPRESA DEI LAVORI: con verbale del 10/02/2025 redatto dal Direttore dei Lavori, a seguito del venir meno delle cause che ne hanno determinato la sospensione, i lavori sono ripresi in pari data.

**2.6** - SCADENZA DEFINITIVA: a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è divenuto il 22/05/2025.

**2.7** - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 09/05/2025 come risultante dal Certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore Lavori Ing. Stefano Migliaro in data 06/06/2025. I lavori sono quindi stati ultimati entro il termine utile sopra riportato.

**2.8** - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

**3 – SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori sono state subappaltate parte delle opere ai seguenti operatori economici:

- CARAMELLA ANDREA, con sede legale in Piazza IV Novembre n. 5/1 – 16044 Cicagna (GE), C.F. e P.IVA 02645310992 – Subappalto per "le lavorazioni di taglio roccia con utilizzo di filo diamantato e distacco a step dei blocchi, comprensivo della tracciatura dei tagli, dell'esecuzione dei carotaggi per il passaggio del filo diamantato e l'ausilio del gruppo elettrogeno; movimentazione dei materiali tagliati con miniescavatore e carretta motore" – Cat. OS 12B – Importo € 29.000,00 di cui € 200,00 per Oneri della Sicurezza – Istanza e documentazione amministrativa trasmessi con prot. 2025 del 14/01/2025; contratto di subappalto e integrazione documentazione amministrativa trasmessi con prot. 3150 del 20/01/2025 e prot. 5406 del 29/01/2025.

  Autorizzazione procedura di silenzio assenso – rif. Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Amministrazione Territorio e

Trasporti n. 395/2025 adottato in data 18/02/2025 dal Dirigente Mauro Cuttica.

**4 – DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**5 – ORDINI DI SERVIZIO**: I sottoscritti Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori non hanno impartito Ordini di Servizio.

**6 – LAVORI IN ECONOMIA**: Durante i lavori si non è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

**7 – PAGAMENTI IN ACCONTO**: come si può dedurre dallo stato di avanzamento n. 1 Unico e dal certificato di pagamento ad esso relativo ed esplicitato al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 110.963,41 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 17 della Scrittura Privata.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

**8 – IL CONTO FINALE ,** corrispondente allo stato di avanzamento n. 1 unico dei lavori eseguiti a tutto il 09/05/2025, è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/08/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a complessivi € 13.018,06 oltre IVA 22%, pari complessivamente a € 15.882,03, così ottenuto:

- IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:
  - Importo lavori netto conto finale € 123.981,47
    a cui si detrae:
    1° Certificato di pagamento € 110.963,41
  - RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA **€ 13.018,06**

- IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE
  - IVA 22% su € 123.981,47 € 27.275,92
    a cui si detrae:
    IVA 1° Certificato di pagamento € 24.411,95

- RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA **€ 2.863,97**

**CREDITO COMPLESSIVO € 15.882,03**

**9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE**:

**A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

- Somme per lavori **€ 128.450,00**
  - soggetto a ribasso d'asta € 117.576,98
  - oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 10.873,02
- Somme a disposizione della stazione appaltante: **€ 51.550,00**

  di cui:
  - € 28.259,00 per I.V.A. sui lavori;
  - € 6.442,50 imprevisti;
  - € 7.616,28 per accantonamenti artt. 60 e 120 D.lgs. 36/2023;
  - € 7.325,47 per spese tecniche;
  - € 1.926,75 per accertamenti di laboratorio;

**Totale quadro economico di progetto € 180.000,00**

**B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale € 123.981,47

  di cui:
  - Importo lavori eseguiti € 113.108,45
  - Oneri di sicurezza € 10.873,02
- IVA sul conto finale € 27.275,92
- Totale **€ 151.257,39**

Pertanto, rimane una differenza attiva di **€ 28.762,60**

così ripartita:

| | | |
|---|---|---|
| - Risparmio su lavori | | € 0,60 |
| - Risparmio IVA su 0,60 € | € 0,13 | |
| - per ribasso d'asta del 3,80% su € 117.576,98 | | € 4.467,93 |
| - IVA su ribasso d'asta | | € 982,94 |
| - Imprevisti | | € 6.442,50 |
| - per accantonamenti artt. 60 e 120 D.lgs. 36/2023 | | € 7.616,28 |
| - per spese tecniche | | € 7.325,47 |
| - per accertamenti di laboratorio; | | € 1.926,75 |
| - arrotondamento | € 0,01 | |
| TORNANO | | **€ 180.000,00** |

La differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

**10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI**: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario di cui agli artt. 210 e 212 del D.lgs. 36/2023.

**11 - RISERVE DELL'IMPRESA**: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI**: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di Genova con polizza N. 13986794 con decorrenza continuativa.

**13 - INFORTUNI**: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

**14 - CESSIONE CREDITI**: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 16/06/2025.

**15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:** Con D.U.R.C. emesso in data 19/06/2025 prot. INPS_46380911 l'impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI

S.R.L. DI GUASTAVINO LUIGI & C è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 la Cassa Edile Genovese ha emesso, con prot. GE00/5017412275/41/I del 19/06/2025, attestato di congruità della manodopera – esito positivo .

**16 - AVVISO AI CREDITORI:**

I lavori hanno comportato accesso e occupazione di terreni privati, i rapporti con la proprietà sono stati preliminarmente regolati da accordo bonario sottoscritto dalle parti.

In data 12 maggio 2025 è stato constato in contradditorio tra Città Metropolitana, Impresa, D.L. e Proprietà , così come risultante da verbale redatto in pari data, la rimessa in pristino delle aree, l'assenza di danni e la completa liberazione dei terreni; la proprietà ha quindi dichiarato di nulla avere a pretendere nei confronti dell'Impresa e della Committente.

in sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non sono state occupate o espropriate proprietà private, salvo quanto sopra precisato, e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il R.U.P. conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

**17 - PROVE SUI MATERIALI:** durante lo svolgimento dei lavori non sono state effettuate prove sui materiali.

**18 - ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

**19 – ATTUAZIONE ART. 50 DEL D.lgs. 36/2023:** i p.ti 1-18 del presente documento sono stati redatti dai Direttori dei Lavori e dal Responsabile Unico del Progetto ai sensi e per gli effetti dell' art. 50 del D.lgs. 36/2023.

**20 – COLLAUDO STATICO:** il collaudo statico è sostituito dalla relazione a strutture ultimate e dal certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori ing. Stefano Migliaro.

**21 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):** a norma dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 20 della Scrittura privata il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

**21.1** - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, in data 06 giugno 2025, il sottoscritto Ing. Stefano Migliaro si è recato nei luoghi dove si sono realizzati i lavori, procedendo alla visita delle opere eseguite, che possono così riassumersi - lavori di consolidamento e messa in sicurezza della scarpata di monte della SP 227 di Portofino in Comune di Santa Margherita Ligure tra le Prog.ve 4+000 e 4+100.

Relativamente agli aggetti denominati M ed M1:

- la propedeutica realizzazione di un reticolo di funi di acciaio adeguatamente ancorate al substrato di contenimento delle placche rocciose successivamente tagliate e disgaggiate (p.to b);
- il taglio di porzioni degli aggetti rocciosi con l'utilizzo del filo diamantato e distacco "a step successivi" di blocchi/placche, previa tracciatura dei tagli, esecuzione dei carotaggi per il passaggio del filo diamantato;
- messa in sicurezza della parete così riprofilata attraverso realizzazione di reti armate (rafforzamento corticale) adeguatamente ancorati.

Per quanto attiene invece gli interventi nelle zone denominate N, R, R1 e S, la manutenzione delle reti e dei pannelli fune già realizzati precedentemente, previo taglio del verde infestante, mediante loro apertura, disgaggio dai detriti e ripristino delle protezioni.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato, che esse sono state eseguite con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

**21.2** - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: il sottoscritto Ing. Stefano Migliaro, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato, salvo modifiche secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti ~~-~~ € 123.981,47;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova con polizza n. 13986794 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

**CERTIFICA**

che i lavori di cui alla commessa "CC 08/22-MIT- SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE

CONSOLIDAMENTI LOCALIZZATI DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI. SP 227 DI PORTOFINO.

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA A MONTE DELLA CARREGGIATA – SP 227 DI PORTOFINO TRA LE PROG.VE KM 4+000 E 4+100." CUP D27H18001320001 - CIG B39F43E2C4 , **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dall'impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.R.L. DI GUASTAVINO LUIGI & C. con sede in Via Molinetto 152/154 - 16016 - COGOLETO (GE) - CF/P. IVA: 01486820994

e pertanto

**LIQUIDA**

Il credito liquido dell'impresa come segue:

- Importo netto confermato del Conto finale € 123.981,47
- Detrazioni per somme in acconto già erogate € 110.963,41
- **RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA NETTI € 13.018,06**

  (diconsi euro tredicimiladiciotto/06)

che possono essere corrisposte all'impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.R.L. DI GUASTAVINO LUIGI & C., a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova,

Firmato digitalmente da:
MIGLIARO STEFANO
Firmato il 20/08/2025 15:55
Seriale Certificato: 2694484
Valido dal 28/08/2023 al 28/08/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*(Ing. Stefano Migliaro)*

L'IMPRESA EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.R.L.

luigi
guastavino
22.08.2025
13:38:10
GMT+02:00

……

*(Sig. Luigi Guastavino)*

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.lgs. 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

FRANCESCA
VILLA
25.08.2025
13:30:43
GMT+01:00

.....

*(Ing. Francesca Villa)*