



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Atto N. 2393/2025

Oggetto: PNRR M4 C1 I 3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAV.23.05 APPALTO INTEGRATO PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO L'ISTITUTO I.P.S.I.A. - GASLINI PIERO /MEUCCI ANTONIO - SEDE VIA P. PASTORINO, 15 - GENOVA. CUP D33H19000580001 CIG 9974687C19. MODIFICA AL CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE.

In data 03/09/2025 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 9 del 06/02/2025 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento "LAV.23.05 – Realizzazione dei lavori di adeguamento sismico presso l'Istituto I.P.S.I.A. - GASLINI PIERO /MEUCCI ANTONIO – Sede di Via P. PASTORINO, 15 - Genova. CUP D33H19000580001";
- l'intervento in oggetto è inserito nell'elenco degli interventi annuali 2023 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 5 del 12/04/2023



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con atto dirigenziale n. 752/2023 del 03/04/2023 è stato nominato l'Arch. Giorgio Guasco quale Responsabile Unico del Procedimento;
- con atto dirigenziale n. 2005/2020 del 05/11/2020 si è proceduto all'affidamento dell'incarico SER.20.00002 relativo alla *“Progettazione definitiva di interventi di adeguamento alla normativa antisismica presso l'edificio scolastico di Via Pasquale Pastorino 15 Genova - CUP D33H19000580001 – CIG 8207612870”* all'operatore economico *“RTP Ing. Antonio Masturzo - Geol. Pasquale D'Ambrosio - Ing. Manuela Imbimbo”* per l'importo contrattuale di €. 55.185,92 Iva e contributi previdenziali compresi;
- con decreto del Subcommissario per l'edilizia scolastica n.2491/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in argomento;
- con decreto del Subcommissario per l'edilizia scolastica n.2784/2022 si è preso atto del Certificato di Verifica di Conformità del Servizio di progettazione definitiva, emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in data 17/11/2022;
- con atto del RUP n. 1248/2023 del 01/06/2023 si è provveduto all'approvazione dell'aggiornamento del progetto definitivo a seguito della rielaborazione di alcuni elaborati progettuali resi necessari in conseguenza del fatto che lo stesso sarebbe stato poi posto a base di gara come Appalto Integrato;
- con nota RUP prot. n. 30866/2023 del 1/06/2023 è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori e con atto n. 1426/2025 del 22/05/2025 sono state aggiornate le seguenti nomine:
 -)} Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori: Geom. Ferdinando Rosazza Battore;
 -)} Direttori Operativi: Ing. Andrea Costi, Arch. Stefania Andreini, P.I. Roberto Schenone, P.I. Federico Pitto;
 -)} Ispettore di Cantiere: Sig. Fabio Bozzarelli;
- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1638/2023 del 21/07/2023 si è dato avvio alla procedura di scelta del contraente dell'appalto integrato in argomento;
- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2036/2023 del 12/09/2023 è stato *aggiudicato* l'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per l'intervento *“PNRR – M4C1I3.3. – Finanziato dall'Unione Europea NEXT GENERATION EU – LAV.23.05 – Adeguamento sismico presso l'Istituto I.P.S.I.S. Gaslini / Meucci – sede di via Pastorino, 15 – Genova CUP D33H19000580001 - CIG 9974687C19”* all'operatore economico *SIRCE SpA di Genova con professionisti indicati dall'appaltatore: R.T.P. Molfino & Longo – Neostudio Architetti Associati – Dott. Geol. Luca Sivori*, con sede legale in Genova (GE)” per importo di Euro 2.463.158,48 (oneri previdenziali e fiscali esclusi);
- con verbale del 16/10/2023, agli atti della pratica, si è proceduto all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- con atto dirigenziale n. 827/2024 del 29/03/24 è stato affidato il *“Servizio di collaudo statico e tecnico amministrativo” (LAV.23.05.SER.02)* dell'intervento in oggetto all'operatore economico Ing. Laura Sacchi per l'importo di euro 51.000,00 oneri previdenziali e fiscali esclusi;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con nota prot. n. 4466/2024 del 22/01/2024 i tecnici indicati dall'appaltatore, R.T.P. Molino & Longo – Neostudio Architetti Associati – Dott. Geol. Luca Sivori, hanno trasmesso il progetto esecutivo, agli atti della pratica;
- in data 04/03/2022 con Atto Dirigenziale n. 470/2022 è stato aggiudicato l'Accordo quadro per l'affidamento del servizio di verifica dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi e di supporto alla validazione dei progetti per interventi sul patrimonio immobiliare nella disponibilità della Città Metropolitana di Genova (ID 4519) all'Operatore Economico Bureau Veritas Italia Spa per l'importo massimo di € 700.000,00;
- con lettera di trasmissione del 22/01/2024 rif. T.1.24.0007 acquisita a mezzo pec in data 22/01/2024 con prot. 4466 sono pervenuti al RUP gli elaborati strutturali del progetto esecutivo oggetto dell'incarico, da sottoporre a procedura di verifica;
- con atto dirigenziale n. 2776/2023 del 29/11/2023 si attivava il contratto derivato per la verifica del Progetto esecutivo in oggetto all'operatore economico Bureau Veritas Italia Spa;
- con Ordine di Servizio prot. n.1958/2024 del 11/01/2024 il Responsabile Unico del Procedimento ha ordinato l'esecuzione del servizio di verifica del progetto esecutivo in argomento;
- con rapporto finale di verifica del progetto esecutivo, documento n J29195/24/RG/jp del 19/04/2024 pervenuto a mezzo pec n 26303 del 22/04/2024 l'Operatore Economico Bureau Veritas Italia S.p.A. ha espresso il parere di conformità della Verifica del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 42 comma 4 e allegato I7 del D.Lgs 36/2023;
- con nota prot. n. 30199/2024 del 10/05/2024 il RUP ha trasmesso alla Stazione Appaltante il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, agli atti della pratica, con il quale:
 - si è disposta la validazione del progetto esecutivo antisismico, in coerenza con l'obiettivo primario dell'intervento (la riduzione del rischio sismico e il raggiungimento dell'adeguamento sismico dell'edificio, come specificato al §8.4 delle NTC18), al fine di procedere con celerità alla realizzazione dei lavori nel rispetto dei termini previsti dal finanziamento;
 - si è riconosciuta la necessità, di dare seguito ai disposti normativi del D.M. 26/06/2015 cosiddetto "Decreto Requisiti Minimi", così come segnalato nella relazione illustrativa generale dai progettisti incaricati, in quanto l'intervento oggetto di progettazione esecutiva prevede lavorazioni sull'involucro esterno dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie totale disperdente dello stesso e pertanto qualifica l'intervento come "Ristrutturazione Importante di 2° Livello", fattispecie che impone di procedere all'efficientamento energetico dell'intero edificio;
 - si è dato mandato ai progettisti indicati dall'appaltatore di procedere alla redazione della progettazione esecutiva degli interventi di efficientamento energetico dell'intero edificio, per un maggior onere stimato del servizio di progettazione di € 27.670,50 (compreso oneri fiscali 22% e previdenziali 4% e al netto del ribasso d'asta), dando atto che l'importo trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con atto dirigenziale n. 2309/2024 del 09/09/2024 il RUP ha approvato il progetto esecutivo complessivo dell'intervento ed approvato la modifica al contratto, relativa all'implementazione del servizio di progettazione per gli interventi di efficientamento energetico dell'intero edificio, per un maggiore onere di progettazione di euro 21.808,40 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) che ha elevato l'importo del contratto di appalto integrato a complessivi euro € 2.484.966,88 (oneri fiscali e previdenziali esclusi);
- con atto dirigenziale n. 2401/2024 del 20/09/2024 il RUP ha approvato la correzione di due elaborati del progetto esecutivo riguardanti il calcolo delle categorie di lavori;
- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2443/2024 del 27/09/2024 si è provveduto a prendere atto dell'approvazione del progetto esecutivo e della modifica al contratto relativo al servizio di progettazione sopra esposta;
- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2443/2024 del 27/09/2024 si è provveduto a prendere atto dell'approvazione del progetto esecutivo e della modifica al contratto relativo al servizio di progettazione dell'appalto integrato;
- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 873/2025 del 29/03/2025 si è preso atto dell'approvazione in linea tecnica del RUP dell'ulteriore modifica al contratto, per un maggior importo relativo ai lavori ed è stato approvato il Quadro Tecnico Economico di variante;
- con atto dirigenziale n. 1563/2025 del 06/06/2025 si è preso atto della rimodulazione del QTE dell'intervento in argomento con individuazione dei cofinanziamenti del MIT e di Città Metropolitana di Genova per il servizio di progettazione;

Dato atto che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria una modifica delle prestazioni contrattualmente previste ai sensi:
 - dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per quanto concerne le opere supplementari per
 - l'adeguamento dell'intervento ai disposti normativi del D.M. 26/06/2015 ("Decreto Requisiti Minimi") interventi di efficientamento energetico dell'intero edificio, di importo complessivo Euro 324.965,01 (IVA esclusa);
 - il rifacimento di tutti i pavimenti e le coloriture di tutte le superfici murarie, di importo complessivo Euro 124.167,10 (IVA esclusa);
 - dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per quanto concerne le opere, imprevedute ed imprevedibili, di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto di importo complessivo Euro 12.273,57 (IVA esclusa);
- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 873/2025 del 29/03/2025 è stata approvata in linea tecnica la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, relativa all'intervento "*PNRR – M4C1I3.3. – Finanziato dall'Unione Europea NEXT GENERATION EU – LAV.23.05 – Appalto integrato per l'intervento di adeguamento*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

sismico presso l'Istituto I.P.S.I.S. Gaslini / Meucci – sede di via Pastorino, 15 – Genova CUP D33H19000580001 - CIG 9974687C19 per un maggiore importo contrattuale relativo ai lavori di € 461.405,68 oneri fiscali esclusi (€ 507.546,25 oneri fiscali inclusi), coperto nell'ambito della sezione "somme a disposizione", determinando un nuovo importo contrattuale complessivo di € 2.946.372,56 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 3.253.615,39 oneri previdenziali e fiscali inclusi);

- la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 148193 del 29/12/2023, avente ad oggetto: *"Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti"* riconosce il sistema informativo accessibile all'indirizzo <https://pnrr.istruzione.it/>, qui di seguito denominato "Portale FUTURA" quale unico strumento da utilizzare per le varianti, nonché per la presentazione di eventuali richieste di modifica connesse al progetto finanziato, e sul quale saranno caricati anche tutti i riscontri;
- in data 02/04/2025 gli uffici caricavano sul Portale FUTURA istanza ID n. 9872, in conformità con le linee guida vigenti con la quale si chiedeva la "Modifica in Corso d'opera/Variante";
- con prot. n. 50519/2025 del 22/08/2025 l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito *ha accolto la richiesta di "Modifica in Corso d'opera/Variante"* presentata dalla Stazione Appaltante di cui all'istanza ID n. 9872, fermo restando il mantenimento e il raggiungimento del target relativo all'investimento in questione, l'importo di finanziamento concesso, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, nonché del principio del DNSH ed il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Accordo di concessione;
- la presente modifica risulta incrementare del 18,57% l'importo complessivo contrattuale dei lavori, pertanto entro la soglia prevista all'art.120 comma 2 del DLgs 36/23;

Alla luce di quanto sopra esposto, il Quadro Tecnico Economico generale di progetto che si viene a determinare a seguito dell'approvazione della modifica al contratto da parte dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito è il seguente:

IMPORTO APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI		IMPORTO Approvato con DD 2443/2024	IMPORTO Approvato con DD 873/2025	IMPORTO Approvato con DD 1563/2025
a	Importo esecuzione delle lavorazioni	1.029.517,48	1.378.877,96	1.378.877,96
b	Importo manodopera	1.119.532,47	1.238.931,38	1.238.931,38
c	Importo oneri per la sicurezza	261.239,37	253.885,66	253.885,66
d	Importo spese progettazione esecutiva	74.677,56	74.677,56	74.677,56
Importo progettazione e lavori		2.484.966,88	2.946.372,56	2.946.372,56



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Rilievi, accertamenti e indagini	10.000,00	0,00	0,00
2	Lavori esclusi dall'appalto	34.440,00	25.169,41	25.169,41
3	Imprevisti (IVA esclusa)	252.372,96	0,00	0,00
4	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva - cofinanziamento (SER.20.00002), oneri previdenziali e fiscali inclusi di cui: - € 49.453,07 cofinanziamento con fondi MIT - € 12.363,27 cofinanziamento con fondi propri	49.163,62	0,00	61.816,34
5	Spese tecniche supporto RUP	80.619,26	0,00	0,00
6	Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016)	50.474,59	50.474,59	50.474,59
7	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	58.434,96	51.000,00	51.000,00
8	Cassa previdenziale 4% su progettazione esecutiva e collaudi	5.324,50	5.027,10	5.027,10
9	Commissione di gara	9.560,09	0,00	0,00
10	Pubblicità	5.035,00	0,00	0,00
11	IVA 10% sui lavori	241.028,93	287.169,50	287.169,50
	I.V.A. 22%	127.518,15	34.292,30	34.292,30
12	Economie di ribasso su collaudatore compreso oneri e iva 22%	0,00	9.433,48	9.433,48
13	RIBASSO (iva e cassa previdenziale comprese) su lavori e arrotondamenti	143.104,33	143.104,33	143.104,33
Importo somme a disposizione		1.067.076,39	605.670,71	667.487,05
TOTALE COMPLESSIVO		3.552.043,27	3.552.043,27	3.613.859,61



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Dato atto che

- la spesa complessiva della commessa di € 3.613.859,61 trova copertura nel seguente modo:
 - € 3.552.043,27 attraverso fondi PNRR assegnati con Decreto Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 320 del 2022 e con Decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 10 marzo 2023, n. 17;
 - € 49.453,07 "Fondo per il finanziamento della progettazione finalizzato al cofinanziamento di progetti per la messa in sicurezza di edifici pubblici con priorità alle strutture scolastiche" assegnato con Decreto MIT n. 14665 del 14 novembre 2019;
 - € 12.363,27 cofinanziamento di Città Metropolitana di Genova;
- l'importo del quadro economico dell'intervento rimane confermato in € 3.613.859,61 finanziati come sopra esposto;
- il maggiore importo contrattuale di € 507.546,25 oneri fiscali inclusi trova copertura all'interno delle "somme a disposizione" del QTE;
- occorre procedere creazione di impegni di spesa a favore dell'operatore economico Sirce S.p.A, dell'importo complessivo di € 507.546,25 oneri fiscali inclusi, come illustrato nel prospetto seguente:

Azione di bilancio	Prenotazione	Esigibilità impegno	Importo impegno	Residuo su prenotazione
04022.02.2003980	2452/2023	2025	€ 102.877,00	-
04022.02.2003980	117/2025	2025	€ 57.043,27	-
04022.02.2003980	36/2026	2026	€ 347.625,98	€ 171.581,18
Totale impegni			€ 507.546,25	

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali come previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del d.p.r. 62/2013;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Giorgio Guasco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante a copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per le motivazioni di cui in premessa,

DISPONE

- 1) di prendere atto dell'approvazione da parte dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito della modifica al contratto di appalto integrato (nota prot. n. 50519/2025 del 22/08/2025), ai sensi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e art. 106 comma 1 let. c), relativa all'intervento "PNRR - M4C1.I3.3. -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU – LAV.23.05 – Intervento di adeguamento sismico presso l'Istituto I.P.S.I.S. Gaslini / Meucci – sede di via Pastorino, 15 – Genova CUP D33H19000580001 - CIG 9974687C19", per un maggiore importo contrattuale relativo ai lavori di € 461.405,68 oneri fiscali esclusi (€ 507.546,25 oneri fiscali inclusi), con conseguente nuovo importo contrattuale complessivo di € 2.946.372,56 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 3.253.615,39 oneri previdenziali e fiscali inclusi) di cui alla determina n. 873/2025 del 29/03/2025;
- 2) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente atto;
- 3) di trasmettere il presente atto per conoscenza all'operatore economico Sirce S.p.A. aggiudicataria dell'appalto in argomento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- 4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Modalità e termini di impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119- 120 del Decreto Legislativo 02 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**