



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2489/2025

**OGGETTO: PNRR-M2C.1.1I.1.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU CUP E11E21000030006 - CIG A0386C4D2A -RISANAMENTO
CONSERVATIVO LOCALI CENTRO DEL RIUSO ED ALLESTIMENTI PER NUOVE ECOISOLE
NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE - PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI
DELL'ART. 5 DELL'ALL. II 14 DEL D.LGS. 36-2023, MAGGIORI LAVORI PER L'IMPORTO DI
EURO EURO 18.433,25 (ONERI ESCLUSI). INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA
CEMA COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L.**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2725_2025.docx

Hash:

6A89CAACFCEC2AC9048FAC8A0D22EB48ACE5B4281C42E3BD031EF717D896257D8802001C192A3F
E21A3B2C0B6908BBB205E3ABA73A826A1B11025D0BF39197E4

**Sottoscritta da
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile"
Investimento 1.1 "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti"
Linea d'intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"

Atto N. 2489/2025

**Oggetto: PNRR-M2C.1.1I.1.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU CUP E11E21000030006 - CIG A0386C4D2A -
RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALI CENTRO DEL RIUSO ED
ALLESTIMENTI PER NUOVE ECOISOLE NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE -
PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'ALL.
II 14 DEL D.LGS. 36-2023, MAGGIORI LAVORI PER L'IMPORTO DI EURO EURO
18.433,25 (ONERI ESCLUSI). INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA
DITTA CEMA COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L.**

In data 15/09/2025 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il Decreto Legge 31 marzo 2021, n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n.108);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (ex MiTE, ora MASE) del 28 settembre 2021 n. 396 con cui sono stati approvati i criteri di selezione delle proposte relative alla misura M2C1.1I1.1 che dovevano essere presentate dai soggetti destinatari della misura medesima;
- l'AVVISO M2-C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" pubblicato in data 15 ottobre 2021 sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica;
- la Determinazione Dirigenziale n. 280/2022 dell'11/02/2022 con cui Città Metropolitana di Genova ha disposto di approvare la proposta elaborata dal Comune di Sestri Levante e di delegare ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. b), dell'AVVISO il Comune stesso nella persona del legale rappresentante a porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti alla presentazione della domanda e ad agire in nome e per conto del suddetto EGATO al fine dell'ottenimento del finanziamento per la realizzazione dell'intervento proposto;

Preso atto che:

- la proposta relativa la progetto di cui sopra è stata presentata in data 07/03/2022 dal Comune di Sestri Levante (con delega di Città Metropolitana di Genova) al Ministero responsabile dell'investimento secondo le procedure previste dall'avviso pubblico;
- l'intervento "*SESTRI LEVANTE ZERO-WASTE: NUOVI MODELLI DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA*" avente CUP E11E21000030006 è stato ammesso a finanziamento per un totale finanziato di Euro 999.999,99 (novecentonovantanovemilannovecentonovantanove/99) su fondi PNRR con Decreto MASE n. 243 del 14/07/2023, con registrazione da parte della Corte dei Conti in data 16/08/2023, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto altresì che:

- con Deliberazione con Consiglio Comunale n. 194 dell'08/08/2023 il Comune di Sestri Levante ha approvato lo schema di protocollo operativo con la Città Metropolitana di Genova per la realizzazione del progetto succitato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1824/2023 del 16/08/2023, Città Metropolitana di Genova ha approvato a sua volta lo schema di protocollo;
- il protocollo è stato sottoscritto da Città Metropolitana di Genova e Comune di Sestri Levante rispettivamente in data 25/08/2023 e 28/08/2023;
- in data 01/09/2023, con nota protocollo n. 48881/2023, è stato trasmesso al MASE l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso per il progetto MTE11A_00003795 - CUP E11E21000030006 con cui Città Metropolitana di Genova ha dichiarato di accettare il finanziamento a valere sul PNRR M2C1.1I1.1 LINEA A, per un importo di Euro 999.999,99 €, destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nella scheda progetto presentata in data 07/03/2022 e di impegnarsi a svolgere il



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

progetto nei tempi e nei modi indicati nella citata scheda progetto;

Richiamate:

- la Determina Dirigenziale n. 1749/2023 del 03/08/2023, con il quale il Dott. Agostino Ramella, Direttore della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova, è stato nominato ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. 36/2023 Responsabile Unico del Progetto relativamente all'intervento PNRR - M.2 C.1 I.1.1 in oggetto;
- la Determina Dirigenziale n. 1852 del 20/08/2023 recante *"ID.2023_084 Incarico di coordinatore sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e progettazione impianti elettrici e speciali per la realizzazione intervento nel comune di Sestri Levante – PNRR – DM 396 DEL 28.09.2021 – Misura M2C1.1 I 1.1 – Linea A, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – CUP E11E21000030006 CIG A0051E6682. Affidamento ai sensi dell'art. 51 DL 77/2021 e s.m.i., all'Arch. Davide Piscitello – importo di euro 9.998,15 oneri previdenziali e fiscali inclusi."*;
- la Determina Dirigenziale n. 3064/2023 del 28/12/2023 recante *"ID 4589 – PNRR M2 C1 I. 1.1. – Intervento di risanamento conservativo locali centro del riuso ed allestimenti per nuove ecoisole nel Comune di Sestri Levante CUP E11E21000030006 CIG A0386C4D2A – appalto integrato. Procedura negoziata senza bando. Aggiudicatario C.E.M.A. SRL di Chiavari (GE). Importo contrattuale euro 237.715,87 (oneri fisc. e previd. escl.) ed euro 263.390,08 (oneri fisc. e previd. incl.)"*;
- la Determina Dirigenziale n. 1110 del 06/05/2024 con cui veniva conferito l'incarico di Direttore dei Lavori al Geom. Stefano Biasotti, dipendente del Comune di Sestri Levante, Servizio Ambiente - Area IV, per i lavori di realizzazione dell'intervento sopracitato;
- la Determina Dirigenziale n. 387 del 17/02/2025 con cui veniva conferito l'incarico di Direttore Operativo con funzioni di assistenza al direttore lavori per soprintendere alle lavorazioni inerenti alla conservazione del bene in oggetto nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'intervento in oggetto all'Arch. Davide Piscitello;

Considerato che in data 28/02/2025 è stato sottoscritto il contratto tra Città Metropolitana di Genova e C.E.M.A. Costruzioni Edili Marittime Autostradali S.r.l. per l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento di risanamento conservativo locali centro del riuso ed allestimenti per nuove ecoisole nel Comune di Sestri Levante CUP E11E21000030006 CIG A0386C4D2A;

Viste altresì:

- la Determina Dirigenziale n. 2830/2023 del 05/12/2023 recante *"PNRR - DM 396 DEL 28.09.2021 - M2C1.1 I1.1 – LINEA A – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP E11E21000030006 - Progetto di risanamento conservativo locali centro del riuso ed allestimenti per nuove ecoisole - conclusione del procedimento di conferenza dei servizi preliminare"*;
- la Determina Dirigenziale n. 3169/2024 del 05/12/2024 recante *"PNRR - M2C1.1 I 1.1 - LINEA A - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – CUP*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

E11E21000030006 - Progetto di risanamento conservativo locali centro del riuso ed allestimenti per nuove ecoisole - conclusione del procedimento di conferenza di servizi decisoria semplificata”;

- la Determina Dirigenziale n. 1911/2025 del 14/07/2025 recante “PNRR - M2C1.1 I 1.1 - LINEA A - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – CUP E11E21000030006 - progetto di risanamento conservativo locali centro del riuso ed allestimenti per nuove ecoisole - presa atto dell'adeguamento del piano sicurezza e coordinamento”;

Preso atto che:

- i lavori, consegnati in data 03/03/2025, comprendono le seguenti tipologie di intervento:
 - 1) allestimenti e predisposizioni impiantistiche per l'installazione di ecoisole a conferimento controllato in via Caboto, via Primi, parcheggio Falcone Borsellino e piazza Italia;
 - 2) risanamento conservativo locali del centro del riuso;
- le opere relative all'installazione delle 4 ecoisole sono state regolarmente completate;
- in data 01/09/2025 (prot. della Città Metropolitana di Genova n. 51977/2025) il Direttore Lavori, ai sensi dell'art. 120 e dell'art.5 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 8 del D.M. 49/2018, ha presentato una perizia di variante per modifica contrattuale;

Vista la perizia di variante predisposta dal Direttore dei lavori, risulta comprensiva dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di variante;
- Computo metrico estimativo variante;
- Schema di atto di sottomissione;
- Quadro comparativo di variante;

Preso atto che:

- il Nuovo Quadro Economico generale della spesa che si viene a determinare a seguito della variante in oggetto, è così suddiviso:

	Progetto	Aggiudicazione	Variante	+/-
Importo a base d'asta lavori	€ 101.039,78	€ 101.039,78	€ 125.487,97	
Ribasso 22,18%		- € 22.410,62	- € 27.833,23	



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 22.474,45	€ 22.474,45	€ 21.882,12	-€ 592,33
Costi manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 125.340,82	€ 125.340,82	€ 125.340,82	
Importo lavori (A)	€ 248.855,05	€ 226.444,43	€ 244.877,68	€ 18.433,25

Importo onorario progettazione esecutiva (non soggetto a ribasso)	€ 9.435,70	€ 9.435,70	€ 9.435,70
Spese ed oneri accessori (soggetti a ribasso)	€ 2.358,95	€ 2.358,95	€ 2.358,95
Ribasso 22,18% su spese e oneri accessori		-€ 523,22	- € 523,22
Importo progettazione esecutiva (B)	€ 11.794,65	€ 226.444,43	€ 244.877,68

Importo complessivo (A+B)	€ 258.290,75	€ 237.715,86	€ 256.149,11
---------------------------	--------------	--------------	--------------

Preso altresì atto che:

- il Responsabile del Procedimento ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, a norma dell'art. 8 del D.M. 49/2018, che consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendo apposita relazione in data 03/09/2025 (prot. della Città Metropolitana di Genova n. 52692 del 03/09/2025);
- l'Impresa C.E.M.A. Costruzioni Edili Marittime Autostradali S.r.l. ha firmato in data 10/09/2025, l'atto di sottomissione, con il quale ha accettato senza riserve la realizzazione della variante apportata;

Considerato che:

- per la variante in oggetto trova applicazione quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 art. 120 comma 3 lettera b) e comma 5;
- il nuovo importo contrattuale per i lavori ammonta a euro 244.877,68 per un incremento di euro 18.433,25 (oneri fiscali esclusi), euro 20.276,58 (oneri fiscali inclusi) pari al 8,14%;
- i maggiori costi contrattuali trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

progetto, senza necessità di ulteriori stanziamenti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2022/2024, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente atto;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel procedimento;

Preso atto che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati e ivi integralmente richiamati:

1. **di prendere atto** della perizia di variante, composta dagli elaborati richiamati in premessa, agli atti della Direzione Ambiente, approvata dal RUP ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. I) dell'All.I.2.) del D.Lgs. 36/2023, come in premesse specificato, relativa ai lavori "*CUP E11E21000030006 - Progetto di risanamento conservativo locali centro del riuso ed allestimenti per nuove ecoisole*";
2. **di approvare** il Nuovo Quadro Economico generale, suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
3. **di prendere atto che** la perizia di variante comporta un aumento dell'importo contrattuale di euro 20.276,58 (oneri fiscali inclusi) accettato dall'Impresa CEMA Costruzioni Edili Marittime Autostradali S.r.l., appaltatrice dei lavori, secondo quanto previsto nel relativo Atto di Sottomissione;
4. **di prendere atto che** i maggiori costi di euro 20.276,58 (oneri fiscali inclusi) a favore



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

dell'Impresa CEMA Costruzioni Edili Marittime Autostradali S.r.l. trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto, senza necessità di ulteriori stanziamenti;

5. **di incrementare** l'impegno di spesa a favore di CEMA Costruzioni Edili Marittime Autostradali S.r.l. (C.F. 03242880106 P.IVA 01018550994) di euro 20.276,58 secondo il prospetto contabile riportato in calce al presente provvedimento;

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on-line dell'Ente (art. 119 del d.lgs.104/2010).

**Sottoscritta dal Dirigente
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Ciclo integrato dei rifiuti

Oggetto: PNRR-M2C.1.1I.1.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU CUP E11E21000030006 - CIG A0386C4D2A -RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALI CENTRO DEL RIUSO ED ALLESTIMENTI PER NUOVE ECOISOLE NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE - PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'ALL. II 14 DEL D.LGS. 36-2023, MAGGIORI LAVORI PER L'IMPORTO DI EURO EURO 18.433,25 (ONERI ESCLUSI). INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA CEMA COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USCITA	09032.02	0	2000013	+	20.276,58	253	2024	308	2024			E11E21000030006	A0386C4D2A
Note: incremento impegno n. 308/2024 a favore di CEMA COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L. di euro 20.276,58 - lavoro 124 - M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A SESTRI LEVANTE ZERO-WASTE: NUOVI MODELLI DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA													
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+	20.276,58								

Genova li, 19/09/2025

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale