



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2982 del 08/10/2026

OGGETTO: PNRR M4C1I3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAV.23.05 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO L'ISTITUTO I.P.S.I.A. - GASLINI PIERO/MEUCCI ANTONIO - SEDE VIA PASQUALE PASTORINO, 15 - GENOVA (GE). CUP D33H19000580001. CIG 9974687C19 - APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO, RIMODULAZIONE QTE E CREAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3159_2026.docx

Hash:

3502BF9B81312FF441C89462C311106033E78BF55232D58AFF8F614E3084C1C90CA062225F54C7B1
0EF4C131EB609891DE456049CB40587B44F2B5EDDC534051

Nome file allegato: verbale di accordo bonario.pdf.p7m (1).p7m

Hash:

79510C0C128CDA0735EBFCB2088D8802117CD73A000CD44865485055EEF2ECC30A6AD56DB04B29
9A883B51292F50B9B76C306673843E3742B1A0672D786BD19A

Nome file allegato: LAV.23.05 Rel. DL sulle Riserve.pdf.p7m

Hash:

3521CC688BD3CE66D479AD6D19C1DA040C844F03BAD8D49700CDB415B9DDC2032759568EEB858
52816860670B5FC4EF48190B01E98C202F33136A265F2025F57

Nome file allegato: LETTERA_PROT_2026_59007.pdf.p7m

Hash:

8F3A762B04E1A8C2B144D885ADA94F068D01B6768E537B814B1C104F7B80EAE86AF7DEA898196E6
E9DE57D4930091D9F8E86639958E5FE1CCAD3D0EC62D5634C

Nome file allegato: quadro economico accordo bonario.pdf (1).p7m

Hash:

41A732F0A8D8F40A3C3E155785FB3CF104548EB823186655808432CD4EAA3769E61C0DA4121AB42
57AC7033EC22A78C8C96F65B7A7BBD48270151DA78BEA2C5A

Nome file allegato: Rel.Ris.Riserve del Collaudatore - SAL 07.pdf.p7m

Hash:

82A8864FD74594BE8A36C7D96F88F6988A00E453047D4FD7667EE7BD62BED76558BA793B1132B15
C7DEF574B3D0381AABD749514069145A70A2914FD89845A07

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Atto N. 2982/2026

Oggetto: PNRR M4C1I3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAV.23.05 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO L'ISTITUTO I.P.S.I.A. - GASLINI PIERO/MEUCCI ANTONIO - SEDE VIA PASQUALE PASTORINO, 15 - GENOVA (GE). CUP D33H19000580001. CIG 9974687C19 - APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO, RIMODULAZIONE QTE E CREAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

In data 08/10/2026 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025 di "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento "*LAV.23.05 – Realizzazione dei lavori di adeguamento sismico presso l'edificio di Via P. Pastorino, 15 – Genova, sede dell'istituto I.P.S.I.A. - Gaslini Piero / Meucci Antonio. CUP D33H19000580001*";
- l'intervento in oggetto è inserito nell'elenco degli interventi annuali 2023 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 del 12/04/2023;
- con atto dirigenziale n. 752/2023 del 03/04/2023 è stato nominato l'Arch. Giorgio Guasco quale Responsabile Unico del Progetto;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con nota RUP prot. n. 30866/2023 del 01/06/2023 è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori e con atto n. 1426/2025 del 22/05/2025 sono state aggiornate le seguenti nomine:
 - ✓ Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori: Geom. Ferdinando Rosazza Battore;
 - ✓ Direttori Operativi: Ing. Andrea Costi, Arch. Stefania Andreini, P.I. Roberto Schenone, P.I. Federico Pitto;
 - ✓ Ispettore di Cantiere: Sig. Fabio Bozzarelli;
- con atto dirigenziale n. 2005/2020 del 05/11/2020 si è proceduto all'affidamento del servizio *"SER.20.00002 Progettazione definitiva di interventi di adeguamento alla normativa antisismica presso l'edificio scolastico di Via Pasquale Pastorino 15 Genova - CUP D33H19000580001. CIG 8207612870"* all'operatore economico RTP Ing. Antonio Masturzo - Geol. Pasquale D'Ambrosio - Ing. Manuela Imbimbo per l'importo contrattuale di € 43.975,65 oneri fiscali e previdenziali esclusi (€ 55.185,92 oneri fiscali e previdenziali inclusi);
- con decreto del Subcommissario per l'edilizia scolastica n. 2491/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in argomento;
- con decreto del Subcommissario per l'edilizia scolastica n. 2784/2022 si è preso atto del Certificato di Verifica di Conformità del Servizio di progettazione definitiva di cui sopra;
- con atto del RUP n. 1248/2023 del 01/06/2023 si è provveduto all'approvazione dell'aggiornamento del progetto definitivo a seguito della rielaborazione di alcuni elaborati progettuali resasi necessaria in conseguenza del fatto che lo stesso sarebbe stato poi posto a base di gara come Appalto Integrato;
- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1638/2023 del 21/07/2023 si è dato avvio alla procedura di scelta del contraente dell'appalto integrato *"PNRR M.4 C.1 I.3.3 - LAV.23.05 Intervento di adeguamento alla normativa antisismica presso l'edificio di Via Pasquale Pastorino 15 Genova, sede dell'istituto I.P.S.I.A. Gaslini Piero / Meucci Antonio (Sede). CUP D33H19000580001"*;
- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2036/2023 del 12/09/2023 è stato aggiudicato l'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione lavori all'operatore economico Sirce S.p.A. di Genova con professionisti indicati dall'appaltatore R.T.P. Molfino & Longo – Neostudio Architetti Associati – Dott. Geol. Luca Sivori, con sede legale in Genova (GE) per importo di € 2.463.158,48 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 2.718.398,64 oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con verbale del 16/10/2023, agli atti della pratica, si è proceduto all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- il Contratto riporta i seguenti estremi di registrazione: Rep. 240, Serie 1T, numero 43162 del 21/12/2023;
- con atto dirigenziale n. 448/2024 del 27/02/2024 è stato approvato il progetto di servizio *"LAV.23.05.SER.02 Servizio di collaudo statico e tecnico amministrativo per l'intervento di adeguamento alla normativa antisismica presso l'I.P.S.I.A. Gaslini / Meucci di Via Pastorino, Genova. CUP D33H19000580001"*;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con atto dirigenziale n. 827/2024 del 29/03/2024 è stato affidato il servizio di cui sopra all'operatore economico Ing. Laura Sacchi per l'importo di euro 51.000,00 oneri previdenziali e fiscali esclusi (euro 64.708,80 oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con nota prot. n. 4466/2024 del 22/01/2024 i tecnici indicati dall'appaltatore, R.T.P. Molino & Longo – Neostudio Architetti Associati – Dott. Geol. Luca Sivori, hanno trasmesso il progetto esecutivo, agli atti della pratica;
- con atto dirigenziale n. 2776/2023 del 29/11/2023 si attivava il contratto derivato per la verifica del Progetto esecutivo in oggetto all'operatore economico Bureau Veritas Italia S.p.a.;
- con rapporto finale di verifica del progetto esecutivo, documento n. J29195/24/RG/jp del 19/04/2024 pervenuto a mezzo pec n. 26303/2024 del 22/04/2024 l'Operatore Economico Bureau Veritas Italia S.p.A. ha espresso il parere di conformità della Verifica del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 42 comma 4 e allegato I.7 del D.Lgs 36/2023;
- con atto del RUP n. 2309/2024 del 09/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo complessivo dell'intervento ed è stata contestualmente approvata la modifica al contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, relativa all'implementazione del servizio di progettazione per gli interventi di efficientamento energetico dell'intero edificio, per un maggiore onere di progettazione di € 21.808,40 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) che ha elevato l'importo del contratto di appalto integrato a complessivi € 2.484.966,88 (oneri fiscali e previdenziali esclusi);
- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2443/2024 del 27/09/2024 si è provveduto a prendere atto dell'approvazione del progetto esecutivo e della modifica al contratto relativo al servizio di progettazione sopra esposta;
- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 873/2025 del 29/03/2025 è stata approvata in linea tecnica la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, relativa all'intervento in argomento per un maggiore importo contrattuale relativo ai lavori di € 461.405,68 oneri fiscali esclusi (€ 507.546,25 oneri fiscali inclusi), determinando un nuovo importo contrattuale complessivo di € 2.946.372,56 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 3.253.615,39 oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con atto dirigenziale n. 1563/2025 del 06/06/2025 si è preso atto della rimodulazione del QTE dell'intervento in argomento con individuazione dei cofinanziamenti del MIT e di Città Metropolitana di Genova per il servizio *"SER.20.00002 Progettazione definitiva di interventi di adeguamento alla normativa antisismica presso l'edificio scolastico di Via Pasquale Pastorino 15 Genova (GE) - CUP D33H19000580001"*;
- con atto dirigenziale n. 2393/2025 del 03/09/2025 si è preso atto dell'approvazione da parte dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito della modifica al contratto di appalto integrato di cui al decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 873/2025 del 29/03/2025;
- con verbale del 23/02/2026, agli atti della pratica, il Direttore dei Lavori ha provveduto alla sospensione parziale lavori, in attesa della predisposizione di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con atto dirigenziale n. 1167/2026 del 21/04/2026 si è preso atto della modifica al contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 ad importo contrattuale invariato;
- i lavori si sono conclusi in data 22/05/2026, di cui al Verbale agli atti della pratica;

Dato altresì atto che:

- nel corso dei lavori, l'appaltatore Sirce S.p.A. trasmetteva alla Stazione Appaltante, con note prot. n. 4977/2026 del 27/01/2026 e n. 37601/2026 del 18/06/2026, n. 7 riserve iscritte sui registri di contabilità del SAL n. 6 e SAL n. 7, per un totale di € 184.439,21 oneri fiscali esclusi, così suddivisi:
 - riserva 1 per € 71.801,41 per movimentazione e trasporto detriti;
 - riserva 2 per € 44.706,48 per maggior noleggio ponteggi di facciata;
 - riserva 3 per € 41.615,00 per differente tipologia di vetro;
 - riserva 4 per € 8.760,33 per differente tipologia di serramenti;
 - riserva 5 per € 12.127,41 per maggior quantità controtelai;
 - riserva 6 per € 3.135,95 per maggior costi per prove su materiali;
 - riserva 7 per € 2.292,63 per ponteggi interni;
- l'importo delle riserve iscritte dall'appaltatore, pari al 6,25% dell'importo economico dell'opera, realizza il presupposto previsto dall'art. 210 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 in ordine alla possibilità di apertura di un procedimento di accordo bonario per importi di riserva ricompresi tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale;
- in data 20/07/2026 con prot. 44885/2026 il Direttore Lavori trasmetteva al RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, relazione riservata circa le riserve apposte dall'appaltatore Sirce S.p.A.;
- con successiva nota prot. n. 49146/2026 del 07/08/2026 l'appaltatore trasmetteva alla Stazione appaltante esplicitazione delle riserve sopracitate con aggiunta di ulteriore nuova riserva, riferita al Conto finale, per un totale complessivo di € 185.362,33 oneri fiscali esclusi;
- con nota prot. n. 50622/2026 del 17/08/2026 il RUP riscontrava quest'ultima richiesta formulando diniego rispetto alla nuova riserva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che *"nel conto finale l'esecutore non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle già formulate nel registro di contabilità [...], e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte negli atti contabili precedenti"*;
- con nota prot. n. 50684/2026 del 18/08/2026 l'appaltatore Sirce S.p.A. riscontrava quanto sopra, confermando la propria richiesta;
- con nota prot. n. 51590/2026 del 24/08/2026 il RUP ne confermava il diniego del 17/08/26;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- in data 14/09/2026 con prot. 55653/2026 il Collaudatore Ing. Laura Sacchi trasmetteva al RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2 Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, relazione riservata circa le riserve apposte dall'appaltatore Sirce S.p.A.;
- vista la relazione riservata del RUP del 28/09/2026, agli atti della pratica;
- il RUP con nota prot. n. 59007/2026 del 29/09/2026, recepite le sopracitate relazioni riservate di Direttore dei Lavori e Collaudatore, convocava l'appaltatore al fine di verificare in contraddittorio le riserve iscritte dallo stesso ed avviava contestualmente il procedimento di tentativo di accordo bonario previsto dall'art. 210 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, nel quale si addiveniva ad una ipotesi di accordo tramite la quale si disponeva l'ammissibilità parziale delle riserve presentate dall'appaltatore per un totale di € 64.895,51 oneri fiscali esclusi, ed in particolare:
 - riserva n. 2 - *Maggior noleggio dei ponteggi di facciata*, per € 27.511,68 oneri fiscali esclusi;
 - riserva n. 3 - *Differente tipologia di vetro degli infissi esterni*, per € 35.582,97 oneri fiscali esclusi;
 - riserva n. 7 - *Ponteggi interni*, per € 1.800,86 oneri fiscali esclusi;
- in data 30/09/2026, con nota prot. n. 59457/2026, il RUP trasmetteva al dirigente competente il Verbale di Accordo Bonario, sottoscritto in data 30/09/2026 dal RUP e dall'appaltatore, con cui si attesta, a fronte di una pretesa economica iniziale di € 184.439,21 oneri fiscali esclusi, l'importo di € 64.895,51 oneri fiscali esclusi (€ 71.385,06 oneri fiscali inclusi) a titolo di accordo bonario a tacitazione delle riserve esplicitate e con rinuncia da parte dell'operatore economico a qualsiasi azione legale e di arbitrato per fatti economici e/o contabili per i lavori in oggetto;

Ritenuto di approvare l'accordo bonario proposto dal RUP con nota prot. n. 59457/2026, del 30/09/2026;

Dato atto che l'importo da accantonare per l'accordo bonario, pari ad € 64.895,51 oneri fiscali esclusi (€ 71.385,06 oneri fiscali inclusi), trova copertura attraverso l'utilizzo delle "Somme a disposizione" alle voci:

- "Lavori esclusi dall'appalto" per € 27.951,59 oneri fiscali inclusi;
- "Economia ribasso servizio di collaudo" per € 9.433,48 oneri fiscali inclusi;
- "Ribasso d'asta I.V.A. compresa" per € 33.999,99 oneri fiscali inclusi;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra, il Quadro Tecnico Economico rimodulato, trasmesso dal RUP con nota prot. n. 59457/2026 del 30/09/2026 risulta così articolato:





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

	QTE AD 1167/2026	QTE rimodulato
Importo esecuzione delle lavorazioni (ribassato 21,45%)	1.392.200,28	1.392.200,28
Importo manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)	1.225.609,06	1.225.609,06
Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	253.885,66	253.885,66
Importo spese progettazione esecutiva (ribassato 21,45%)	74.677,56	74.677,56
Importo progettazione e lavori	2.946.372,56	2.946.372,56
SOMME A DISPOSIZIONE		
Lavori esclusi dall'appalto	25.169,41	0,00
Accantonamento spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale - Accordo bonario art. 210 D.Lgs. 36/2023 (compresa iva 10 %)	0,00	71.385,06
Servizio di Verifica progetto esecutivo (LAV.23.05.SER.00001 Bureau Veritas cassa compresa iva esclusa)	0,00	9.560,09
Fornitura per targa (iva esclusa)	0,00	90,00
Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016)	50.474,59	41.456,57
Spese per servizio collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	51.000,00	51.000,00
Cassa previdenziale 4% su progettazione esecutiva e collaudi	5.027,10	5.027,10
I.V.A. 10% sui lavori	287.169,50	287.169,50
I.V.A. 22% su altre voci	34.292,30	30.878,05
Economie su servizio collaudatore compreso oneri e iva 22%	9.433,48	0,00
RIBASSO (iva e cassa previdenziale comprese) su lavori e arrotondamenti	143.104,33	109.104,34
COFINANZIAMENTO Servizio di progettazione definitiva (SER 20.000002) oneri previdenziali e fiscali inclusi di cui: - € 49.453,07 finanziati con fondi MIT - € 12.363,27 finanziati con fondi propri	61.816,34	61.816,34
Importo somme a disposizione	667.487,05	667.487,05
TOTALE COMPLESSIVO	3.613.859,61	3.613.859,61



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Dato atto che la modifica di cui sopra:

- conferma il conseguimento di target e milestones e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- sarà comunicata all'Unità di missione per il PNRR entro 30 giorni dall'adozione, in conformità all'art. 9 dell'Accordo di Concessione del contributo PNRR assegnato ed alla nota MIM 111449 del 27/06/2025;

Ritenuto opportuno, al fine di corrispondere all'appaltatore le somme individuate a QTE per Accordo Bonario, procedere con le seguenti operazioni contabili, sul capitolo 04022.02.2003980:

- riduzione impegno di spesa n. 47/2026, relativo agli incentivi tecnici, per € 9.018,02 e successiva reintegrazione sulla prenotazione n. 36/2026;
- creazione dell'impegno di spesa, in favore di Sirce S.p.A., dalla prenotazione n. 36/2026 attraverso utilizzo di fondi PNRR di cui alle voci "*Lavori esclusi dall'appalto*", "*Economia ribasso servizio di collaudo*" e "*Ribasso d'asta I.V.A. compresa*" della sezione Somme a disposizione del QTE, pari ad € 71.385,06 oneri fiscali inclusi;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Giorgio Guasco, Responsabile Unico del Progetto, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta, in qualità di responsabile della validazione ai sensi dell'Allegato 4 alle Istruzioni operative di cui alla Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 come successivamente modificate, la conformità dei dati e delle informazioni contenuti nel presente atto e nei suoi allegati ai requisiti di qualità previsti dalle medesime Istruzioni operative, con particolare riguardo all'integrità, completezza, comprensibilità e conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante a copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per le motivazioni di cui in premessa,

DISPONE

- 1) **di approvare l'accordo bonario**, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023, agli atti della pratica (nota prot. 59457/2026 del 30/09/2026) **con il quale**, a tacitazione totale delle riserve espresse e con rinuncia da parte dell'appaltatore a qualsiasi azione legale e di arbitrato per fatti economici e/o contabili per i lavori in oggetto, **vengono riconosciuti € 64.895,51 oneri fiscali esclusi (€ 71.385,06 oneri fiscali inclusi) all'appaltatore Sirce S.p.A. per l'accordo bonario sulle riserve riferite all'intervento "PNRR M4C1.I3.3. - Finanziato dall'Unione europea Next Generationeu – LAV.23.05 – Realizzazione dei lavori di adeguamento sismico presso l'edificio di Via P. Pastorino, 15 – Genova, sede dell'istituto I.P.S.I.A. - Gaslini Piero / Meucci Antonio. CUP D33H19000580001. CIG 9974687C19"**;
- 2) di approvare la rimodulazione del Quadro Economico, contenuto in premessa;
- 3) di procedere con le operazioni contabili, in calce al presente atto;
- 4) di procedere agli adempimenti necessari per il pagamento all'appaltatore Sirce S.p.A. per l'accordo bonario sulle riserve riferite all'intervento in oggetto, nei termini sopra indicati;
- 5) di dare atto che la procedura di cui al punto 1 conferma il mantenimento ed il raggiungimento dei target previsti per l'intervento in argomento, il rispetto delle tempistiche e delle milestones del PNRR, nonché dei principi del DNSH e delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;
- 6) di trasmettere il presente atto in conformità all'art. 9 dell'Accordo di Concessione del contributo PNRR assegnato ed alla nota MIM 111449 del 27/06/2025, all'Unità di missione;
- 7) di trasmettere il presente atto per conoscenza all'operatore economico Sirce S.p.A. aggiudicatario dell'appalto in argomento;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Modalità e termini di impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line della Città metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: PNRR M4C1I3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAV.23.05 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO L'ISTITUTO I.P.S.I.A. - GASLINI PIERO/MEUCCI ANTONIO - SEDE VIA PASQUALE PASTORINO, 15 - GENOVA (GE). CUP D33H19000580001. CIG 9974687C19 - APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO, RIMODULAZIONE QTE E CREAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USCITA	04022.02.	0	2003980	-	9.018,02	36	2026	47	2026			D33H19000580001	
Note: LAV.23.05 riduzione impegno incentivi e reintegrazione su prenotazione n. 36/2026													
USCITA	04022.02.	0	2003980	+	71.385,06	36	2026	3984	2026			D33H19000580001	9974687C19
Note: LAV.23.05 creazione impegno di spesa a favore di Sirce S.p.a. (P.IVA 00809020159) COD FORNITORE 5065 per accordo bonario La spesa oggetto del presente provvedimento è interamente finanziata con trasferimento vincolato cap 4003023 accertamento 8/2026													
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+	62.367,04								

Genova li, 19/10/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale**